



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT							No. TLAN							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
49	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE ENCAJONAMIENTO DE CANAL DE AGUAS	CONTRATO	BARRIO BELEM	333	110101	674,574.12	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
43	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE TEMOAYA ENTRE LAS CALLES TENANCINGO Y TEPOTZOTLÁN	CONTRATO	BARRIO LA CONCEPCIÓN	567,158	110101	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
47	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE VALLE DE LAS VIOLETAS ENTRE LA CALLE VALLE DE LOS JAZMINES Y	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE	429	110101	6,300,000.00	0.00	0.00	83.77	5,277,494.88	0.00	0.0		
48	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ISLA MISCAYA ENTRE LAS AVENIDAS COZUMEL Y DE LAS ISLAS	CONTRATO	COLONIA VILLA ESMERALDA	165	110101	3,400,000.00	0.00	0.00	45.37	1,542,739.09	28.81	979,702.66		
50	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN EL FRESNO	488	110101	1,335,610.56	0.00	0.00	100.00	1,335,610.56	0.00	0.0		
51	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS	CONTRATO	COLONIA LA LIBERTAD	488	110101	185,480.47	0.00	0.00	100.00	185,480.47	0.00	0.0		
52	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y	CONTRATO	PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC, EJIDO DE SAN	77	110101	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
53	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA	CONTRATO	BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA Y	2,473	110101	268,671.42	0.00	0.00	100.00	268,671.42	0.00	0.0		
56	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE	CONTRATO	COLONIA BENITO JUÁREZ	1,413	110101	1,356,428.54	0.00	0.00	100.00	1,356,428.54	0.00	0.0		
61	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ ENTRE CALLES MANUEL ACUÑA Y EL	CONTRATO	BARRIO BELEM	567,158	110101	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
63	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA SEGUNDA CERRADA DE TEOIHUACÁN DE CALLE TEOIHUACÁN A SU	CONTRATO	BARRIO LA CONCEPCIÓN	567,158	110101	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
64	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE RIO PANUJO ENTRE CERRADA VALLE A SU TÉRMINO	CONTRATO	COLONIA OJO DE AGUA 1A. SECCIÓN	567,158	110101	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
11	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE EL	CONTRATO	AGEBS: 1510900010120	308	250101	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
2	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CERRADA	CONTRATO	AGEB: 1510900031769	567,158	250101	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
3	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB: 15109000680667	567,158	250101	5,100,000.00	0.00	0.00	52.70	2,687,504.62	0.00	0.0		
31	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BUGAMBILIAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA	CONTRATO	AGEBS: 1510900031627	567,158	250101	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
32	PROGRAMA DE URBANIZACIÓN	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	567,158	250101	7,755,253.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
4	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEBS: 1510900030741 Y 1510900031400	567,158	250101	3,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
5	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB: 151090003128A	567,158	250101	2,650,000.00	0.00	0.00	65.85	1,745,020.35	0.00	0.0		
6	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB: 1510900721839	567,158	250101	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
8	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB: 1510900030756	740	250101	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		



Sistema de Información Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT							No. TLAN							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
73	Construcción de Calle Integral Isla Magdalena entre Av. Islas Canarias y calle Islas Terranova	Contrato	Colonia Villa Esmeralda	567,158	250209	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
36	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL 0+740	CONTRATO	BARRIO SAN JUAN	567,158	260101	13,030,994.13	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
40	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MAGNOLIAS 2000	CONTRATO	AVENIDA MAGNOLIAS SN, FRACCIONAMIENTO	567,158	110101	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
41	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PARQUE LOTE 47	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL LOTE 47	567,158	110101	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
42	RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZA CÍVICA BENITO JUÁREZ	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA	567,158	110101	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	57.01	4,275,972.51		
44	CONSTRUCCIÓN DE APARCABICICLETAS EN LA ESTACIÓN DE MEXIBUS LA BANDERA	CONTRATO	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	567,158	110101	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
46	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ÁGORA Y BIBLIOTECA ELENA PONIAOWSKA	CONTRATO	AV. CONSTITUCIÓN DE 1857 SN, PUEBLO DE SAN PABLO	567,158	110101	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
54	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA APOYO ECONOMICO PARA EL RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO	CONTRATO	COLONIA CENTRO	567,158	110101	1,294,947.50	0.00	0.00	100.00	1,294,947.50	0.00	0.0		
55	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA	CONTRATO	AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO S/N.	2,273	110101	3,308,547.48	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
59	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE FUENTE INTERACTIVA UBICADA EN LA PLAZA BENITO JUÁREZ	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA	567,158	110101	2,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
60	SUMINISTRO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, ASÍ COMO ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA LA PLAZA BENITO JUÁREZ	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA	567,158	110101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
72	Recuperación de Espacio Público con Perspectiva de Género Fuentes del Valle	Contrato	En Calle Fuente del Sol y Fuente de Narciso, Fraccionamiento	567,158	260103	4,680,873.84	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
37	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA PRADOS DEL	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA	11,606	110101	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
38	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA TRANSICIÓN AÉREA A SUBTERRÁNEA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, OBRAS	CONTRATO	BARRIOS DE LA CONCEPCIÓN, SAN	567,158	110101	29,535,076.48	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
39	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA RANCHO SAN JOSÉ ENTRE LAS AVENIDAS ARQ. ANTONIO FLORES	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSÉ	10,335	110101	22,000,000.00	0.00	0.00	43.59	9,589,262.96	0.00	0.0		
45	ADECUACIONES GEOMÉTRICAS EN AVENIDA LAS TORRES ENTRE CALLE RETORNO DE OTOÑO Y AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA	CONTRATO	COLONIA BENITO JUÁREZ Y FRACCIONAMIENTO CIUDAD	567,158	110101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	23.56	471,251.62		
58	MODIFICACIÓN DE RED AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE ING. SALVADOR SÁNCHEZ COLÍN PARA ACOMETIDA	CONTRATO	COLONIA CENTRO	3,918	110101	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	93.75	539,058.18		
62	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA ISIDRO FABELA ENTRE PLAZA HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	CONTRATO	BARRIOS DE NATIVITAS Y SAN BARTOLO	567,158	110101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
1	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LAS AVENIDAS JOSÉ	CONTRATO	AGEBS: 1510900031256, 1510900031754 Y	7,104	250101	31,600,000.00	0.00	0.00	37.76	11,930,927.39	0.00	0.0		
10	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEBS: 1510900251684, 1510900250949 Y	11,150	250101	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
30	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA ESTADO DE MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS TORRES A CALLE	CONTRATO	AGEB: 151090031400	567,158	250101	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT							No. TLAN							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
9	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA PRADOS DEL	CONTRATO	AGEB: 1510900250188	6,526	250101	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	14.97	1,571,470.01		
33	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CUERPO NORTE DEL BOULEVARD CIUDAD LABOR DEL KM 0+000 AL 0+376	CONTRATO	FRACCIONAMIENTOS LOMAS DEL PARQUE Y LOMAS DE	567,158	260101	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
34	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA (MEXIQUENSE) DEL KM 0+000 AL 0+790	CONTRATO	ZONA INDUSTRIAL INDEPENDENCIA, COLONIA	567,158	260101	13,436,929.52	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
35	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CUERPO SUR DEL BOULEVARD CIUDAD LABOR DEL KM 0+000 AL 0+376	CONTRATO	FRACCIONAMIENTOS LOMAS DEL PARQUE Y LOMAS DE	567,158	260101	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
27	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS Y PISOS FIRMES	CONTRATO	LOCALIDADES DE BUENAVISTA 151090003,	567,158	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	98.23	982,262.67		
28	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES	CONTRATO	LOCALIDADES DE TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO	567,158	250101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
29	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO	CONTRATO	LOCALIDADES DE TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO	567,158	250101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
66	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	567,158	110101	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
67	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	567,158	110101	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
68	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO, PROYECTO Y PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACIÓN, CORRECCIÓN Y MEJORAMIENTO	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	567,158	110101	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
69	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLAZA BENITO JUÁREZ	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA	567,158	110101	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
70	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE MAGNOLIAS 2000	CONTRATO	AVENIDA MAGNOLIAS SN, FRACCIONAMIENTO	567,158	110101	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
71	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE EL RELOJ RESIDENCIAL LOTE 47	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL LOTE 47	567,158	110101	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
65	SERVICIO DE LABORATORIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	567,158	110101	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
57	Convenio por ampliación en monto de contrato de la obra denominada Construcción de red de agua potab	Contrato	Unidad Habitacional Tercera Unidad José María Morelos	2,362	110101	705,663.43	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
7	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LOS ANDADORES CORDILLERA, CIMA Y DEL VALLE DE AVENIDA LAS TORRES A SU TÉRMINO EN	CONTRATO	AGEB: 1510900030050	567,158	250101	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
12	REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA EN TULTITLÁN LOCALIDAD	CONTRATO	AGEB: 1510900250900	567,158	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	78.80	787,954.89		
13	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS	CONTRATO	AGEB: 1510900251650	567,158	250101	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	85.96	945,526.38		
14	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA GUSTAVO BAZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN	CONTRATO	AGEB: 1510900250915	567,158	250101	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
15	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PARA ACCESO A ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI EN TULTITLÁN LOCALIDAD	CONTRATO	AGEB: 1510900691311	567,158	250101	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
16	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA SECUNDARIA JUAN IGNACIO RAMÍREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA	CONTRATO	AGEBS: 1510900031260	567,158	250101	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	87.59	569,335.11		



Sistema de Información Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT							No. TLAN							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
17	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA	CONTRATO	AGEB: 1510900031595	567,158	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.12	581,198.77		
18	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO COCEM I	CONTRATO	AGEB: 1510900031059	567,158	250101	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL FRESNO	CONTRATO	AGEB: 1510900031716	567,158	250101	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SAN	CONTRATO	AGEB: 1510900080667	567,158	250101	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.51	498,807.97		
21	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA SECUNDARIA GRAL MARIANO MATAMOROS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE	CONTRATO	AGEB: 1510900080667	567,158	250101	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS NISHIZAWA FLORES EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS	CONTRATO	AGEB: 1510900721839	567,158	250101	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.45	490,409.38		
23	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ ARRIOLA ADAME EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO	CONTRATO	AGEB: 1510900250281	567,159	250101	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA QUETZALCOATL EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO	CONTRATO	AGEB: 1510900251665	567,160	250101	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.13	594,782.96		
25	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA SUAVE PATRIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO	CONTRATO	AGEB: 151090025021A	567,161	250101	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.93	1,049,247.43		
26	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO BÁSICO DE DRENAJE EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS MARÍA BUSTAMANTE EN	CONTRATO	AGEB: 1510900251148	567,162	250101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.61	443,049.31		



Presidenta
LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

Síndico
C. ANDRÉS SOSA MENERA

Director de la DIPPE
LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA B.

Tesorera
LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

Director de Obras Públicas
ING. GERARDO ADALBERTO OLVERA R.

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
21	10	2024