



Sistema de Administración Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TULT					No.	TLAN						
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
							1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
51	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE ENCAJONAMIENTO DE	CONTRATO	BARRIO BELEM	333	110101	674,574.12	100.00	674,574.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	REVESTIMIENTO DE CANAL ATLAUTLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS AVENIDAS ESTADO DE MÉXICO Y ROSARI	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN	567,158	110101	1,449,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,449,513.12
74	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE SANTA BÁRBARA EN ZONA DE INUNDA	CONTRATO	COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	567,158	110101	269,037.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	269,037.57
92	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO PROFUNDO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO HACIA EL GRAN CANAL	Contrato	AGEB: 1510900250173	567,158	250101	6,480,146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6,480,146.36
45	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE TEMOAYA ENTRE LAS CALLES TENANCING	CONTRATO	BARRIO LA CONCEPCIÓN	567,158	110101	799,381.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	799,381.98
49	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE VALLE DE LAS VIOLETAS ENTRE LA CAL	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE	429	110101	6,240,744.90	0.00	0.00	84.57	5,277,494.88	15.43	963,250.02	0.00	0.00
50	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ISLA MISCAYA ENTRE LAS AVENIDAS CO	CONTRATO	COLONIA VILLA ESMERALDA	185	110101	2,522,441.75	0.00	0.00	61.16	1,542,739.09	38.84	979,702.66	0.00	0.00
52	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAU	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN EL FRESNO	488	110101	1,335,610.56	0.00	0.00	100.00	1,335,610.56	0.00	0.00	0.00	0.00
53	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAU	CONTRATO	COLONIA LA LIBERTAD	488	110101	185,480.47	0.00	0.00	100.00	185,480.47	0.00	0.00	0.00	0.00
54	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BAN	CONTRATO	PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC, EJIDO DE SAN	77	110101	129,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	129,999.99	0.00	0.00
55	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIO	CONTRATO	BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA Y	2,473	110101	268,671.42	0.00	0.00	100.00	268,671.42	0.00	0.00	0.00	0.00
58	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCC	CONTRATO	COLONIA BENITO JUÁREZ	1,413	110101	1,356,428.54	0.00	0.00	100.00	1,356,428.54	0.00	0.00	0.00	0.00
62	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ ENTRE CALLES	CONTRATO	BARRIO BELEM	567,158	110101	1,573,824.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,573,824.70
64	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA SEGUNDA CERRADA DE TEOTIHUACÁN DE CALLE	CONTRATO	BARRIO LA CONCEPCIÓN	567,158	110101	715,577.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	715,577.04
65	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE RIO PANUCO ENTRE CERRADA VALLE A S	CONTRATO	COLONIA OJO DE AGUA 1A SECCIÓN	567,158	110101	2,809,864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,809,864.29
66	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE TEPOTZOTLÁN ENTRE LAS CALLES ATLAU	CONTRATO	COLONIA SOLIDARIDAD 3A SECCIÓN	567,158	110101	6,610,988.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6,610,988.05
67	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES BARRANCA Y OCUILAN ENTRE LAS CAL	CONTRATO	COLONIA SOLIDARIDAD 2A SECCIÓN	567,158	110101	2,543,964.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,543,964.72
69	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ATLAUTLA TAMBIEN CONOCIDA COMO CAL	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN	567,158	110101	1,242,979.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	REUBICACIÓN DE POSTES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS SOBRE LAS VIALIDADES: AV. ESTADO DE MÉXICO ENTRE CA	CONTRATO	COLONIAS ZONA INDUSTRIAL EX EJIDO DE	567,158	110101	468,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	468,267.50
71	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TEMOAYA ENTRE LAS CALLES TENANCINGO Y TEPOTZOTL	CONTRATO	BARRIO LA CONCEPCIÓN	567,158	110101	99,222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.16	77,552.14
75	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL IS	CONTRATO	COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	567,158	110101	596,175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	596,175.72



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TULT					No.	TLAN									
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA										
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre				
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido			
78	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN	CONTRATO	COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	567,158	110101	365,628.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	365,628.05			
82	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTA	CONTRATO	BARRIO SAN JUAN	567,158	110101	4,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,180,000.00			
12	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEB: 1510900030953	567,158	250101	3,361,943.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,361,943.62			
14	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	AGEB: 1510900030968, 1510900031260	567,158	250101	8,442,800.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8,442,800.45			
2	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN E	CONTRATO	AGEB: 1510900031769	567,158	250101	2,463,787.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,463,787.21			
3	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEB: 1510900680667	567,158	250101	4,372,527.36	0.00	0.00	61.46	2,667,504.62	38.54	1,685,022.74	0.00	0.00			
35	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BUGAMBILIAS EN TULTITLAN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMP	CONTRATO	AGEBS: 151090031627	567,158	250101	921,655.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	921,655.37			
4	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEBS: 1510900030741 Y 1510900031400	567,158	250101	2,677,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,677,372.50	0.00	0.00			
5	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEB: 151090003128A	567,158	250101	2,382,992.77	0.00	0.00	73.23	1,745,020.35	26.77	637,972.42	0.00	0.00			
6	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEB: 1510900721839	567,158	250101	2,815,265.55	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,815,265.55	0.00	0.00			
8	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEB: 1510900030756	740	250101	2,660,305.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,660,305.61			
91	Construcción de Calle Integral Isia Magdalena entre Av. Islas Canarias y calle Islas Terranova	Contrato	Colonia Villa Esmeralda	567,158	250209	1,999,944.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,999,944.83			
39	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL 0+748	CONTRATO	BARRIO SAN JUAN	567,158	260101	13,029,575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	13,029,575.15	0.00	0.00			
42	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MAGNOLIAS 2000	CONTRATO	AVENIDA MAGNOLIAS SN, FRACCIONAMIENTO	567,158	110101	4,989,899.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,989,899.96			
43	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PARQUE LOTE 47	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL LOTE 47	567,158	110101	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000,000.00			
44	RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZA CÍVICA BENITO JUÁREZ	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA	567,158	110101	8,601,176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	49.71	4,275,972.51	50.29	4,325,203.77			
46	CONSTRUCCIÓN DE APARCABICILETAS EN LA ESTACIÓN DE MEXIBUS LA BANDERA	CONTRATO	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	567,158	110101	1,070,544.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,070,544.24			
48	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ÁGORA Y BIBLIOTECA ELENA PONIAŁOWSKA	CONTRATO	AV. CONSTITUCIÓN DE 1857 SN, PUEBLO DE SAN PABLO	567,158	110101	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,000,000.00			
56	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA APOYO ECONÓMICO PARA EL RENOVACIO	CONTRATO	COLONIA CENTRO	567,158	110101	1,294,947.50	0.00	0.00	100.00	1,294,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
57	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCC	CONTRATO	AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO SN,	2,273	110101	3,123,531.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,123,531.42			
60	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE FUENTE INTERACTIVA UBICADA EN LA PLAZA BENITO JUÁREZ	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA	567,158	110101	2,626,312.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,626,312.55			



Sistema de Dinación Hacendaria del Estado de México con sus Munic
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TULT						No.	TLAN						
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
61	SUMINISTRO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, ASÍ COMO ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA LA PLAZA BENITO JUÁREZ	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA	567,158	110101	329,924.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	329,924.96	
90	Recuperación de Espacio Público con Perspectiva de Género Fuentes del Valle	Contrato	AGEB: 1510900250173	567,158	260103	4,677,627.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,677,627.86	
93	Convenio por ampliación en monto de contrato de la obra denominada Recuperación de Espacio Público c	Contrato	Colonia Rinconada San Marcos	567,158	260103	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA RANCHO SAN JOSÉ ENTRE LAS AVENID	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSÉ	10,335	110101	19,530,853.98	0.00	0.00	49.10	9,589,262.96	34.90	6,815,541.44	16.01	3,126,046.58	
47	ADECUACIONES GEOMÉTRICAS EN AVENIDA LAS TORRES ENTRE CALLE RETORNO DE OTOÑO Y AVENIDA ROSARIO IBARRA	CONTRATO	COLONIA BENITO JUÁREZ Y FRACCIONAMIENTO CIUDAD	567,158	110101	1,999,349.49	0.00	0.00	0.00	0.00	76.43	1,528,097.87	23.57	471,251.62	
59	MODIFICACIÓN DE RED AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE ING. SALVADOR SÁNCHEZ	CONTRATO	COLONIA CENTRO	3,918	110101	539,058.18	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	539,058.18	0.00	0.00	
63	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA ISIDRO FABELA ENTRE AVENIDA EL SABINO AL LIM	CONTRATO	BARRIOS DE SAN BARTOLO Y NATIVITAS	567,158	110101	1,840,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,840,026.71	
68	PAVIMENTACIÓN Y ANDADOR ECOLÓGICO EN LA AVENIDA EL SABINO ENTRE AVENIDA ISIDRO FABELA Y BOULEVARD T	CONTRATO	PARQUE INDUSTRIAL SAN MIGUEL, BARRIOS DE	567,158	110101	18,364,623.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18,364,623.55	
1	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LAS TORR	CONTRATO	AGEBS: 1510900031256, 1510900031754 Y	7,104	250101	29,690,739.74	0.00	0.00	40.18	11,930,927.39	0.00	0.00	59.82	17,759,812.35	
10	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEBS: 1510900251684, 1510900250949 Y	11,150	250101	13,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.46	8,293,565.92	38.54	5,201,434.08	
34	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA ESTADO DE MÉXICO ENTRE AVENIDA	CONTRATO	AGEB: 151090031400	567,158	250101	5,497,065.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,497,065.34	
77	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BAN	CONTRATO	COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	567,158	250101	995,797.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	995,797.49	
79	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTA	CONTRATO	FRACCIONAMIENTOS LOMAS DEL PARQUE Y LOMAS DE	567,158	250101	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	650,000.00	
80	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTA	CONTRATO	FRACCIONAMIENTOS LOMAS DEL PARQUE Y LOMAS DE	567,158	250101	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	700,000.00	
81	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA INDEP	CONTRATO	ZONA INDUSTRIAL INDEPENDENCIA, COLONIA	567,158	250101	4,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,825,000.00	
9	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	AGEB: 1510900250188	6,526	250101	8,360,055.78	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8,360,055.78	0.00	0.00	
36	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CUERPO NORTE DEL BOULEVARD CIUDAD LABOR DEL KM 0+000 AL 0+	CONTRATO	FRACCIONAMIENTOS LOMAS DEL PARQUE Y LOMAS DE	567,158	260101	4,196,692.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,196,692.10	
37	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA (MEXIQUENSE) DEL KM 0+000 AL 0+790	CONTRATO	ZONA INDUSTRIAL INDEPENDENCIA, COLONIA	567,158	260101	13,434,799.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	13,434,799.48	
38	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CUERPO SUR DEL BOULEVARD CIUDAD LABOR DEL KM 0+000 AL 0+37	CONTRATO	FRACCIONAMIENTOS LOMAS DEL PARQUE Y LOMAS DE	567,158	260101	4,196,172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,196,172.26	
40	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION EN L	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA	11,606	260101	28,733,478.66	0.00	0.00	0.00	0.00	60.15	17,284,574.94	39.85	11,448,903.72	
30	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS Y PISOS FIRME	CONTRATO	LOCALIDADES DE BUENAVISTA 151090003,	567,158	250101	982,262.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	982,262.67	



Sistema de Asignación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT							No.	TLAN						
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
31	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES	CONTRATO	LOCALIDADES DE TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO	567,158	250101	1,483,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,483,561.91
32	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO	CONTRATO	LOCALIDADES DE TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO	567,158	250101	1,386,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,386,951.13
84	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	567,158	110101	284,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO, PROYECTO Y PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACIÓN, CORRECCIÓN Y	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	567,158	110101	221,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVO DE LA PLAZA BENITO JUÁREZ.	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA	567,158	110101	209,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVO DEL PARQUE MAGNOLIAS 2000	CONTRATO	AVENIDA MAGNOLIAS SN, FRACCIONAMIENTO	567,158	110101	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVO DEL PARQUE EL RELOJ RESIDENCIAL LOTE 47	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL LOTE 47	567,158	110101	192,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE RESID	CONTRATO	CALLE MARIANO ESCOBEDO, BARRIO BELEM	567,159	110101	1,040,328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.02	946,869.86
83	SERVICIO DE LABORATORIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	567,158	110101	3,227,217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LO	CONTRATO	AGEBS: 1510900010120	308	250101	2,594,934.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,594,934.12
13	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BARRANC	CONTRATO	AGEB: 1510900061311	567,158	250101	1,976,203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,976,203.52
7	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LOS ANDADORES COORDILLERA, CIMA Y DEL VALLE DE AVENIDA LAS	CONTRATO	AGEB: 1510900030050	567,158	250101	2,174,513.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,174,513.99
15	REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGU	CONTRATO	AGEB: 1510900250900	567,158	250101	787,954.89	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	787,954.89	0.00	0.00
16	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LOCALI	CONTRATO	AGEB: 1510900251650	567,158	250101	945,526.38	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	945,526.38	0.00	0.00
17	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA GUSTAVO BAZ EN TULTITLÁN LO	CONTRATO	AGEB: 1510900250915	567,158	250101	661,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	661,996.86	0.00	0.00
18	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PARA ACCESO A ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI E	CONTRATO	AGEB: 1510900061311	567,158	250101	117,475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	117,475.74	0.00	0.00
19	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA SECUNDARIA JUAN IGNACIO RAMIREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLON	CONTRATO	AGEBS: 1510900031260	567,158	250101	569,335.11	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	569,335.11	0.00	0.00
20	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS PAULO FREIRE EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCION	CONTRATO	AGEB: 1510900031595	567,158	250101	581,198.77	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	581,198.77	0.00	0.00
21	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA	CONTRATO	AGEB: 1510900031059	567,158	250101	604,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	604,348.47	0.00	0.00
22	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENA	CONTRATO	AGEB: 1510900031716	567,158	250101	1,300,837.21	0.00	0.00	0.00	0.00	74.74	972,252.71	25.26	328,584.50
23	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL	CONTRATO	AGEB: 1510900060667	567,158	250101	1,045,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.72	498,807.97	52.28	546,376.63



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT							No.	TLAN							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
24	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA SECUNDARIA GRAL MARIANO MATAMOROS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FU	CONTRATO	AGEB: 1510900680667	567,158	250101	638,863.49	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	638,863.49	0.00	0.00	
25	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS NISHIZAWA FLORES EN TULTITLÁN LOCALIDAD	CONTRATO	AGEB: 1510900721839	567,158	250101	490,409.38	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	490,409.38	0.00	0.00	
26	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ARRIOLA ADAME EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LA	CONTRATO	AGEB: 1510900250281	567,159	250101	792,053.31	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	792,053.31	0.00	0.00	
27	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA QUETZALCOATL EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS	CONTRATO	AGEB: 1510900251665	567,160	250101	594,782.96	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	594,782.96	0.00	0.00	
28	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA SUAVE PATRIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SAL	CONTRATO	AGEB: 151090025021A	567,161	250101	1,049,247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,049,247.43	0.00	0.00	
29	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO BÁSICO DE DRENAJE EN EL JARDÍN DE NIÑOS CA	CONTRATO	AGEB: 1510900251148	567,162	250101	443,049.31	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	443,049.31	0.00	0.00	
72	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL AFECTADA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y	CONTRATO	CALLE CIUDAD VICTORIA, ENTRE LAS CALLES	567,158	250101	247,099.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	247,099.30	



LIC. ANA MARÍA CASTRO FERNÁNDEZ



Síndico

C. ANDRÉS SOSA MENERA



Director de la BIPPE

LIC. JUAN DE DIOS ROSÁN MONTOYA B.



Tesorera

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE



Director de Obras Públicas

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
04	02	2025