



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT													No. TLAN	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
111	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES, ZACARA II Y CERRADA CIRCUITO 21 DE MARZO, TRAMO: DE	CONTRATO	PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN (ASOCIACIÓN)	156,191	260102	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA PIÑÓN, TRAMO: DE CALLE AZUCENAS A CALLE PIÑÓN PARA	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA. SECCIÓN	156,191	260102	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LINEA DE AGUA Y DRENAJE DE	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE	206,081	260102	1,222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
116	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LINEA DE AGUA Y DRENAJE DE	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE	206,081	260102	1,717,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
117	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LINEA DE AGUA Y DRENAJE DE	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE	206,081	260102	2,136,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
118	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LINEA DE AGUA Y DRENAJE DE	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA)	156,191	260102	1,695,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
119	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LINEA DE AGUA Y DRENAJE DE	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA)	156,191	260102	1,285,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LINEA DE AGUA Y DRENAJE DE	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA)	156,191	260102	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE DE LA CALLE 21 DE MARZO, TRAMO: DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE	CONTRATO	COLONIA BENITO JUÁREZ	206,081	260102	7,007,361.24	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52	1,788,491.21		
68	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ORQUIDEAS, TRAMO: DE AVENIDA ESTADO DE MÉXICO A	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA. SECCIÓN	206,081	260102	2,323,716.07	0.00	0.00	0.00	0.00	88.56	2,057,908.67		
69	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROSAS, TRAMO: DE CALLE PALMA A CALLE TABACHINES PARA	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS	206,081	260102	849,991.11	0.00	0.00	0.00	0.00	80.58	684,942.11		
71	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RÍO JORDÁN, TRAMO: DE CALLE RÍO BALSAS A CALLE RÍO	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN	206,081	260102	548,778.27	0.00	0.00	0.00	0.00	86.08	472,382.98		
74	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE DE LA CALLE FUENTE DE TREVÍ, TRAMO: DE CALLE FUENTE DE	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE	158,285	260102	11,185,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	81.46	9,111,853.65		
75	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JOSÉ MARÍA	CONTRATO	COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	206,081	260102	3,990,528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	80.69	3,220,109.19		
76	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JILOTZINGO, TRAMO: DE CALLE TEJUPILCO A CALLE SANTA	CONTRATO	COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN	206,081	260102	3,497,326.71	0.00	0.00	0.00	0.00	80.76	2,824,320.25		
77	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTO TOMÁS DE LOS PLÁTANOS, TRAMO: DE CALLE	CONTRATO	COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN	206,081	260102	1,798,725.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOQUICINGO (XONACATLÁN), TRAMO: DE CALLE SANTA CRUZ	CONTRATO	COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN	206,081	260102	1,642,707.64	0.00	0.00	0.00	0.00	86.07	1,413,832.84		
79	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTA CRUZ ATIZAPAN (VILLA DEL CARBÓN), TRAMO: DE	CONTRATO	COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN	206,081	260102	898,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.66	760,460.74		
80	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RÍO COATZACOALCOS, TRAMO: DE AVENIDA LAS TORRES A	CONTRATO	COLONIA OJO DE AGUA 1A. Y 2A. SECCIÓN Y SANTA CLARA	206,081	260102	2,436,660.49	0.00	0.00	0.00	0.00	67.03	1,633,297.93		
82	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA LUIS DONALDO COLOSIO, 1RA. CERRADA DE LUIS DONALDO	CONTRATO	BARRIO SANTIAGUITO	158,285	260102	1,892,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	90.28	1,708,635.02		
83	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE MARIANO PAREDES, 1RA. Y 2DA. CERRADA DE	CONTRATO	BARRIO SANTIAGUITO	158,285	260102	3,022,714.71	0.00	0.00	0.00	0.00	43.81	1,324,393.39		



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT											No.		TLAN	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

PUESTO DEL TESORERO O EQUIV

PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE DEL PRESIDENTE O EQUIV

NOMBRE DEL SINDICO O EQUIV

NOMBRE DELA UIPE O EQUIV

NOMBRE DEL TESORERO O EQUIV

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRAS

Fecha de elaboración:

Dia	Mes	Año
10	02	2021