



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT											No.		TLAN	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
28	CONSTRUCCIÓN DE ENCAJONAMIENTO DE CANAL DE AGUAS RESIDUALES DEL CANAL TEMAMATLA TRAMO DE LA CALLE MA	CONTRATO	AGEB: 1510900010101	333	250101	1,890,246.00	0.00	0.00						
29	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DEL CANAL DE CARTAGENA TRAMO DE LA CALLE LAGO MAYOR A CALLE ALVA	CONTRATO	AGEB: 1510900721839	69	250101	1,100,000.00	0.00	0.00						
30	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES SANITARIOS EN EL MUNICIPIO	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLAN	563,656	250101	4,000,000.00	0.00	0.00						
31	REVESTIMIENTO DE MUROS DEL CANAL LAS CRUCES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. DEL RIO EN TULTITLAN LO	CONTRATO	AGEB: 1510900031256 Y 1510900031260	262	250101	5,458,451.00	0.00	0.00						
60	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ROCA ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSE	309	110101	2,500,000.00	0.00	0.00						
62	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VALLE DEL PINO ENTRE CALLE VALLE	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE	409	110101	2,430,000.00	0.00	0.00						
64	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MONTE SINAI ENTRE LAS CALLES MON	CONTRATO	PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC, EJIDO DE SAN	77	110101	1,350,000.00	0.00	0.00						
65	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTA	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE	409	110101	2,778,000.00	0.00	0.00						
67	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTA	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA CANADA Y	949	110101	9,400,000.00	0.00	0.00						
73	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, PUENTE VEHICULAR, GUARNICIONES, BAN	CONTRATO	AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA SECCIÓN	93	110101	3,900,000.00	0.00	0.00						
76	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTA	CONTRATO	BARRIO LA CONCEPCIÓN	287	110101	2,800,000.00	0.00	0.00						
78	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTA	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO DE LAS SALINAS	74	110101	2,605,000.00	0.00	0.00						
79	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTA	CONTRATO	BARRIO SAN JUAN	156	110101	1,800,000.00	0.00	0.00						
80	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TÉCNICOS TRAMO CALLE PRINCIPAL A	CONTRATO	COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	61	110101	1,550,000.00	0.00	0.00						
83	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LOS ANDADORES GRUTA ENTRE ANDADOR ARROYO Y AV. LAS TORRES,	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR	4,923	110101	2,000,000.00	0.00	0.00						
1	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEB: 1510900721839	116	250101	3,750,000.00	0.00	0.00						
14	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEBS: 1510900031735 Y 151090003174A	280	250101	6,100,000.00	0.00	0.00						
15	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEBS: 1510900031275	94	250101	3,400,000.00	0.00	0.00						
16	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEBS: 1510900031576	120	250101	3,900,000.00	0.00	0.00						
17	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEB: 1510900691311	401	250101	9,100,000.00	0.00	0.00						
18	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEBS: 1510900030597	60	250101	900,000.00	0.00	0.00						