



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TULTITLAN

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TULT						No.		TLAN					
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
28	CONSTRUCCIÓN DE ENCAJONAMIENTO DE CANAL DE AGUAS RESIDUALES DEL CANAL TEMAMATLA TRAMO DE LA CALLE MA	CONTRATO	AGEB: 1510900010101	333	250101	1,890,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
29	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DEL CANAL DE CARTAGENA TRAMO DE LA CALLE LAGO MAYOR A CALLE ALVA	CONTRATO	AGEB: 1510900721839	69	250101	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES SANITARIOS EN EL MUNICIPIO	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656	250101	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31	REVESTIMIENTO DE MUROS DEL CANAL LAS CRUCES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. DEL RIO EN TULTITLÁN LO	CONTRATO	AGEB: 1510900031256 Y 1510900031260	262	250101	5,458,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ROCA ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ	309	110101	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
62	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VALLE DEL PINO ENTRE CALLE VALLE	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE	409	110101	2,430,000.00	0.00	0.00	86.03	2,090,604.46					
64	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MONTE SINÁ ENTRE LAS CALLES MON	CONTRATO	PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC, EJIDO DE SAN	77	110101	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
65	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTA	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE	409	110101	2,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
67	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTA	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA CAÑADA Y	949	110101	9,400,000.00	0.00	0.00	54.10	5,085,780.41					
73	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, PUENTE VEHICULAR, GUARNICIONES, BAN	CONTRATO	AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA SECCIÓN	93	110101	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTA	CONTRATO	BARRIO LA CONCEPCIÓN	287	110101	2,800,000.00	0.00	0.00	66.31	1,856,759.73					
78	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTA	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO DE LAS SALINAS	74	110101	2,605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
79	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTA	CONTRATO	BARRIO SAN JUAN	156	110101	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
80	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TECNICOS TRAMO CALLE PRINCIPAL A	CONTRATO	COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	61	110101	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
83	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LOS ANDADORES GRUTA ENTRE ANDADOR ARROYO Y AV. LAS TORRES,	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR	4,923	110101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEB: 1510900721839	116	250101	3,750,000.00	0.00	0.00	71.95	2,698,219.98					
14	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEBS: 1510900031735 Y 151090003174A	280	250101	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
15	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEBS: 1510900031275	94	250101	3,400,000.00	0.00	0.00	69.50	2,363,125.61					
16	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEBS: 1510900031576	120	250101	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
17	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEB: 1510900691311	401	250101	9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
18	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEBS: 1510900030597	60	250101	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT							No.		TLAN					
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
3	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEB: 1510900251665	1,390	250101	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEB: 1510900251665	248	250101	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEB: 1510900721839	221	250101	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEB: 1510900031082	218	250101	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEB: 151090003135A	305	250101	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
39	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RECURSOS NO ETIQUETADOS PRIMERA ETAPA	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656	260101	8,818,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00				
45	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN ZONA ORIENTE	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656	260101	8,468,464.76	0.00	0.00	0.00	0.00				
54	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONE	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD MORELOS SEGUNDA	110	260102	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
68	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL E INTEGRACIÓN DE CICLOVIA SOBRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN DE 1657 TRAMO	CONTRATO	UNIDADES HABITACIONALES ALBORADA II, LOTE 84 O	8,169	110101	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
74	CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR ECOLÓGICO EN AVENIDA NIÑOS HÉROES DE VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A AVENIDA RANC	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSÉ	3,968	110101	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE FUE	CONTRATO	COLONIA CENTRO	3,918	260102	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
52	APOYO ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DEPORTIVO EL RELOJ	CONTRATO	PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	9,854	260102	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
53	APOYO ECONÓMICO PARA EL RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HIDALGO	CONTRATO	COLONIA CENTRO	3,918	260102	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
55	APOYO ECONÓMICO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN CALLE DEL CARMEN ESQUINA	CONTRATO	BUENAVISTA PARTE ALTA	2,211	260102	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
56	APOYO ECONÓMICO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL POLVORIN UBICADO EN CALLE BUEN	CONTRATO	BUENAVISTA PARTE BAJA	3,843	260102	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
81	ADECUACIÓN VIAL EN LA INTERSECCIÓN DEL CAMINO LAGO DE GUADALUPE Y LATERAL AUTOPISTA MEXICO - QUERÉTA	CONTRATO	CORREDOR LECHERÍA-CLAUUITLÁN	563,656	110101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
82	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, CICLOVIA Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PI	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN	131	110101	16,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
84	CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR ECOLÓGICO EN AVENIDA PORTALES DE AVENIDA RANCHO SANTA MARÍA A AVENIDA FUENT	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSÉ	5,126	110101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEBS: 1510900031256 Y 1510900031260	1,495	250101	8,000,000.00	0.00	0.00	65.90	5,272,164.89				
32	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA Y PAVIMENTACIÓN DE LOS RETORNOS DE LA AVENIDA DE LAS	CONTRATO	AGEBS: 1510900030845, 151090003128A,	31,678	250101	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
33	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SAN PABL	CONTRATO	AGEB: 1510900250281	2,282	250101	16,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT							No.		TLAN					
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
34	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DEL CANAL	CONTRATO	AGEB: 1510900251129, 1510900250883 Y	2,282	250102	15,819,239.53	0.00	0.00	0.00	0.00				
47	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, GLORIETA, SEMAFORIZACIÓN Y PAVIMENT	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO GUSTAVO BAZ Y UNIDAD	229	260102	12,300,000.00	0.00	0.00	68.79	8,460,936.89				
49	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SANTA CECILIA ENTRE AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PI	CONTRATO	COLONIAS SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN	14,226	260102	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
51	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA DEL CA	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ	2,282	260102	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
61	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS DE RESTRICCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DERECHOS DE VÍA SO	CONTRATO	CONJUNTO SAN PABLO, ALBORADA II	563,656	110101	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
69	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS DE RESTRICCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DERECHOS DE VÍA	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656	110101	9,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71	AMPLIACIÓN AL PANTEÓN MUNICIPAL EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN	CONTRATO	PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN	6,321	110101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
86	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	CONTRATO	CALLE MARIANO ESCOBEDO, BARRIO BELEM	563,656	110101	7,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
24	REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA DIF TULTITLÁN AMPLIACIÓN BUENAVISTA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA C	CONTRATO	AVENIDA MICHOCACÁN S/N AGEB: 151090003078A	32,456	250101	5,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
25	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS Y PISOS FIRMES	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	68	250101	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
26	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	1,695	250101	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	68	250101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656	110101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
59	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656	110101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
85	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL DEPORTIVO EL RELOJ	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656	110101	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
57	SERVICIO DE LABORATORIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656	110101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DEL CANA	CONTRATO	AGEBS: 151090025092A Y 1510900250900	807	250101	3,200,000.00	0.00	0.00	36.78	1,176,896.57				
12	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VALLE DEL	CONTRATO	AGEB: 1510900030807	409	250101	845,000.00	0.00	0.00	79.80	674,329.23				
13	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETA	CONTRATO	AGEB: 1510900031557	243	250101	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
19	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TÉCNICOS E	CONTRATO	AGEBS: 1510900031720	61	250101	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE SINAI	CONTRATO	AGEB: 1510900680667	77	250101	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULTITLAN							No.		TLAN					
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
9	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROCA ENTRE	CONTRATO	AGEB: 1510900250188	309	250101	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35	RECURSOS ETIQUETADOS PRIMERA ETAPA	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656	260101	8,818,464.76	0.00	0.00	0.00	0.00				
41	RECURSOS ETIQUETADOS SEGUNDA ETAPA	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656	260101	8,818,464.76	0.00	0.00	0.00	0.00				
20	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656	250101	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE EJ	CONTRATO	AGEB: 1510900680582	6,984	250101	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA SECUNDARIA MAXIMINO MARTÍNEZ NO. 137 EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES	CONTRATO	AGEB: 1510900680582	6,984	250101	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
23	REHABILITACIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN ARCOTECHO EN EL PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES	CONTRATO	AGEB: 1510900250915	5,262	250101	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Presidenta

Síndico

Director de la DIPPE

Tesorera

Director de Obras Públicas

LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

C. ANDRÉS SOSA MENERA

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA B.

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

ING. GERARDO ADALBERTO OLVERA R.

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
14	08	2023