



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT							No.		TLAN						
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
43	CONSTRUCCIÓN DE ENCAJONAMIENTO DE CANAL DE AGUAS RESIDUALES DEL CANAL TEMAMATLA TRAMO DE LA CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA A	CONTRATO	AGEB: 1510900010101	333	250101	1,890,246.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DEL CANAL DE CARTAGENA TRAMO DE LA CALLE LAGO MAYOR A CALLE ALVARO OBREGON EN	CONTRATO	AGEB: 1510900721839	69	250101	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	REVESTIMIENTO DE MUROS DEL CANAL LAS CRUCES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. DEL RIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA	CONTRATO	AGEB: 1510900031256 Y 1510900031260	262	250101	4,907,174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENZONTLES Y/O ZENZONTLE ENTRE LAS CALLES FLAMINGOS Y CARDENALES EN TULTITLÁN	CONTRATO	AGEB: 1510900031542	4,873	250101	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPAN ENTRE LAS AVENIDAS DE LA PERLA Y ROSARIO IBARRA DE PIEDRA Y/O DE LAS TORRES	CONTRATO	AGEB: 1510900030760	4,552	250101	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA TRANSICIÓN AÉREA A SUBTERRÁNEA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN FRENTE A	CONTRATO	COLONIA CENTRO	147	110101	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
77	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ROCA ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y CALLE COLORINES	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ	309	110101	2,413,648.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
79	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VALLE DEL PINO ENTRE CALLE VALLE DE LOS CIPRESSES Y AVENIDA	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE	409	110101	2,430,000.00	0.00	0.00	86.03	2,090,604.46	13.90	337,834.76			
80	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MONTE SINAI ENTRE LAS CALLES MONTE DE LOS OLIVOS Y ACULCO	CONTRATO	PUEBLO DE SAN MATEO CHAUATEPEC, EJIDO DE SAN	77	110101	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
81	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BUGAMBILIAS	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA CAÑADA Y	949	110101	8,286,904.57	0.00	0.00	61.37	5,085,780.41	38.63	3,201,124.16			
84	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, PUENTE VEHICULAR, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA SECCIÓN	93	110101	3,836,406.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
85	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TOLUCA	CONTRATO	BARRIO LA CONCEPCIÓN	287	110101	1,856,759.73	0.00	0.00	77.38	1,436,669.26	22.62	420,090.47			
86	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MATORRAL	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO DE LAS SALINAS	74	110101	3,605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.96	1,909,211.25			
87	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CERRADA IGNACIO	CONTRATO	BARRIO SAN JUAN	156	110101	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30	1,787,346.08			
88	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TÉCNICOS TRAMO CALLE PRINCIPAL A SU TÉRMINO	CONTRATO	COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	61	110101	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.72	2,413,648.34			
96	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE VALLE DE BRAVO ENTRE CALLES ZUMPANGO Y	CONTRATO	COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN	1,033	110101	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB: 1510900721839	116	250101	3,629,603.24	0.00	0.00	74.34	2,698,219.98	25.66	931,383.26			
12	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEBS: 1510900031735 Y 151090003174A	280	250101	6,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.47	4,602,597.67			
13	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEBS: 1510900031275	94	250101	3,218,000.00	0.00	0.00	73.43	2,363,125.61	26.57	854,874.39			
14	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEBS: 1510900031576	120	250101	3,060,140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	90.20	2,760,221.98			
15	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB: 1510900691311	401	250101	8,585,543.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.38	5,699,470.91			







Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT											No.		TLAN	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
103	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA DE ELEVADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE RESIDENCIA Y	CONTRATO	CALLE MARIANO ESCOBEDO, BARRIO BELEM	563,656	110101	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS DE RESTRICCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DERECHOS DE VÍA SOBRE LA CALLE	CONTRATO	CONJUNTO SAN PABLO, ALBORADA II	563,656	110101	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
82	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS DE RESTRICCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DERECHOS DE VÍA	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656	110101	9,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
83	AMPLIACIÓN AL PANTEÓN MUNICIPAL EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN	CONTRATO	PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN	6,321	110101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.49	1,269,703.25		
40	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES Y PISOS FIRMES	CONTRATO	LOCALIDADES DE TULTITLAN DE MARIANO	68	250101	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES	CONTRATO	LOCALIDADES DE TULTITLAN DE MARIANO	1,695	250101	3,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO	CONTRATO	LOCALIDADES DE BUENAVISTA 151090003,	68	250101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
75	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656	110101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656	110101	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
92	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL DEPORTIVO EL RELOJ	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656	110101	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
93	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLAZA HIDALGO	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656	110101	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74	SERVICIO DE LABORATORIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656	110101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VALLE DEL PINO ENTRE CALLE VALLE DE	CONTRATO	AGEB: 1510900030807	409	250101	792,618.92	0.00	0.00	85.08	674,329.23	14.92	118,289.69		
11	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB: 1510900031557	243	250101	1,322,256.09	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,322,256.09		
17	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TÉCNICOS EN TULTITLAN LOCALIDAD	CONTRATO	AGEBS: 1510900031720	61	250101	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALONDRA ENTRE LAS CALLES NICOLÁS	CONTRATO	AGEBS: 1510900251025	61	250101	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DEL CANAL ENTRE LAS AVENIDAS PRADOS NORTE Y PRADOS SUR EN TULTITLÁN	CONTRATO	AGEB: 1510900251129 Y 1510900250188	2,282	250101	5,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB: 151090003135A	672	250101	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES	CONTRATO	AGEBS: 1510900030741	191	250101	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE SINAI ENTRE LAS CALLES ACULCO	CONTRATO	AGEB: 1510900680667	77	250101	576,848.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROCA ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y	CONTRATO	AGEB: 1510900250188	309	250101	873,851.18	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	873,851.18		





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULTITLAN											No.		TLAN	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

Presidenta

Síndico

Director de la DIPPE

Tesorera

Director de Obras Públicas

LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

C. ANDRÉS SOSA MENERA

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA B.

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

ING. GERARDO ADALBERTO OLVERA R.

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
03	11	2023