



Sistema de Vinculación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TULT										No.	TLAN	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
46	CONSTRUCCIÓN DE ENCAJONAMIENTO DE CANAL DE AGUAS RESIDUALES DEL CANAL TEMAMATLA TRAMO DE LA CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA A	CONTRATO	AGEB: 1510900010101	333	250101	1,508,760.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,508,760.99
47	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DEL CANAL DE CARTAGENA TRAMO DE LA CALLE LAGO MAYOR A CALLE ALVARO OBREGON EN	CONTRATO	AGEB: 1510900721839	69	250101	832,051.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	832,051.01
48	REVESTIMIENTO DE MUROS DEL CANAL LAS CRUCES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. DEL RIO EN TULTITLAN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA	CONTRATO	AGEB: 1510900031256 Y 1510900031260	262	250101	5,915,322.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,915,322.11
49	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENZONTLES Y/O ZENZONTLE ENTRE LAS CALLES FLAMINGOS Y CARDENALES EN TULTITLAN	CONTRATO	AGEB: 1510900031542	4,873	250101	368,385.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	368,385.13
50	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPAN ENTRE LAS AVENIDAS DE LA PERLA Y ROSARIO IBARRA DE PIEDRA Y/O DE LAS TORRES	CONTRATO	AGEB: 1510900030760	4,552	250101	1,387,183.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,387,183.07
79	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ROCA ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y CALLE COLORINES	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSE	309	110101	2,413,648.34	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,413,648.34	0.00	0.00
80	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VALLE DEL PINO ENTRE CALLE VALLE DE LOS CIPRESSES Y AVENIDA	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE	409	110101	2,430,000.00	0.00	0.00	86.03	2,090,604.46	13.90	337,834.76	0.00	0.00
81	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MONTE SINAI ENTRE LAS CALLES MONTE DE LOS OLIVOS Y ACULCO	CONTRATO	PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC, EJIDO DE SAN	77	110101	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,349,997.54
82	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BUGAMBILIAS	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA CAÑADA Y	949	110101	8,286,904.57	0.00	0.00	61.37	5,085,780.41	38.63	3,201,124.16	0.00	0.00
84	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, PUENTE VEHICULAR, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA SECCIÓN	93	110101	3,762,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,762,691.54	0.00	0.00
85	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TOLUCA	CONTRATO	BARRIO LA CONCEPCIÓN	287	110101	1,856,759.73	0.00	0.00	100.00	1,856,759.73	0.00	0.00	0.00	0.00
86	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MATORRAL	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO DE LAS SALINAS	74	110101	3,605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.96	1,909,211.25	40.70	1,467,301.12
87	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CERRADA IGNACIO	CONTRATO	BARRIO SAN JUAN	156	110101	1,787,346.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,787,346.08	0.00	0.00
88	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TÉCNICOS TRAMO CALLE PRINCIPAL A SU TÉRMINO	CONTRATO	COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	61	110101	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.78	1,484,646.30
95	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE VALLE DE BRAVO ENTRE CALLES ZUMPANGO Y	CONTRATO	COLONIA SOLIDARIDAD 3A SECCIÓN	1,033	110101	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	4,698,934.04
99	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA TRANSICIÓN AÉREA A SUBTERRÁNEA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION FRENTE A	CONTRATO	COLONIA CENTRO	147	110101	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	2,499,580.16
1	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB: 1510900721839	116	250101	3,629,603.24	0.00	0.00	74.34	2,698,219.98	25.66	931,383.26	0.00	0.00
12	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEBS: 1510900031735 Y 151090003174A	280	250101	6,336,106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	72.64	4,602,597.67	27.36	1,733,508.61
13	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEBS: 1510900031275	94	250101	3,218,000.00	0.00	0.00	73.43	2,363,125.61	26.57	854,874.39	0.00	0.00
14	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEBS: 1510900031576	120	250101	2,760,221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,760,221.98	0.00	0.00
15	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB: 1510900691311	401	250101	8,084,759.63	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	5,699,470.91	29.50	2,385,288.72



Sistema de Vinculación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TULT						No.	TLAN					
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
16	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEBS 1510900030597	60	250101	837,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	837,015.62	0.00	0.00
20	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB 1510900680667	443	250101	4,313,744.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,313,744.92
23	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB 1510900680667	2,473	250101	1,889,987.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,889,987.83
24	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB 1510900010084	2,473	250101	1,583,276.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,583,276.85
25	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DEL	CONTRATO	AGEB 1510900030953	2,473	250101	3,736,822.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,736,822.18
3	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB 1510900251665	1,390	250101	4,996,716.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,996,716.77
4	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB 1510900251665	248	250101	2,429,188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,429,188.92
5	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB 1510900031082	218	250101	2,078,197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,078,197.60	0.00	0.00
6	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB 151090003135A	305	250101	2,323,553.34	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,323,553.34	0.00	0.00
53	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROLONGACIÓN MORELOS ENTRE CALLE MORELOS	CONTRATO	PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC Y	148	260101	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.89	2,097,595.73
54	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CENZONTLES Y/O ZENZONTLE ENTRE	CONTRATO	COLONIA VALLE DE TULES	167	260101	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.18	1,444,364.40	0.00	0.00
55	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE LEOPOLDO LUGONES, LOCALIDAD SAN	CONTRATO	BARRIO SAN BARTOLO	167	260101	759,232.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	759,062.73
56	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDAS DE LA PERLA Y	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN EL TESORO	706	260101	4,768,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.96	4,766,644.94
57	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE ALONDRA ENTRE CALLES NICOLÁS BRAVO Y	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO LAS TORTOLAS	488	260101	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.95	3,926,556.99	0.00	0.00
58	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO, BUENAVISTA, FUENTES DEL VALLE, SIERRA DE	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	488	260101	4,409,232.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,409,116.85
59	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ENCINO ENTRE CALLE ALCANFORES Y LOS	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN EL FRESNO	488	260101	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	3,299,458.02
60	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE	CONTRATO	COLONIA LA LIBERTAD	488	260101	1,109,232.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,109,211.59
61	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE VALLE DE BRAVO ENTRE CALLES ZUMPANGO Y	CONTRATO	COLONIA SOLIDARIDAD 3A SECCIÓN	563,656	260101	8,431,191.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.96	8,427,601.29
67	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD MORELOS SEGUNDA	110	260102	8,496,057.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8,496,057.26
74	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS	2,269	260102	11,690,604.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11,690,604.07
75	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y	CONTRATO	COLONIA BENITO JUÁREZ	1,413	260102	10,197,982.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,197,982.58



Sistema de Vinculación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TULT										No.	TLAN				
DATO DE LA OBRA												AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA					
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecucion	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre				
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido			
91	CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR ECOLÓGICO EN AVENIDA PORTALES DE AVENIDA RANCHO SANTA MARÍA A AVENIDA FUENTE DE FAUNO	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSE	5,126	110101	1,996,609.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,996,609.20			
96	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DENTRO DEL PARQUE EL POLVORIN UBICADO EN CALLE BUENAVISTA ESQUINA	CONTRATO	BUENAVISTA PARTE BAJA	3,843	110101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.88	1,997,573.21			
98	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DEPORTIVO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	CONTRATO	COLONIA VALLE DE TULES	9,854	110101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.86	848,635.97			
64	APOYO ECONÓMICO PARA EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE FUENTE INTERACTIVA UBICADA EN LA PLAZA HIDALGO	CONTRATO	COLONIA CENTRO	3,918	260102	4,698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,698,000.00			
65	APOYO ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DEPORTIVO EL RELOJ	CONTRATO	AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO S/N.	9,854	260102	18,540,405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.51	18,540,405.21			
66	APOYO ECONÓMICO PARA EL RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HIDALGO	CONTRATO	COLONIA CENTRO	3,918	260102	6,571,307.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6,571,307.51			
68	APOYO ECONÓMICO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN CALLE DEL CARMEN ESQUINA CON CALLE EMILIANO	CONTRATO	BUENAVISTA PARTE ALTA	2,211	260102	1,199,726.61	0.00	0.00	0.00	0.00	69.35	832,028.85	30.65	367,697.76			
69	APOYO ECONÓMICO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL POLVORIN UBICADO EN CALLE BUENAVISTA ESQUINA CALLE	CONTRATO	BUENAVISTA PARTE BAJA	3,843	260102	2,141,057.44	0.00	0.00	0.00	0.00	62.21	1,331,937.49	37.79	809,119.95			
72	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DEL DEPORTIVO EL RELOJ	CONTRATO	AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO S/N.	9,854	260102	5,979,535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,979,396.38			
76	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DEL PARQUE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LA CORREGIDORA	CONTRATO	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ NUMERO	9,854	260102	5,470,974.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.92	5,466,858.15			
105	Recuperación del Espacio Público con Perspectiva de Género ubicado en calle Jardín, entre calle Las	Contrato	Colonia Ampliación San Marcos, Tultitlan, Estado de México	1,160	260103	3,574,699.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.70	3,564,146.83			
89	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, CICLOVIA Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA ENTRE CALLE	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES IRA SECCIÓN	131	110101	12,234,516.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.95	12,228,300.63			
93	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y	CONTRATO	CONDOMINIOS CONJUNTO SAN PABLO, RESIDENCIAL	22,753	110101	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	350,000.00			
94	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE	18,822	110101	204,031.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	204,031.19			
97	ADECUACIÓN VIAL EN LA INTERSECCIÓN DEL CAMINO LAGO DE GUADALUPE Y LATERAL AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO	CONTRATO	CORREDOR LECHERIA-CUAUTITLAN	563,656	110101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.39	1,787,736.45			
2	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEBS: 1510900031256 Y 1510900031260	1,495	250101	7,027,585.00	0.00	0.00	75.02	5,272,164.89	23.46	1,648,666.07	0.00	0.00			
26	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SAN PABLO	CONTRATO	AGEB: 1510900250281	2,039	250101	16,685,018.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16,685,018.37			
51	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA Y PAVIMENTACIÓN DE LOS RETORNOS DE LA AVENIDA LAS TORRES TAMBIÉN CONOCIDA COMO	CONTRATO	AGEBS: 1510900030845, 151090003128A,	31,678	250101	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6,000,000.00			
62	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, GLORIETA, SEMAFORIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO GUSTAVO BAZ Y UNIDAD	229	260102	15,000,000.00	0.00	0.00	56.41	8,460,936.89	15.43	2,314,113.57	28.17	4,224,949.53			
63	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SANTA CECILIA ENTRE AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA Y CALLE NAYARIT	CONTRATO	COLONIAS SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN	14,226	260102	17,439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.95	6,792,280.56	61.05	10,646,719.44			
70	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO ALCÁZAR II, ALCÁZAR III,	22,684	260102	4,510,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,510,502.50			





Sistema de Dinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
**TULTITLAN**

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TULT					AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								No.	TLAN
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		% de avance	Monto ejercido
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido		
71	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA DEL CANAL	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ	979	260102	29,796,324.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	29,796,324.08		
73	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, CICLOVÍA Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA ROSARIO IBARRA	CONTRATO	COLONIAS LAS TORRES, AMPLIACIÓN LAS TORRES	4,880	260102	15,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	15,796,729.43		
100	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y BARDAS DE RESTRICCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DERECHOS DE VÍA SOBRE LA	CONTRATO	CONJUNTO HABITACIONAL PRADOS SECCIÓN A	9,854	110101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	1,979,960.87		
101	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y BARDAS DE RESTRICCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DERECHOS DE VÍA SOBRE LA	CONTRATO	CONJUNTO HABITACIONAL PRADOS SECCIÓN B	9,854	110101	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.70	1,101,073.91		
103	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	CONTRATO	CALLE MARIANO ESCOBEDO, BARRIO BELEM	563,656	110101	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	4,999,072.11		
104	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA DE ELEVADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE RESIDENCIA Y	CONTRATO	CALLE MARIANO ESCOBEDO, BARRIO BELEM	563,656	110101	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.58	2,495,019.58		
83	AMPLIACIÓN AL PANTEÓN MUNICIPAL EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN	CONTRATO	PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN	6,321	110101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.49	1,269,703.25	36.33	726,676.36		
43	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES Y PISOS FIRMES	CONTRATO	LOCALIDADES DE TULTITLAN DE MARIANO	68	250101	2,278,242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.66	2,247,748.54		
44	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES	CONTRATO	LOCALIDADES DE TULTITLAN DE MARIANO	1,695	250101	3,163,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,163,629.14		
45	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO	CONTRATO	LOCALIDADES DE BUENAVISTA 151090003.	68	250101	1,964,704.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.13	1,927,968.90		
102	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, PROYECTO Y PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACIÓN, CORRECCIÓN Y MEJORAMIENTO	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLAN	563,656	110101	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLAN	563,656	110101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
92	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL DEPORTIVO EL RELOJ	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLAN	563,656	110101	249,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
77	SERVICIO DE LABORATORIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLAN	563,656	110101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90	Construcción de Redes de Agua Potable en los Andadores Gruta entre Andador Arroyo y Av. Las Torres.	Contrato	Fraccionamiento Ciudad Labor	4,923	110101	1,513,686.34	0.00	0.00	0.00	0.00	88.95	1,346,497.81	11.05	167,188.53		
10	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VALLE DEL PINO ENTRE CALLE VALLE DE	CONTRATO	AGEB: 1510900030807	409	250101	792,618.92	0.00	0.00	85.08	674,329.23	14.92	118,289.69	0.00	0.00		
11	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB: 1510900031557	243	250101	1,322,256.09	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,322,256.09	0.00	0.00		
17	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TÉCNICOS EN TULTITLAN LOCALIDAD	CONTRATO	AGEBS: 1510900031720	61	250101	402,093.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	402,093.47		
18	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALONDRAS ENTRE LAS CALLES NICOLÁS	CONTRATO	AGEBS: 1510900251025	61	250101	1,528,766.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,528,766.06		
19	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DEL CANAL ENTRE LAS AVENIDAS PRADOS NORTE Y PRADOS SUR EN TULTITLAN	CONTRATO	AGEB: 1510900251129 Y 1510900250188	2,282	250101	2,897,917.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,897,917.10		
21	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA	CONTRATO	AGEB: 151090003135A	672	250101	4,124,796.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,124,760.01		



Sistema de Vinculación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TULT										No.	TLAN	
DATO DE LA OBRA						AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
22	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES	CONTRATO	AGEBS: 1510900030741	191	250101	544,059.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.26	534,603.82
7	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE SINAI ENTRE LAS CALLES ACULCO	CONTRATO	AGEB: 1510900060667	77	250101	576,848.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	576,848.77
8	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROCA ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y	CONTRATO	AGEB: 15109000250188	309	250101	873,851.18	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	873,851.18	0.00	0.00
9	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DEL CANAL ENTRE CALLE LARA	CONTRATO	AGEBS: 151090025092A Y 1510900250900	807	250101	1,732,652.09	0.00	0.00	67.92	1,176,896.57	32.08	555,755.52	0.00	0.00
52	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES: TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO, BUENAVISTA, FUENTES DEL VALLE, SIERRA DE	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLAN	563,656	260101	4,409,232.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	4,408,947.72
27	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN TULTITLAN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE EJIDO DE SANTA MARIA	CONTRATO	AGEB: 1510900060582	6,984	250101	1,648,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,648,393.28	0.00	0.00
28	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA SECUNDARIA MAXIMINO MARTÍNEZ NO. 137 EN TULTITLAN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA	CONTRATO	AGEB: 1510900060582	6,984	250101	1,643,413.84	0.00	0.00	0.00	0.00	80.86	1,328,865.36	19.14	314,548.48
29	REHABILITACIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN ARCOTECHO Y CONSTRUCCIÓN DE PATIO EN EL PREESCOLAR MIGUEL CERVANTES EN	CONTRATO	AGEB: 1510900250915	5,262	250101	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.89	299,682.51
30	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA SILVIA NOVOA EN TULTITLAN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO	CONTRATO	AGEB: 1510900251218	1,402	250101	453,093.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	453,093.22
31	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN TULTITLAN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS	CONTRATO	AGEB: 1510900250900	2,843	250101	389,843.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	389,843.53
32	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TULTITLAN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	AGEB: 1510900250898	2,667	250101	540,956.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	540,956.27
33	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y PATIOS EN LA SECUNDARIA JUAN RULFO EN TULTITLAN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO	CONTRATO	AGEB: 1510900060879	13,226	250101	590,430.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	590,430.35
34	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN LA SECUNDARIA CARMEN SERDAN EN TULTITLAN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO	CONTRATO	AGEB: 15109000681519	2,751	250101	360,286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	360,286.30
35	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS HORACIO ZUÑIGA EN TULTITLAN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO REAL DEL	CONTRATO	AGEB: 15109000681523	3,853	250101	633,767.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	633,767.33
36	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GRISELDA ALVAREZ EN TULTITLAN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO REAL DEL	CONTRATO	AGEB: 15109000681519	2,751	250101	328,147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	328,147.21	0.00	0.00
37	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA EN TULTITLAN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA	CONTRATO	AGEB: 1510900030614	2,196	250101	466,576.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	466,576.86
38	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA A E P EN TULTITLAN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA SARDANA	CONTRATO	AGEB: 1510900030826	5,920	250101	99,730.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99,730.58
39	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA Y CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA PROFRA GRIPIN GARCÍA ESTRADA EN	CONTRATO	AGEB: 1510900031608	6,853	250101	1,082,134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,082,134.12
40	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA LIC ISIDRO FABELA EN TULTITLAN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	CONTRATO	AGEB: 1510900030648	4,704	250101	619,324.06	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	619,324.06	0.00	0.00
41	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO Y RAMPAS DE ACCESO EN LA PRIMARIA FILIBERTO NAVAS EN TULTITLAN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA VALLE DE	CONTRATO	AGEB: 1510900031542	4,873	250101	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,800,000.00	0.00	0.00
42	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ EN TULTITLAN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE	CONTRATO	AGEB: 1510900031082	2,473	250101	483,664.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	483,664.04



Sistema de Planeación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TULTITLAN										No.	TLAN		
		DATO DE LA OBRA										AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA			
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	



Presidenta  
  
 LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

Síndico  
  
 C. ANDRÉS SOSA MENERA

Director de la DITPE  
  
 LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA B.

Tesorera  
  
 LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

Director de Obras Públicas  
  
 ING. GERARDO ADALBERTO OLVERA R.

Fecha de elaboración: 

Día	Mes	Año
12	02	2024