



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT | | | | | | | No. | | TLAN | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|--------|-------------------------|---|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| DATO DE LA OBRA | | | | | | | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA | | | | | | | |
| No de Control | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | 1er TRIM | | 2do TRIM | | 3er TRIM | | 4to TRIM | |
| | | | | | | | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido |
| 3 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES (*2);PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO | CONTRATO | 151090025 (SAN PABLO DE LAS SALINAS) 1788 (SAN | 362,272 | 250101 | 7,746,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540,000.00 |
| 90 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ZONA CENTRO, PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS, COLONIA LA LIBERTAD Y BELLO HORIZONTE | CONTRATO | TULTITLÁN, VARIAS LOCALIDADES | 362,272 | 250101 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999,983.34 |
| 10 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS (EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA) ESCUELA PRIMARIA, LIC. ISIDRO FABELA CLAVE: | CONTRATO | AVENIDA SAN MARCOS COLONIA RINCONADA SAN | 753 | 250101 | 1,013,314.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.21 | 924,264.17 | 91.21 | 51,738.97 |
| 4 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ,PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO | CONTRATO | 151090025 (SAN PABLO DE LAS SALINAS) 0027 (LOMAS | 156,191 | 250101 | 1,802,597.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,802,597.74 |
| 5 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ,PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO | CONTRATO | 151090069 (SAN MATEO SOLIDARIDAD) 1311 | 206,081 | 250101 | 2,010,681.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,010,681.24 |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ,PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO | CONTRATO | 151090003 (BUENA VISTA) 1646 (FIMESA I - EL PARAJE) | 16,250 | 250101 | 2,095,959.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,095,959.51 |

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

PUESTO DEL TESORERO O EQUIV

PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE DEL PRESIDENTE O EQUIV

NOMBRE DEL SINDICO O EQUIV

NOMBRE DELA UIPE O EQUIV

NOMBRE DEL TESORERO O EQUIV

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRAS

Fecha de elaboración:

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 08 | 02 | 2020 |