

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
46986/ 0001 3457	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CERRADA CAPULINES DE CALLE AHUEHUETES A COLINDANCIA CON ZONA INDUSTRIAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD LAZARO CARDENAS LOS HORNOS COLONIA LAZARO CARDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS (ZONA HORNOS)	CONTRATO	2021-04-26	2021-06-24	120,052.45	120,052.45	0.00	120,052.45	120,052.45	0.00	01 METRO LINEAL	93.61		2 COLONIA	778	3,337	100	100.00
46987/ 0002 3495	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AHUEHUETES DE CALLE CEREZO A CALLE MANZANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD LAZARO CARDENAS LOS HORNOS COLONIA LAZARO CARDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS (ZONA HORNOS)	CONTRATO	2021-04-26	2021-06-24	199,174.68	199,174.68	0.00	199,174.68	199,174.68	0.00	01 METRO LINEAL	228.32		2 COLONIA	778	3,337	100	100.00
47013/ 0003 6083	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	215 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA CAPULINES DE CALLE AHUEHUETES A COLINDANCIA CON ZONA INDUSTRIAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD LAZARO CARDENAS LOS HORNOS COLONIA LAZARO CARDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS (ZONA HORNOS)	CONTRATO	2021-04-26	2021-06-24	248,860.26	248,860.26	0.00	248,860.26	248,860.26	0.00	01 METRO LINEAL	92.57		2 COLONIA	1	3,337	100	100.00
47023/ 0004 6118	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AHUEHUETES DE CALLE CEREZO A CALLE MANZANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD LAZARO CARDENAS LOS HORNOS COLONIA LAZARO CARDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS (ZONA HORNOS)	CONTRATO	2021-04-26	2021-06-24	851,629.02	851,629.02	0.00	851,629.02	851,629.02	0.00	01 METRO LINEAL	237.42		2 COLONIA	1	3,337	100	100.00
47025/ 0005 7555	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CERRADA CAPULINES DE CALLE AHUEHUETES A COLINDANCIA CON ZONA INDUSTRIAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD LAZARO CARDENAS LOS HORNOS COLONIA LAZARO CARDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS (ZONA HORNOS)	CONTRATO	2021-04-26	2021-06-24	906,517.70	906,517.70	0.00	906,517.70	906,517.70	0.00	02 METRO CUADRADO	1,000.07		2 COLONIA	1	3,337	100	100.00
47026/ 0006 7680	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AHUEHUETES DE CALLE CEREZO A CALLE MANZANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD LAZARO CARDENAS LOS HORNOS COLONIA LAZARO CARDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS (ZONA HORNOS)	CONTRATO	2021-04-26	2021-06-24	2,336,832.32	2,336,832.32	0.00	2,336,832.32	2,336,832.32	0.00	02 METRO CUADRADO	2,634.00		2 COLONIA	1	3,337	100	100.00

COLONIA

SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOS

13 ABR 2022

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 8250482
TEL: (01722) 8250469

RECIBIDO
RECIBIO: 13 ABR 2022
FOLIO: 212



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
47028/ 0007 3561	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HUEHUETOCA DE LA CALLE JOCOTITLÁN A AVENIDA MORELOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION	CONTRATO	2021-04-26	2021-06-24	346,488.30	346,488.30	0.00	346,488.30	346,488.30	0.00	01 METRO LINEAL	312.78		2 COLONIA	1	5,642	100	100.00
47030/ 0008 7054	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUEHUETOCA DE LA CALLE JOCOTITLÁN A AVENIDA MORELOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION	CONTRATO	2021-04-26	2021-06-24	908,864.89	908,864.89	0.00	908,864.89	908,864.89	0.00	01 METRO LINEAL	313.50		2 COLONIA	1	5,642	100	100.00
47032/ 0009 7696	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HUEHUETOCA DE LA CALLE JOCOTITLÁN A AVENIDA MORELOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION	CONTRATO	2021-04-26	2021-06-24	2,789,917.90	2,789,917.90	0.00	2,789,917.90	2,789,917.90	0.00	02 METRO CUADRAD	3,274.85		2 COLONIA	1	5,642	100	100.00
47033/ 0010 9713	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CHILPANCINGO DE LA CALLE TIERRA BLANCA A CALLE VICENTE GUERRERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-04-26	2021-06-24	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	02 METRO CUADRAD	1,021.31		2 COLONIA	1	9,854	100	100.00
47034/ 0011 7164	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHILPANCINGO DE LA CALLE TIERRA BLANCA A CALLE VICENTE GUERRERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-04-26	2021-06-24	395,679.29	395,679.29	0.00	395,679.29	395,679.29	0.00	01 METRO LINEAL	108.41		2 COLONIA	1	5,642	100	100.00
47035/ 0012 4779	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHILPANCINGO DE LA CALLE TIERRA BLANCA A CALLE VICENTE GUERRERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-04-26	2021-06-24	135,884.58	135,884.58	0.00	135,884.58	135,884.58	0.00	01 METRO LINEAL	116.64		2 COLONIA	1	9,854	100	100.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
47710/ 0013 23689	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE HALCÓN DE CALLE PINO A CERRADA CIGÜENA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE TAMBIEN CONOCIDA COMO SANTA MARIA DE GUADALUPE / COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-05-17	2021-06-30	2,421,314.41	2,421,314.41	0.00	2,421,314.41	2,421,314.41	0.00	02 METRO CUADRADO	2,610.42		2 COLONIA	476	2,061	100	100.00
47737/ 0014 23973	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA ECOLOGÍA DE LA AVENIDA LAS TORRES A CALLE ARROYO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE TAMBIEN CONOCIDA COMO SANTA MARIA DE GUADALUPE / COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-05-17	2021-07-15	3,863,410.90	3,863,410.90	0.00	3,863,410.90	3,863,410.90	0.00	02 METRO CUADRADO	3,305.72		2 COLONIA	476	2,061	100	100.00
47752/ 0015 23986	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BUHO REAL DE AVENIDA ECOLOGIA A CALLE PALOMAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE TAMBIEN CONOCIDA COMO SANTA MARIA DE GUADALUPE / COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-05-17	2021-07-15	1,542,856.65	1,542,856.65	0.00	1,542,856.65	1,542,856.65	0.00	02 METRO CUADRADO	1,250.58		2 COLONIA	476	2,061	100	100.00
47756/ 0016 4624	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TÓRTOLAS DE AVENIDA CANAL DE CASTERA A CALLE LARA CAMACHO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS CONJUNTO HABITACIONAL PRADOS SECCIÓN B / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-04-26	2021-06-24	183,534.64	183,534.64	0.00	183,534.64	183,534.64	0.00	01 METRO LINEAL	232.64		2 COLONIA	858	3,303	100	100.00
47757/ 0017 7242	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA TÓRTOLAS DE AVENIDA CANAL DE CASTERA A CALLE LARA CAMACHO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS CONJUNTO HABITACIONAL PRADOS SECCIÓN B / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-04-26	2021-06-24	550,883.81	550,883.81	0.00	550,883.81	550,883.81	0.00	01 METRO LINEAL	237.47		2 COLONIA	858	3,303	100	100.00
47758/ 0018 10005	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA TÓRTOLAS DE AVENIDA CANAL DE CASTERA A CALLE LARA CAMACHO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS CONJUNTO HABITACIONAL PRADOS SECCIÓN B / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-04-26	2021-06-24	2,316,211.80	2,316,211.80	0.00	2,316,211.80	2,316,211.80	0.00	02 METRO CUADRADO	2,686.85		2 COLONIA	858	3,303	100	100.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
47759/ 0019 11648	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES CIRCUITO PARQUE CRISANTEMAS BETUNIAS CRISANTEMAS Y ANDADOR EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO GRANJAS SAN PABLO / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRAT O	2021-04-26	2021-06-24	583,461.08	583,461.08	0.00	583,461.08	583,461.08	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,648.27		2 COLONIA	1,610	6,110	100	100.00
47761/ 0020 23960	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TUCÁN DE AVENIDA LAS TORRES A CALLE QUETZAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE TAMBIEN CONOCIDA COMO SANTA MARIA DE GUADALUPE / COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	CONTRAT O	2021-05-17	2021-06-30	3,148,327.36	3,148,327.36	0.00	3,148,327.36	3,148,327.36	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,574.58		2 COLONIA	476	2,061	100	100.00
48955/ 0021 31608	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION	CONTRAT O	2021-07-05	2021-09-05	1,173,370.42	1,173,370.42	0.00	1,173,370.42	1,173,370.42	0.00	02 METRO C UADRAD O	132.00		5 ALUMNO	1,319	5,642	100	100.00
49061/ 0022 31636	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO BASSOLS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA / COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA	CONTRAT O	2021-07-05	2021-09-17	591,124.32	591,124.32	0.00	591,124.32	591,124.32	0.00	02 METRO C UADRAD O	66.00		5 ALUMNO	974	4,016	100	100.00
49062/ 0023 31659	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA SECUNDARIA GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD / COLONIA LA LIBERTAD	CONTRAT O	2021-07-05	2021-09-17	1,194,898.02	1,194,898.02	0.00	1,194,898.02	1,194,898.02	0.00	02 METRO C UADRAD O	132.00		5 ALUMNO	1,028	4,094	100	100.00
49063/ 0024 58094	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	214 PRIMARIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRICACION, DRENAJE)	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICIDAD EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y O NIÑOS HEROES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA / COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	CONTRAT O	2021-07-05	2021-09-17	687,716.75	687,716.75	0.00	687,716.75	687,716.75	0.00	17 PIEZA	145.00		5 ALUMNO	312	4,288	100	100.00
49064/ 0025 31664	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA / COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA	CONTRAT O	2021-07-05	2021-09-17	1,197,857.04	1,197,857.04	0.00	1,197,857.04	1,197,857.04	0.00	02 METRO C UADRAD O	192.00		5 ALUMNO	608	3,627	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

13 ABR 2022

UNIDAD DE NOTIFICACIÓN

RECIBIDO

RECIBO

Reportes/Avance Municipal/Pdf de Fecha: 12/04/2022 13:22:08 Página 4/21



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
49066/ 0026 31784	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	226 SECUNDARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN LA SECUNDARIA OFICIAL NARCISO BASSOLS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA / FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS DE CARTAGENA	CONTRATO	2021-07-05	2021-09-05	967,857.32	967,857.32	0.00	967,857.32	967,857.32	0.00	02 METRO CUADRO	66.00		5 ALUMNO	478	6,589	100	100.00
49067/ 0027 31681	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BENITO JUÁREZ / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2021-07-05	2021-09-17	1,184,395.75	1,184,395.75	0.00	1,184,395.75	1,184,395.75	0.00	02 METRO CUADRO	66.00		5 ALUMNO	389	2,273	100	100.00
49068/ 0028 31688	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL CAM 21 JOSE VASCONCELOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA / FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS DE CARTAGENA	CONTRATO	2021-07-05	2021-09-17	1,081,555.46	1,081,555.46	0.00	1,081,555.46	1,081,555.46	0.00	02 METRO CUADRO	66.00		5 ALUMNO	1,576	6,088	100	100.00
49069/ 0029 97240	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAGO DE ZUMPANGO DE AVENIDA RECURSOS HIDRÁULICOS A CALLE LAGO MAYOR EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA EL CUEYAMIL / COLONIA EL CUEYAMIL	CONTRATO	2021-07-05	2021-08-18	320,673.46	320,673.46	0.00	320,673.46	320,673.46	0.00	01 METRO LINEAL	437.18		2 COLONIA	778	3,337	100	100.00
49070/ 0030 97329	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAGO NUEVO DE AVENIDA RECURSOS HIDRÁULICOS A CALLE LAGO SECO EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA EL CUEYAMIL / COLONIA EL CUEYAMIL	CONTRATO	2021-07-05	2021-08-18	94,664.28	94,664.28	0.00	94,664.28	94,664.28	0.00	01 METRO LINEAL	80.00		2 COLONIA	778	3,337	100	100.00
49071/ 0031 98463	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALMAS DESDE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A SU TÉRMINO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS EL PARAJE Y FIMESA I / COLONIA EL PARAJE COLONIA FIMESA I (EL PARAJE)	CONTRATO	2021-07-05	2021-08-18	742,922.51	742,922.51	0.00	742,922.51	742,922.51	0.00	01 METRO LINEAL	204.37		2 COLONIA	531	2,255	100	100.00
49076/ 0032 98542	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PALMAS DESDE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A SU TÉRMINO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS EL PARAJE Y FIMESA I / COLONIA EL PARAJE COLONIA FIMESA I (EL PARAJE)	CONTRATO	2021-07-05	2021-08-18	2,221,007.18	2,221,007.18	0.00	2,221,007.18	2,221,007.18	0.00	02 METRO CUADRO	1,839.24		2 COLONIA	531	2,255	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250462
TEL: (01722) 6250469



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
49084/ 0033 98685	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LAGO DE ZUMPANGO DE AVENIDA RECURSOS HIDRÁULICOS A CALLE LAGO MAYOR EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA EL CUEYAMIL / COLONIA EL CUEYAMIL	CONTRATO	2021-07-05	2021-08-18	542,939.11	542,939.11	0.00	542,939.11	542,939.11	0.00	02 METRO CUADRADO	693.80		2 COLONIA	778	3,337	100	100.00
49089/ 0034 98618	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LAGO NUEVO DE AVENIDA RECURSOS HIDRÁULICOS A CALLE LAGO SECO EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA EL CUEYAMIL / COLONIA EL CUEYAMIL	CONTRATO	2021-07-05	2021-08-18	616,975.86	616,975.86	0.00	616,975.86	616,975.86	0.00	02 METRO CUADRADO	429.11		2 COLONIA	531	2,255	100	100.00
49259/ 0035 97158	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALMAS DESDE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A SU TÉRMINO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS EL PARAJE Y FIMESA I / COLONIA EL PARAJE / COLONIA FIMESA I (EL PARAJE)	CONTRATO	2021-07-05	2021-08-18	303,494.80	303,494.80	0.00	303,494.80	303,494.80	0.00	01 METRO LINEAL	111.81		2 COLONIA	531	2,255	100	100.00
49980/ 0036 32064	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO EN AULAS EN LA PRIMARIA HEROE DE NACÓZARI EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA FERROCARRILERA MARIANO ESCOBEDO / COLONIA FERROCARRILERA	CONTRATO	2021-07-12	2021-09-09	557,361.32	557,361.32	0.00	557,361.32	557,361.32	0.00	02 METRO CUADRADO	856.53		5 ALUMNO	524	2,183	100	100.00
49983/ 0037 32164	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA CUITLAHUAC EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RECURSOS HIDRÁULICOS / COLONIA RECURSOS HIDRAULICOS	CONTRATO	2021-09-15	2021-10-14	247,103.86	247,103.86	0.00	247,103.86	247,103.86	0.00	02 METRO CUADRADO	507.29		5 ALUMNO	1,056	4,288	100	100.00
49984/ 0038 57817	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	225 SECUNDARIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRIFICACION, DRENAJE)	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICIDAD EN LA TELESECUNDARIA CUITLAHUAC EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RECURSOS HIDRÁULICOS / COLONIA RECURSOS HIDRAULICOS	CONTRATO	2021-09-15	2021-10-14	382,196.90	382,196.90	0.00	382,196.90	382,196.90	0.00	17 PIEZA	42.00		5 ALUMNO	1,056	4,288	100	100.00
49985/ 0039 32039	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	226 SECUNDARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN LA TELESECUNDARIA CUITLAHUAC EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RECURSOS HIDRÁULICOS / COLONIA RECURSOS HIDRAULICOS	CONTRATO	2021-07-05	2021-09-02	1,020,908.72	1,020,908.72	0.00	1,020,908.72	1,020,908.72	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		5 ALUMNO	1,056	4,288	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469

13 ABR 2022

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50024/ 0040 33142	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	292 PRIMARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA LA REFORMA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LECHERIA / COLONIA LECHERIA	CONTRATO	2021-07-05	2021-09-02	745,316.26	745,316.26	0.00	745,316.26	745,316.26	0.00	02 METRO CUADRO	1,038.56		5 ALUMNO	1,056	4,288	100	100.00
50025/ 0041 31379	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA SECUNDARIA ESCUDO NACIONAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO BELEM / CABECERA MUNICIPAL BARRIO BELEM	CONTRATO	2021-07-05	2021-09-02	1,073,315.74	1,073,315.74	0.00	1,073,315.74	1,073,315.74	0.00	02 METRO CUADRO	134.00		5 ALUMNO	743	3,227	100	100.00
50026/ 0042 32141	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSÉ / FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSE	CONTRATO	2021-07-12	2021-09-09	738,656.63	738,656.63	0.00	738,656.63	738,656.63	0.00	02 METRO CUADRO	1,353.41		5 ALUMNO	1,304	5,126	100	100.00
50027/ 0043 32303	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA SECUNDARIA OFICIAL NARCISO BASSOLS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA / FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS DE CARTAGENA	CONTRATO	2021-07-12	2021-09-09	722,694.58	722,694.58	0.00	722,694.58	722,694.58	0.00	02 METRO CUADRO	1,136.19		5 ALUMNO	1,663	6,589	100	100.00
50028/ 0044 31846	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO DE LAS SALINAS / FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO	CONTRATO	2021-07-12	2021-09-24	1,109,383.32	1,109,383.32	0.00	1,109,383.32	1,109,383.32	0.00	02 METRO CUADRO	68.00		5 ALUMNO	880	3,350	100	100.00
50029/ 0045 34552	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSE MARIA MORELOS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-07-12	2021-09-24	465,000.00	465,000.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	37.00		5 ALUMNO	925	3,721	100	100.00
50049/ 0046 31856	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y O PEDRO LETECHIPIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO DE LAS SALINAS / FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO	CONTRATO	2021-07-12	2021-09-24	1,078,985.48	1,078,985.48	0.00	1,078,985.48	1,078,985.48	0.00	02 METRO CUADRO	38.00		5 ALUMNO	1,004	3,822	100	100.00
50050/ 0047 31695	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IMMEX II / FRACCIONAMIENTO IMMEX	CONTRATO	2021-07-12	2021-09-24	585,210.39	585,210.39	0.00	585,210.39	585,210.39	0.00	02 METRO CUADRO	68.00		5 ALUMNO	459	1,864	100	100.00



UNIDAD DE NOB. Y VIDAD

RECIBIDO

RECIBO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, TEL: (01722) 6250469. Fecha: 12/04/2022 13:22:09 Página 7/21

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50052/ 0048 34905	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IMMEX II / FRACCIONAMIENTO IMMEX	CONTRATO	2021-07-12	2021-09-24	347,214.75	347,214.75	0.00	347,214.75	347,214.75	0.00	01 METRO LINEAL	37.00		5 ALUMNO	459	1,864	100	100.00
50053/ 0049 32254	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LOTE 84 O ADELA / CONDOMINIO LOTE 84 (LAS ADELAS)	CONTRATO	2021-07-12	2021-09-09	510,365.34	510,365.34	0.00	510,365.34	510,365.34	0.00	02 METRO CUADRADO	1,024.28		5 ALUMNO	394	1,505	100	100.00
50054/ 0050 32342	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	MANTENIMIENTO EN AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSE MARIA MORELOS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-07-12	2021-09-09	376,700.28	376,700.28	0.00	376,700.28	376,700.28	0.00	02 METRO CUADRADO	723.43		5 ALUMNO	1,576	6,088	100	100.00
50055/ 0051 32212	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y O INDEPENDENCIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PARQUE / FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS DEL PARQUE I	CONTRATO	2021-07-12	2021-09-09	419,312.08	419,312.08	0.00	419,312.08	419,312.08	0.00	02 METRO CUADRADO	714.92		5 ALUMNO	1,576	6,088	100	100.00
50056/ 0052 62116	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE / FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE	CONTRATO	2021-07-12	2021-09-09	672,654.99	672,654.99	0.00	672,654.99	672,654.99	0.00	02 METRO CUADRADO	719.79		4 MUNICIPIO	3,716	13,226	100	100.00
50057/ 0053 33046	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA SECUNDARIA JUAN ROSAS TALAVERA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS EN UNIDAD HABITACIONAL LA ISLA / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-07-12	2021-09-09	764,812.62	764,812.62	0.00	764,812.62	764,812.62	0.00	02 METRO CUADRADO	1,502.43		5 ALUMNO	315	1,241	100	100.00
50058/ 0054 33036	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y O PEDRO IETECIPIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO DE LAS SALINAS / FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO	CONTRATO	2021-07-12	2021-09-09	429,096.15	429,096.15	0.00	429,096.15	429,096.15	0.00	02 METRO CUADRADO	797.28		5 ALUMNO	1,004	3,822	100	100.00
50431/ 0055 131765	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA FIMESA I EL PARAJE / COLONIA FIMESA I (EL PARAJE)	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	302,482.20	302,482.20	0.00	302,482.20	302,482.20	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		7 FAMILIA	3	18	100	100.00

13 ABR 2022

UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL

RECIBIDO

Reporte: AvanceMunicipal de Fecha: 12/04/2022 13:22:09 Página 8/21



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50432/ 0056 131798	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	705,791.73	705,791.73	0.00	705,791.73	705,791.73	0.00	02 METRO CUADRADO	112.00		7 FAMILIA	7	42	100	100.00
50433/ 0057 132385	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A, SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-11	403,309.56	403,309.56	0.00	403,309.56	403,309.56	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	24	100	100.00
50435/ 0058 132554	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	100,827.40	100,827.40	0.00	100,827.40	100,827.40	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50438/ 0059 132633	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	100,827.40	100,827.40	0.00	100,827.40	100,827.40	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50440/ 0060 132679	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS (ZONA HORNOS)	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	100,827.40	100,827.40	0.00	100,827.40	100,827.40	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50441/ 0061 132796	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES SEGUNDA SECCIÓN / COLONIA AMPLIACION LAS TORRES 2DA, SECCIÓN	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	100,827.40	100,827.40	0.00	100,827.40	100,827.40	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50442/ 0062 132823	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES / COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	100,827.40	100,827.40	0.00	100,827.40	100,827.40	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50443/ 0063 132871	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SOLIDARIDAD 1A SECCIÓN Y PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC / COLONIA SOLIDARIDAD 1RA SECCION/PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	201,654.78	201,654.78	0.00	201,654.78	201,654.78	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	12	100	100.00
50444/ 0064 132958	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS / COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	100,827.39	100,827.39	0.00	100,827.39	100,827.39	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50445/ 0065 133665	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSÉ / FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	100,827.39	100,827.39	0.00	100,827.39	100,827.39	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50446/ 0066 133669	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA / COLONIA INDEPENDENCIA	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	100,827.39	100,827.39	0.00	100,827.39	100,827.39	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50448/ 0067 133671	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LAS TORTOLAS / FRACCIONAMIENTO LAS TORTOLAS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	100,827.39	100,827.39	0.00	100,827.39	100,827.39	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50449/ 0068 133690	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS / COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	74,804.38	74,804.38	0.00	74,804.38	74,804.38	0.00	02 METRO CUADRADO	3.38		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50450/ 0069 133752	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS (ZONA HORNOS)	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	74,804.38	74,804.38	0.00	74,804.38	74,804.38	0.00	02 METRO CUADRADO	3.38		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50451/ 0070 133758	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE / COLONIA EL PARAJE	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	149,608.78	149,608.78	0.00	149,608.78	149,608.78	0.00	02 METRO CUADRADO	6.76		7 FAMILIA	2	12	100	100.00
50452/ 0071 133761	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	149,608.76	149,608.76	0.00	149,608.76	149,608.76	0.00	02 METRO CUADRADO	6.76		7 FAMILIA	2	12	100	100.00
50453/ 0072 133908	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	149,608.76	149,608.76	0.00	149,608.76	149,608.76	0.00	02 METRO CUADRADO	6.76		7 FAMILIA	2	12	100	100.00
50454/ 0073 133958	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO DE SANTA MARÍA CUAUTEPEC / PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	74,804.38	74,804.38	0.00	74,804.38	74,804.38	0.00	02 METRO CUADRADO	3.38		7 FAMILIA	1	6	100	100.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50455/ 0074 156555	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN / FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCION/PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	93,739.80	93,739.80	0.00	93,739.80	93,739.80	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	60	100	100.00
50456/ 0075 156770	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN / FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCION	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	9,373.97	9,373.97	0.00	9,373.97	9,373.97	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50457/ 0076 156787	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CALENTADORES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA MARIANO ESCOBEDO / COLONIA MARIANO ESCOBEDO	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	112,487.76	112,487.76	0.00	112,487.76	112,487.76	0.00	17 PIEZA	12.00		7 FAMILIA	12	72	100	100.00
50458/ 0077 156965	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA MARIANO ESCOBEDO / COLONIA MARIANO ESCOBEDO	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	46,869.85	46,869.85	0.00	46,869.85	46,869.85	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	30	100	100.00
50459/ 0078 156973	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN / FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCION	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	9,373.97	9,373.97	0.00	9,373.97	9,373.97	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50462/ 0079 156979	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA / COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	9,373.97	9,373.97	0.00	9,373.97	9,373.97	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50463/ 0080 156981	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA Y LA JOYA / COLONIA LA JOYA	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	140,609.55	140,609.55	0.00	140,609.55	140,609.55	0.00	17 PIEZA	15.00		7 FAMILIA	15	90	100	100.00
50464/ 0081 157163	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA / COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA 2DA SECCION	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	28,121.91	28,121.91	0.00	28,121.91	28,121.91	0.00	17 PIEZA	3.00		7 FAMILIA	3	18	100	100.00
50465/ 0082 157181	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS (ZONA HORNOS)	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	262,471.44	262,471.44	0.00	262,471.44	262,471.44	0.00	17 PIEZA	28.00		7 FAMILIA	28	168	100	100.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50466/ 0083 157511	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 3RA. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	9,373.97	9,373.97	0.00	9,373.97	9,373.97	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50467/ 0084 157895	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 3RA. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	28,121.91	28,121.91	0.00	28,121.91	28,121.91	0.00	17 PIEZA	3.00		7 FAMILIA	3	18	100	100.00
50468/ 0085 162949	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UNO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2DA. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	384,332.77	384,332.77	0.00	384,332.77	384,332.77	0.00	17 PIEZA	41.00		7 FAMILIA	41	246	100	100.00
50469/ 0086 164643	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	28,121.91	28,121.91	0.00	28,121.91	28,121.91	0.00	17 PIEZA	3.00		7 FAMILIA	3	18	100	100.00
50470/ 0087 164650	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SOLIDARIDAD 1RA. SECCIÓN Y PUEBLO DE SAN MATEO CUAUATEPEC / COLONIA SOLIDARIDAD 1RA SECCION PUEBLO SAN MATEO CUAUATEPEC	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	937,397.00	937,397.00	0.00	937,397.00	937,397.00	0.00	17 PIEZA	100.00		7 FAMILIA	100	600	100	100.00
50471/ 0088 164814	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARÍA CUAUATEPEC / PUEBLO SANTA MARIA CUAUATEPEC	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	131,235.58	131,235.58	0.00	131,235.58	131,235.58	0.00	17 PIEZA	14.00		7 FAMILIA	14	84	100	100.00
50472/ 0089 165117	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN / FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCION	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	93,739.70	93,739.70	0.00	93,739.70	93,739.70	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	60	100	100.00
50473/ 0090 166173	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN / FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCION	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	18,747.94	18,747.94	0.00	18,747.94	18,747.94	0.00	17 PIEZA	2.00		7 FAMILIA	2	12	100	100.00



13 ABR 2022

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORÍN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250489

RECIBIDO

RECIBIDO

Reporte: Avance Municipal Pdf de Fecha: 12/04/2022 13:22:11 Página 12/21



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50474/ 0091 166518	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN / FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCION	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	149,983.52	149,983.52	0.00	149,983.52	149,983.52	0.00	17 PIEZA	16.00		7 FAMILIA	16	96	100	100.00
50475/ 0092 168021	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO TORTOLAS UNIDAD MORELOS 2DA. SECCIÓN Y UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN / FRACCIONAMIENTO LAS TORTOLAS FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 2DA SECCION FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCION	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	131,235.58	131,235.58	0.00	131,235.58	131,235.58	0.00	17 PIEZA	14.00		7 FAMILIA	14	84	100	100.00
50476/ 0093 168365	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO / FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	56,243.82	56,243.82	0.00	56,243.82	56,243.82	0.00	17 PIEZA	6.00		7 FAMILIA	6	36	100	100.00
50477/ 0094 168366	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	56,243.82	56,243.82	0.00	56,243.82	56,243.82	0.00	17 PIEZA	6.00		7 FAMILIA	6	36	100	100.00
50478/ 0095 168417	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	178,105.43	178,105.43	0.00	178,105.43	178,105.43	0.00	17 PIEZA	19.00		7 FAMILIA	19	114	100	100.00
50480/ 0096 168459	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	159,357.49	159,357.49	0.00	159,357.49	159,357.49	0.00	17 PIEZA	17.00		7 FAMILIA	17	102	100	100.00
50481/ 0097 168497	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y TRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	590,560.11	590,560.11	0.00	590,560.11	590,560.11	0.00	17 PIEZA	63.00		7 FAMILIA	63	12	100	100.00
50485/ 0098 168606	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	421,828.65	421,828.65	0.00	421,828.65	421,828.65	0.00	17 PIEZA	45.00		7 FAMILIA	45	270	100	100.00



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORÍN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250489

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO

RECIBIDO 13 ABR 2022

Reporte: Avance Municipal Pdf de Fecha: 12/04/2022 13:22:11 Pagina 13/21



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50486/ 0099 169009	18 VIV	MV MEJORAMIENT TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA MARIANO ESCOBEDO / COLONIA MARIANO ESCOBEDO	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	9,373.97	9,373.97	0.00	9,373.97	9,373.97	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50487/ 0100 169208	18 VIV	MV MEJORAMIENT TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN / PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	28,121.91	28,121.91	0.00	28,121.91	28,121.91	0.00	17 PIEZA	3.00		7 FAMILIA	3	18	100	100.00
50488/ 0101 169353	18 VIV	MV MEJORAMIENT TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE TRECE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA FIMESA I EL PARAJE / COLONIA FIMESA I (EL PARAJE)	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	121,861.61	121,861.61	0.00	121,861.61	121,861.61	0.00	17 PIEZA	13.00		7 FAMILIA	13	78	100	100.00
50489/ 0102 169518	18 VIV	MV MEJORAMIENT TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE TRECE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA FIMESA II / COLONIA FIMESA II (AMPLIACION LA SARDANA)	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	121,861.61	121,861.61	0.00	121,861.61	121,861.61	0.00	17 PIEZA	13.00		7 FAMILIA	13	78	100	100.00
50490/ 0103 169840	18 VIV	MV MEJORAMIENT TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	COSNSTRUCCIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN TUL.TITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES SEGUNDA SECCIÓN / COLONIA AMPLIACION LAS TORRES 2DA. SECCIÓN	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	46,869.85	46,869.85	0.00	46,869.85	46,869.85	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	30	100	100.00
50497/ 0104 169878	18 VIV	MV MEJORAMIENT TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BENITO JUAREZ / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	28,121.91	28,121.91	0.00	28,121.91	28,121.91	0.00	17 PIEZA	3.00		7 FAMILIA	3	18	100	100.00
50499/ 0105 169881	18 VIV	MV MEJORAMIENT TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE / COLONIA EL PARAJE	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	187,479.40	187,479.40	0.00	187,479.40	187,479.40	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	120	100	100.00
50500/ 0106 169930	18 VIV	MV MEJORAMIENT TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LAS TORRES / COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	46,869.85	46,869.85	0.00	46,869.85	46,869.85	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	30	100	100.00
50502/ 0107 169939	18 VIV	MV MEJORAMIENT TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD / COLONIA LA LIBERTAD	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	18,747.94	18,747.94	0.00	18,747.94	18,747.94	0.00	17 PIEZA	2.00		7 FAMILIA	2	12	100	100.00
50503/ 0108 169942	18 VIV	MV MEJORAMIENT TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BELLO HORIZONTE / COLONIA BELLO HORIZONTE	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	149,983.68	149,983.68	0.00	149,983.68	149,983.68	0.00	17 PIEZA	16.00		7 FAMILIA	16	96	100	100.00
50504/ 0109 169961	18 VIV	MV MEJORAMIENT TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SIERRA DE GUADALUPE / COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	CONTRAT O	2021-09-06	2021-11-30	9,373.97	9,373.97	0.00	9,373.97	9,373.97	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50505/ 0110 169963	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO COCEM / FRACCIONAMIENTO COCEM	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	74,991.76	74,991.76	0.00	74,991.76	74,991.76	0.00	17 PIEZA	8.00		7 FAMILIA	8	48	100	100.00
50506/ 0111 170096	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LOS REYES / COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	37,495.88	37,495.88	0.00	37,495.88	37,495.88	0.00	17 PIEZA	4.00		7 FAMILIA	4	24	100	100.00
50507/ 0112 170223	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD / COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	ADMINISTRACION	2021-09-06	2021-11-30	140,609.55	140,609.55	0.00	140,609.55	140,609.55	0.00	17 PIEZA	15.00		7 FAMILIA	15	90	100	100.00
50508/ 0113 170308	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD / COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	65,617.79	65,617.79	0.00	65,617.79	65,617.79	0.00	17 PIEZA	7.00		7 FAMILIA	7	42	100	100.00
50509/ 0114 170415	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL TESORO / COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	9,373.97	9,373.97	0.00	9,373.97	9,373.97	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50510/ 0115 170443	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL TESORO Y AMPLIACIÓN EL TESORO / COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	18,747.94	18,747.94	0.00	18,747.94	18,747.94	0.00	17 PIEZA	2.00		7 FAMILIA	2	12	100	100.00
50511/ 0116 170457	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD LAS TORRES Y AMPLIACIÓN LAS TORRES / COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	65,617.79	65,617.79	0.00	65,617.79	65,617.79	0.00	17 PIEZA	7.00		7 FAMILIA	7	42	100	100.00
50512/ 0117 170518	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BENITO JUÁREZ / COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	9,373.97	9,373.97	0.00	9,373.97	9,373.97	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50513/ 0118 170533	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BENITO JUÁREZ / COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	18,747.94	18,747.94	0.00	18,747.94	18,747.94	0.00	17 PIEZA	2.00		7 FAMILIA	2	12	100	100.00
50515/ 0119 170556	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA CLARA CHILPAN Y OJO DE AGUA 2DA. SECCIÓN / COLONIA OJO DE AGUA SEGUNDA SECCIÓN COLONIA SANTA CLARA	CONTRATO	2021-09-01	2021-11-30	37,495.92	37,495.92	0.00	37,495.92	37,495.92	0.00	17 PIEZA	4.00		7 FAMILIA	4	24	100	100.00



13 ABR 2022

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORÍN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL. (01722) 6250482
TEL. (01722) 6250489

RECIBIDO
212

Reporte: AvanceMunicipalPdf de Fecha: 12/04/2022 13:22:12 Página 15/21



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50519/ 0120 170593	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RECURSOS HIDRÁULICOS INDEPENDENCIA Y LECHERIA / COLONIA INDEPENDENCIA COLONIA LECHERIA COLONIA RECURSOS HIDRÁULICOS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	168,731.46	168,731.46	0.00	168,731.46	168,731.46	0.00	17 PIEZA	18.00		7 FAMILIA	18	108	100	100.00
50521/ 0121 170776	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL TESORO Y AMPLIACIÓN EL TESORO / COLONIA AMPLIACION EL TESORO COLONIA EL TESORO	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	18,747.94	18,747.94	0.00	18,747.94	18,747.94	0.00	17 PIEZA	2.00		7 FAMILIA	2	12	100	100.00
50529/ 0122 170808	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL TESORO / COLONIA EL TESORO	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	9,373.97	9,373.97	0.00	9,373.97	9,373.97	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50527/ 0123 170829	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL TESORO / COLONIA EL TESORO	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	9,373.97	9,373.97	0.00	9,373.97	9,373.97	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50529/ 0124 170863	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA / COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	37,495.88	37,495.88	0.00	37,495.88	37,495.88	0.00	17 PIEZA	4.00		7 FAMILIA	4	24	100	100.00
50531/ 0125 171331	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA / COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	112,487.76	112,487.76	0.00	112,487.76	112,487.76	0.00	17 PIEZA	12.00		7 FAMILIA	12	72	100	100.00
50532/ 0126 171415	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA / COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	37,495.88	37,495.88	0.00	37,495.88	37,495.88	0.00	17 PIEZA	4.00		7 FAMILIA	4	24	100	100.00
50534/ 0127 171429	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RECURSOS HIDRÁULICOS Y LECHERIA / COLONIA LECHERIA COLONIA RECURSOS HIDRÁULICOS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	131,235.72	131,235.72	0.00	131,235.72	131,235.72	0.00	17 PIEZA	14.00		7 FAMILIA	14	84	100	100.00
50535/ 0128 171521	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LA CONCEPCIÓN / CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CONCEPCION	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	74,991.84	74,991.84	0.00	74,991.84	74,991.84	0.00	17 PIEZA	8.00		7 FAMILIA	8	48	100	100.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50536/ 0129 171536	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LA CONCEPCIÓN / CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CONCEPCION	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	37,495.88	37,495.88	0.00	37,495.88	37,495.88	0.00	17 PIEZA	4.00		7 FAMILIA	4	24	100	100.00
50539/ 0130 171549	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	COSNSTRUCCIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIOS SAN JUAN Y LOS REYES / CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS REYES CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	46,869.85	46,869.85	0.00	46,869.85	46,869.85	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	30	100	100.00
50543/ 0131 171553	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO BELEM / CABECERA MUNICIPAL BARRIO BELEM	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	9,373.97	9,373.97	0.00	9,373.97	9,373.97	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
50545/ 0132 171559	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	COSNSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN / CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-30	65,617.79	65,617.79	0.00	65,617.79	65,617.79	0.00	17 PIEZA	7.00		7 FAMILIA	7	42	100	100.00
50700/ 0133 98089	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ECOLOGIA DE AVENIDA LAS TORRES A CALLE QUETZAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SIERRA DE GUADALUPE TAMBIEN CONOCIDA COMO SANTA MARIA DE GUADALUPE / COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-06-09	2021-07-15	289,465.48	289,465.48	0.00	289,465.48	289,465.48	0.00	01 METRO LINEAL	101.00		2 COLONIA	1	1,183	100	100.00
50702/ 0134 3556	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE LA AVENIDA EL SABINO A CALLE TRECE DE SEPTIEMBRE EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO / BARRIO SANTIAGUITO	CONTRATO	2021-05-28	2021-06-24	100,720.38	100,720.38	0.00	100,720.38	100,720.38	0.00	01 METRO LINEAL	111.71		2 COLONIA	1	3,918	100	100.00
50704/ 0135 6766	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE AVENIDA EL SABINO A CALLE TRECE DE SEPTIEMBRE EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO / BARRIO SANTIAGUITO	CONTRATO	2021-05-28	2021-06-24	299,717.24	299,717.24	0.00	299,717.24	299,717.24	0.00	01 METRO LINEAL	123.07		2 COLONIA	1	3,918	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

13 ABR 2022

UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL

RECIBO

Reporte: AvanceMunicipalPdf de Fecha: 12/04/2022 13:22:13 Página 17/21



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50705/ 0136 7687	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE LA AVENIDA EL SABINO A CALLE TRECE DE SEPTIEMBRE EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO / BARRIO SANTIAGUITO	CONTRATO	2021-05-28	2021-06-24	1,119,756.33	1,119,756.33	0.00	1,119,756.33	1,119,756.33	0.00	02 METRO CUADRAD O	1,302.47		2 COLONIA	1	3,918	100	100.00
50707/ 0137 18099	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IXTLAHUACA DE LA CALLE AYAPANGO A CALLE COACALCO EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION	CONTRATO	2021-05-28	2021-06-24	69,552.37	69,552.37	0.00	69,552.37	69,552.37	0.00	01 METRO LINEAL	80.61		2 COLONIA	1	5,642	100	100.00
50709/ 0138 18183	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IXTLAHUACA DE LA CALLE AYAPANGO A CALLE COACALCO EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION	CONTRATO	2021-05-28	2021-06-24	355,684.19	355,684.19	0.00	355,684.19	355,684.19	0.00	01 METRO LINEAL	128.60		2 COLONIA	1	5,642	100	100.00
50710/ 0139 18211	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IXTLAHUACA DE LA CALLE AYAPANGO A CALLE COACALCO EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION	CONTRATO	2021-05-28	2021-06-24	1,102,319.38	1,102,319.38	0.00	1,102,319.38	1,102,319.38	0.00	02 METRO CUADRAD O	1,090.56		2 COLONIA	1	5,642	100	100.00
51189/ 0140 153065	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA INDEPENDENCIA / COLONIA INDEPENDENCIA	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-19	64,209.94	64,209.94	0.00	64,209.94	64,209.94	0.00	02 METRO CUADRAD O	20.02		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
51190/ 0141 153139	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BENITO JUÁREZ / COLONIA BENITO JUÁREZ	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-19	31,136.74	31,136.74	0.00	31,136.74	31,136.74	0.00	02 METRO CUADRAD O	20.02		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
51191/ 0142 153148	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS / COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-19	191,835.09	191,835.09	0.00	191,835.09	191,835.09	0.00	02 METRO CUADRAD O	155.36		7 FAMILIA	3	18	100	100.00
51193/ 0143 153156	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA UNIDAD HABITACIONAL COCEM / UNIDAD HABITACIONAL COCEM	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-19	51,292.39	51,292.39	0.00	51,292.39	51,292.39	0.00	02 METRO CUADRAD O	23.41		7 FAMILIA	1	6	100	100.00

13 ABR 2022

UNIDAD DE REG. Y CAD

RECIBIDO

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 8250482
TEL: (01722) 8250469

Reporte AvanceMunicipalRef de Fecha: 12/04/2022 13:22:13 Página 18/21

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
51194/ 0144 153160	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE / COLONIA EL PARAJE	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-19	358,636.20	358,636.20	0.00	358,636.20	358,636.20	0.00	02 METRO CUADRADO	298.84		7 FAMILIA	4	30	100	100.00
51195/ 0145 153417	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE CINCO TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-19	204,945.01	204,945.01	0.00	204,945.01	204,945.01	0.00	02 METRO CUADRADO	163.03		7 FAMILIA	5	30	100	100.00
51196/ 0146 153503	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-19	58,105.40	58,105.40	0.00	58,105.40	58,105.40	0.00	02 METRO CUADRADO	49.20		7 FAMILIA	2	12	100	100.00
51197/ 0147 153586	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2DA. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-19	132,792.02	132,792.02	0.00	132,792.02	132,792.02	0.00	02 METRO CUADRADO	91.19		7 FAMILIA	2	12	100	100.00
51198/ 0148 153800	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2DA. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-19	41,355.76	41,355.76	0.00	41,355.76	41,355.76	0.00	02 METRO CUADRADO	17.94		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
51199/ 0149 153851	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE OCHO TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS (ZONA HORNOS)	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-19	486,807.95	486,807.95	0.00	486,807.95	486,807.95	0.00	02 METRO CUADRADO	375.90		7 FAMILIA	8	48	100	100.00
51200/ 0150 154125	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE / COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-19	52,392.13	52,392.13	0.00	52,392.13	52,392.13	0.00	02 METRO CUADRADO	36.59		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
51201/ 0151 154468	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE UN PISO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA / COLONIA INDEPENDENCIA	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-19	37,509.56	37,509.56	0.00	37,509.56	37,509.56	0.00	02 METRO CUADRADO	49.22		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
51202/ 0152 154498	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LAS TORRES / COLONIA LAS TORRES	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-19	25,118.14	25,118.14	0.00	25,118.14	25,118.14	0.00	02 METRO CUADRADO	32.96		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
51203/ 0153 154633	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE UN PISO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE / COLONIA EL PARAJE	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-19	18,861.47	18,861.47	0.00	18,861.47	18,861.47	0.00	02 METRO CUADRADO	24.75		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
51205/ 0154 155660	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-19	99,779.07	99,779.07	0.00	99,779.07	99,779.07	0.00	02 METRO CUADRADO	130.93		7 FAMILIA	5	30	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022


Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
51206/ 0155 155668	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE UN PISO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-19	45,686.68	45,686.68	0.00	45,686.68	45,686.68	0.00	02 METRO CUADRAD	59.91		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
51207/ 0156 155669	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-19	19,356.81	19,356.81	0.00	19,356.81	19,356.81	0.00	02 METRO CUADRAD	25.40		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
51208/ 0157 155672	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD LAZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LAZARO CÁRDENAS / COLONIA LAZARO CÁRDENAS (ZONA HORNOS)	CONTRATO	2021-09-06	2021-11-19	44,276.81	44,276.81	0.00	44,276.81	44,276.81	0.00	02 METRO CUADRAD	58.10		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
51279/ 0158 207944	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIMÓN DE CALLE BUGAMBILIAS A AVENIDA JAZMÍN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS / COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS	CONTRATO	2021-09-20	2021-10-20	209,000.00	209,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	92.16		2 COLONIA	1	1,156	100	100.00
51280/ 0159 208451	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIMÓN DE CALLE BUGAMBILIAS A AVENIDA JAZMÍN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS / COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS	CONTRATO	2021-09-20	2021-10-20	337,000.00	337,000.00	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	81.36		2 COLONIA	1	4,709	100	100.00
51281/ 0160 208959	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CARCAMO EN LA CERRADA FERROCARRILERA DE LA CARRETERA LECHERIA CUAUTITLÁN A SU TÉRMINO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA ZONA INDUSTRIAL LECHERIA CUAUTITLÁN / ZONA INDUSTRIAL CORREDOR LECHERIA-CUAUTITLÁN	CONTRATO	2021-09-20	2021-10-20	2,587,385.42	2,587,385.42	0.00	2,587,385.42	2,587,385.42	0.00	01 METRO LINEAL	339.00		2 COLONIA	1	282	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 160									TOTAL	67,739,347.50	67,739,347.50	0.00	67,739,347.50	67,739,347.50	0.00							16000

Complementarios: 16

Directa: 144





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


Año de Ejercicio 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022


Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,739,353.00 REINTEGRO: \$ 5.50

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.


LIC. ELENA GARCIA
MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL




LIC. LILIA GABRIELA
LOPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL.




ING. GERARDO
ADALBERTO OLVERA
RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS




LIC. JUAN ARMANDO
LUNA ÁVILA
CONTRALOR MUNICIPAL

