

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 95,780,246.00 REINTEGRO: \$ 606,539.71 INTERESES: \$ 355,841.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
54092/ 0001 8082	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RÍO VERDE ENTRE LA AVENIDA CHILPANCINGO Y CALLE RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA / COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA	CONTRATO	2022-04-04	2022-05-18	25,115.10	25,115.10	0.00	25,115.10	25,115.10	0.00	01 METRO LINEAL	52.00		3 POBLADO	1,503	6,452	100	100.00
54094/ 0002 8418	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SEXTA SUR ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y LAS CALLES QUINTA SUR Y SÉPTIMA SUR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA / COLONIA INDEPENDENCIA	CONTRATO	2022-04-04	2022-05-18	121,738.22	121,738.22	0.00	121,738.22	121,738.22	0.00	01 METRO LINEAL	299.00		3 POBLADO	532	2,196	100	100.00
54096/ 0003 19599	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROSAS ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE PIÑÓN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA SECCIÓN / COLONIA AMPLIACION LAS TORRES 2DA. SECCIÓN	CONTRATO	2022-04-05	2022-05-19	171,764.34	171,764.34	0.00	171,764.34	171,764.34	0.00	01 METRO LINEAL	183.00		3 POBLADO	685	2,917	100	100.00
54097/ 0004 8327	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES RÍO VERDE Y RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA / COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA	CONTRATO	2022-04-04	2022-05-18	17,704.38	17,704.38	0.00	17,704.38	17,704.38	0.00	01 METRO LINEAL	45.00		3 POBLADO	1,503	6,452	100	100.00
54098/ 0005 19584	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES RÍO TIBER Y RÍO NILO ENTRE LAS CALLES TEZOZOMOC Y GUADALUPE VICTORIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA / COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA	CONTRATO	2022-04-04	2022-05-18	188,310.31	188,310.31	0.00	188,310.31	188,310.31	0.00	01 METRO LINEAL	230.00		3 POBLADO	1,503	6,452	100	100.00
54099/ 0006 19623	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LAS CRISANTEMAS ENTRE LA CALLE JAZMINES Y AVENIDA PRADOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTOS IZCALLI RINCONADA Y GRANJAS SAN PABLO / FRACCIONAMIENTO GRANJAS SAN PABLO / FRACCIONAMIENTO IZCALLI RINCONADA	CONTRATO	2022-04-15	2022-06-28	115,243.43	115,243.43	0.00	115,243.43	115,243.43	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		3 POBLADO	816	2,972	100	100.00




TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 95,780,246.00 REINTEGRO: \$ 606,539.71 INTERESES: \$ 355,941.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
54100/ 0007 19629	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEXTA SUR ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y LAS CALLES QUINTA SUR Y SÉPTIMA SUR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA / COLONIA INDEPENDENCIA	CONTRAT O	2022-04-04	2022-05-18	594,280.02	594,280.02	0.00	594,280.02	594,280.02	0.00	01 METRO LINEAL	199.00		3 POBLAD O	532	2,196	100	100.00
54102/ 0008 8410	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO VERDE ENTRE LA AVENIDA CHILPANCINGO Y CALLE RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA / COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA	CONTRAT O	2022-04-04	2022-05-18	60,578.89	60,578.89	0.00	60,578.89	60,578.89	0.00	01 METRO LINEAL	36.00		3 POBLAD O	1,503	6,452	100	100.00
54105/ 0009 8445	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES RÍO VERDE Y RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA / COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA	CONTRAT O	2022-04-04	2022-05-18	95,769.21	95,769.21	0.00	95,769.21	95,769.21	0.00	01 METRO LINEAL	44.00		3 POBLAD O	1,503	6,452	100	100.00
54109/ 0010 19634	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES RÍO TIBER Y RÍO NILO ENTRE LAS CALLES TEZOMOC Y GUADALUPE VICTORIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA / COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA	CONTRAT O	2022-04-04	2022-05-18	416,148.29	416,148.29	0.00	416,148.29	416,148.29	0.00	01 METRO LINEAL	287.00		3 POBLAD O	2,711	5,190	100	100.00
54120/ 0011 19856	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LAS CRISANTEMAS ENTRE LA CALLE JAZMINES Y AVENIDA PRADOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTOS IZCALLI RINCONADA Y GRANJAS SAN PABLO / FRACCIONAMIENTO GRANJAS SAN PABLO/FRACCIONAMIENTO IZCALLI RINCONADA	CONTRAT O	2022-04-15	2022-06-28	852,305.58	852,305.58	0.00	852,305.58	852,305.58	0.00	01 METRO LINEAL	218.00		3 POBLAD O	816	5,175	100	100.00
54121/ 0012 26549	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CARRIZOS, HORTALIZAS Y AMAPOLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD LAS CHINAMPAS COLONIA LA CHINAMPA / COLONIA LAS CHINAMPAS	CONTRAT O	2022-04-05	2022-05-19	1,261,669.00	1,261,669.00	0.00	1,261,669.00	1,261,669.00	0.00	01 METRO LINEAL	565.00		3 POBLAD O			100	100.00
54122/ 0013 26551	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SEXTA SUR Y RETORNOS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y LAS CALLES QUINTA SUR Y SÉPTIMA SUR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA / COLONIA INDEPENDENCIA	CONTRAT O	2022-04-04	2022-05-18	2,893,844.32	2,893,844.32	0.00	2,893,844.32	2,893,844.32	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,794.00		3 POBLAD O			100	00.00




TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 95,780,246.00 REINTEGRO: \$ 606,539.71 INTERESES: \$ 355,941.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
54125/ 0014 32037	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROSAS ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE PIÑÓN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA SECCIÓN / COLONIA AMPLIACION LAS TORRES 2DA. SECCIÓN	CONTRAT O	2022-04-05	2022-05-19	1,424,456.31	1,424,456.31	0.00	1,424,456.31	1,424,456.31	0.00	02 METRO C UADRAD O	890.00		3 POBLAD O	685	2,916	100	100.00
54126/ 0015 32434	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RÍO VERDE ENTRE LA AVENIDA CHILPANCINGO Y CALLE RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA / COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA	CONTRAT O	2022-04-04	2022-05-18	394,807.94	394,807.94	0.00	394,807.94	394,807.94	0.00	02 METRO C UADRAD O	320.00		3 POBLAD O	1,647	6,452	100	100.00
54127/ 0016 32517	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES RÍO VERDE Y RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA / COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA	CONTRAT O	2022-04-04	2022-05-18	335,103.69	335,103.69	0.00	335,103.69	335,103.69	0.00	02 METRO C UADRAD O	241.00		3 POBLAD O	1,647	6,452	100	100.00
54129/ 0017 32705	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES RÍO TIBER Y RÍO NILO ENTRE LAS CALLES TEZOMOC Y GUADALUPE VICTORIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA / COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA	CONTRAT O	2022-04-04	2022-05-18	2,248,731.17	2,248,731.17	0.00	2,248,731.17	2,248,731.17	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,450.00		3 POBLAD O	1,647	6,452	100	100.00
54138/ 0018 32773	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE LAS CRISANTEMAS ENTRE LA CALLE JAZMINES Y AVENIDA PRADOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTOS IZCALLI RINCONADA Y GRANJAS SAN PABLO / FRACCIONAMIENTO GRANJAS SAN PABLO/FRACCIONAMIENTO IZCALLI RINCONADA	CONTRAT O	2022-04-15	2022-06-28	4,143,275.23	4,143,275.23	0.00	4,143,275.23	4,143,275.23	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,256.00		3 POBLAD O	816	2,971	100	100.00
54139/ 0019 32821	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA GLIFOS ENTRE LAS AVENIDAS ZEUS Y VULCANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO PORTAL SAN PABLO II / FRACCIONAMIENTO PORTAL SAN PABLO II	CONTRAT O	2022-05-24	2022-05-25	3,430,155.85	3,430,155.85	0.00	3,430,155.85	3,430,155.85	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,745.00		3 POBLAD O	862	3,302	100	100.00



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 95,780,246.00 REINTEGRO: \$ 606,539.71 INTERESES: \$ 355,941.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
56499/ 0020 124261	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ENTRE LAS CALLES DE PLATINO Y COBRE EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO ALBORADA I / FRACCIONAMIENTO ALBORADA I	CONTRATO	2022-06-25	2022-11-21	9,824,819.52	9,824,819.52	0.00	9,824,819.52	9,824,819.52	0.00	03 METRO CUBICO	108.00		3 POBLADO	3,536	21,215	100	100.00
56502/ 0021 126268	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO E IGNACIO PICHARDO PAGAZA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS COLONIA EMILIO CHUAYFFET CHEMOR / COLONIA EMILIO CHUAYFFET	CONTRATO	2022-07-27	2022-09-09	317,566.09	317,566.09	0.00	317,566.09	317,566.09	0.00	01 METRO LINEAL	215.00		3 POBLADO	1,072	4,404	100	100.00
56503/ 0022 126276	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LUZ ENTRE LA CALLE ARCOÍRIS Y AVENIDA DEL CANAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN / FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCION	CONTRATO	2022-07-27	2022-09-09	97,684.32	97,684.32	0.00	97,684.32	97,684.32	0.00	01 METRO LINEAL	70.00		3 POBLADO	925	3,720	100	100.00
56505/ 0023 126294	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRESNOS ENTRE LAS CALLES CIRUELOS Y DURAZNOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	CONTRATO	2022-07-27	2022-10-09	185,346.64	185,346.64	0.00	185,346.64	185,346.64	0.00	01 METRO LINEAL	204.00		3 POBLADO	778	3,336	100	100.00
56507/ 0024 126324	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FUENTE DE ZEUS Y FUENTE DE EROS ENTRE LAS CALLES FUENTE DE HÉRCULES Y FUENTE DE CERVANTES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN, TAMBIÉN CONOCIDA COMO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA / FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE	CONTRATO	2022-07-27	2022-10-09	443,339.32	443,339.32	0.00	443,339.32	443,339.32	0.00	01 METRO LINEAL	460.00		3 POBLADO	3,716	13,225	100	100.00
56508/ 0025 121949	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZUMPANGO ENTRE LAS CALLES SANTA CRUZ ATIZAPÁN A TONANITLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION	CONTRATO	2022-07-27	2022-09-09	349,613.62	349,613.62	0.00	349,613.62	349,613.62	0.00	01 METRO LINEAL	360.00		3 POBLADO	1,098	4,747	100	100.00



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 95,780,246.00 REINTEGRO: \$ 606,539.71 INTERESES: \$ 355,941.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
66535/ 0026 130979	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUZ ENTRE LA CALLE ARCOÍRIS Y AVENIDA DEL CANAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO TERCERA UNIDAD JOSÉ MARIA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN / FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCION	CONTRAT O	2022-07-27	2022-09-09	1,989,885.69	1,989,885.69	0.00	1,989,885.69	1,989,885.69	0.00	01 METRO LINEAL	137.00		3 POBLAD O	925	3,720	100	100.00
66539/ 0027 122109	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZUMPANGO ENTRE LAS CALLES TEJUPILCO Y TONANITLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION	CONTRAT O	2022-07-27	2022-09-09	1,410,944.80	1,410,944.80	0.00	1,410,944.80	1,410,944.80	0.00	01 METRO LINEAL	645.00		3 POBLAD O	1,098	4,747	100	100.00
66540/ 0028 130839	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO E IGNACIO PICHARDO PAGAZA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS COLONIA EMILIO CHUAYFFET CHEMOR / COLONIA EMILIO CHUAYFFET	CONTRAT O	2022-07-27	2022-09-09	997,194.01	997,194.01	0.00	997,194.01	997,194.01	0.00	01 METRO LINEAL	216.00		3 POBLAD O	1,072	4,404	100	100.00
66542/ 0029 130913	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRESNOS ENTRE LAS CALLES CIRUELOS Y DURAZNOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	CONTRAT O	2022-07-27	2022-10-09	564,114.76	564,114.76	0.00	564,114.76	564,114.76	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLAD O	778	3,336	100	100.00
66547/ 0030 121221	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PARQUE / FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS DEL PARQUE I	CONTRAT O	2022-07-26	2022-09-23	344,679.02	344,679.02	0.00	344,679.02	344,679.02	0.00	01 METRO LINEAL	31.00		5 ALUMNO	6,588	6,588	100	100.00
66623/ 0031 121916	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO EN AULAS EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD / COLONIA LA LIBERTAD	CONTRAT O	2022-07-26	2022-09-23	656,446.44	656,446.44	0.00	656,446.44	656,446.44	0.00	02 METRO C UADRAD O	690.00		5 ALUMNO	4,093	4,093	100	100.00
66624/ 0032 122030	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA / FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS DE CARTAGENA	CONTRAT O	2022-07-26	2022-09-23	496,885.79	496,885.79	0.00	496,885.79	496,885.79	0.00	02 METRO C UADRAD O	43.00		5 ALUMNO	6,087	6,087	100	100.00





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 95,780,246.00 REINTEGRO: \$ 606,539.71 INTERESES: \$ 355,941.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros


(Cifras en Pesos)

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
56625/ 0033 122078	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	223 SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA MAXIMINO MARTÍNEZ NO. 137 EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC / PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC	CONTRATO	2022-07-26	2022-09-23	299,598.62	299,598.62	0.00	299,598.62	299,598.62	0.00	01 METRO LINEAL	91.00		5 ALUMNO	6,980	6,980	100	100.00
56626/ 0034 122128	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO EN AULAS EN LA PRIMARIA CORL. FILIBERTO GÓMEZ DÍAZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO / BARRIO SANTIAGUITO	CONTRATO	2022-07-26	2022-09-23	1,693,359.10	1,693,359.10	0.00	1,693,359.10	1,693,359.10	0.00	02 METRO CUADRADO	2,814.00		5 ALUMNO	3,917	3,917	100	100.00
56627/ 0035 122910	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	MANTENIMIENTO EN AULAS EN EL PREESCOLAR CARLOS MARIA BUSTAMANTE EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LOTE 19B 19A 20 21 CONOCIDO COMO LA ISLA / CONDOMINIO LA ISLA	CONTRATO	2022-07-26	2022-09-23	988,764.12	988,764.12	0.00	988,764.12	988,764.12	0.00	02 METRO CUADRADO	1,530.00		5 ALUMNO	1,240	1,240	100	100.00
56628/ 0036 123723	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO EN AULAS EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL PENSAMIENTOS / CONDOMINIO PENSAMIENTOS	CONTRATO	2022-07-26	2022-09-23	676,679.45	676,679.45	0.00	676,679.45	676,679.45	0.00	02 METRO CUADRADO	771.00		5 ALUMNO	3,403	3,403	100	100.00
56629/ 0037 124109	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	223 SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN BANDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA PRESIDENTE JUÁREZ NO. 72 EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS CONDOMINIO RESIDENCIAL MORELOS / CONDOMINIO RESIDENCIAL LOS REYES	CONTRATO	2022-07-26	2022-09-23	1,492,035.76	1,492,035.76	0.00	1,492,035.76	1,492,035.76	0.00	01 METRO LINEAL	188.00		5 ALUMNO	5,261	5,261	100	100.00
56630/ 0038 124151	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO EN AULAS EN SECUNDARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 467 EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS CONDOMINIO CONJUNTO SAN PABLO III B / CONDOMINIO SAN PABLO III-B	CONTRATO	2022-07-26	2022-09-23	755,944.31	755,944.31	0.00	755,944.31	755,944.31	0.00	02 METRO CUADRADO	1,061.00		5 ALUMNO	2,557	2,557	100	100.00
56631/ 0039 124202	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	292 PRIMARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y PATIOS EN LA PRIMARIA AMADO NERVO Y O MANUEL FELIX FERNANDEZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2022-07-26	2022-09-23	1,098,733.24	1,098,733.24	0.00	1,098,733.24	1,098,733.24	0.00	02 METRO CUADRADO	1,340.00		5 ALUMNO	3,044	3,044	100	100.00



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 95,780,246.00 REINTEGRO: \$ 606,539.71 INTERESES: \$ 355,941.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
56642/ 0040 122140	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ZUMPANGO ENTRE LAS CALLES TEJUPILCO Y SANTA CRUZ ATIZAPÁN EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION	CONTRAT O	2022-07-27	2022-09-09	4,091,417.57	4,091,417.57	0.00	4,091,417.57	4,091,417.57	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,838.00		3 POBLAD O	1,098	4,747	100	100.00
56645/ 0041 78729	04 SAL	16 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	C REHABILIT ACION DIRECTA	160 DISPENSARIO MEDICO	REHABILITACIÓN DE LA CLINICA DIF TULTITLÁN CABECERA EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN BARTOLO / CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN BARTOLO	CONTRAT O	2022-06-27	2022-09-24	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	864.00		3 POBLAD O	8,789	37,468	100	100.00
56646/ 0042 78788	04 SAL	16 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	C REHABILIT ACION DIRECTA	160 DISPENSARIO MEDICO	REHABILITACIÓN DE LA CLINICA DIF TULTITLÁN AMPLIACIÓN BUENAVISTA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA / COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA	CONTRAT O	2022-06-27	2022-09-24	499,578.81	499,578.81	0.00	499,578.81	499,578.81	0.00	01 METRO LINEAL	72.00		3 POBLAD O	9,027	37,618	100	100.00
56647/ 0043 79959	04 SAL	16 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	C REHABILIT ACION DIRECTA	160 DISPENSARIO MEDICO	REHABILITACIÓN DE LA CLINICA DIF TESORO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL TESORO / COLONIA EL TESORO	CONTRAT O	2022-06-27	2022-08-10	59,742.89	59,742.89	0.00	59,742.89	59,742.89	0.00	02 METRO C UADRAD O	68.00		3 POBLAD O	10,809	42,535	100	100.00
58142/ 0044 80273	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILIT ACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA BARRIENTOS EN LA CALLE DE COPAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DEL PARQUE / FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS DEL PARQUE II	CONTRAT O	2022-08-29	2022-11-27	4,022,473.51	4,022,473.51	0.00	4,022,473.51	4,022,473.51	0.00	03 METRO CUBICO	500.00		3 POBLAD O	5,321	10,713	100	100.00
58143/ 0045 152223	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUC CION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA BÁRBARA DE LA CALLE SAUCE A CALLE SAN PABLO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS / COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	CONTRAT O	2022-08-25	2022-11-08	606,192.79	606,192.79	0.00	606,192.79	606,192.79	0.00	01 METRO LINEAL	621.00		3 POBLAD O	1,248	4,703	100	100.00
58144/ 0046 135999	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUC CION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CARDENAL Y PAVORREAL ENTRE LAS CALLES JILGUERO Y PAVORREAL Y DE CARDENAL A ALCANFORES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIEN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE / COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	CONTRAT O	2022-08-10	2022-09-23	200,930.24	200,930.24	0.00	200,930.24	200,930.24	0.00	01 METRO LINEAL	271.41		3 POBLAD O	693	2,817	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 95,780,246.00 REINTEGRO: \$ 606,539.71 INTERESES: \$ 355,941.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
58145/ 0047 146546	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE POLOTITLÁN ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y ECATEPEC EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCIÓN	CONTRATO	2022-07-25	2022-08-24	97,508.87	97,508.87	0.00	97,508.87	97,508.87	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		3 POBLADO	1,319	5,641	100	100.00
58146/ 0048 138254	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS AVENIDAS BUENAVISTA Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN / PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN	CONTRATO	2022-08-10	2022-09-23	513,503.70	513,503.70	0.00	513,503.70	513,503.70	0.00	01 METRO LINEAL	211.91		3 POBLADO	1,949	6,321	100	100.00
58163/ 0049 145002	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIRULES ENTRE LAS CALLES PALMAS Y NISPERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE SAN FRANCISCO CHILPAN / COLONIA EL PARAJE	CONTRATO	2022-07-25	2022-08-24	247,577.52	247,577.52	0.00	247,577.52	247,577.52	0.00	01 METRO LINEAL	157.00		3 POBLADO	531	2,254	100	100.00
58164/ 0050 136185	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD / COLONIA LA LIBERTAD	CONTRATO	2022-08-09	2022-09-09	639,039.23	639,039.23	0.00	639,039.23	639,039.23	0.00	01 METRO LINEAL	413.00		3 POBLADO	1,791	5,628	100	100.00
58165/ 0051 80415	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJE 6 ENTRE CALLE 3 Y BOULEVARD CIUDAD LABOR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA / FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS DE CARTAGENA	CONTRATO	2022-10-11	2022-11-24	408,309.87	408,309.87	0.00	408,309.87	408,309.87	0.00	01 METRO LINEAL	574.00		3 POBLADO	1,588	6,589	100	100.00
58166/ 0052 147749	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ANTES 24 DE FEBRERO ENTRE LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA HASTA EL LÍMITE CON EL CANAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN / COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES	CONTRATO	2022-07-25	2022-08-24	120,255.76	120,255.76	0.00	120,255.76	120,255.76	0.00	01 METRO LINEAL	147.00		3 POBLADO	815	2,917	100	100.00
58167/ 0053 152563	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA BÁRBARA DE LA CALLE SAUCE A CALLE SAN PABLO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS / COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	CONTRATO	2022-08-25	2022-11-08	2,174,284.33	2,174,284.33	0.00	2,174,284.33	2,174,284.33	0.00	01 METRO LINEAL	621.00		3 POBLADO	1,248	4,973	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORÍN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250462
TEL: (01722) 6250469

Reporte: AvanceMunicipalPdf de Fecha: 03/04/2023 10:40:51 Págs: 8/11



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 95,780,246.00 REINTEGRO: \$ 606,539.71 INTERESES: \$ 355,941.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
58292/ 0054 136162	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CARDENAL Y PAVORREAL ENTRE LAS CALLES JILGUERO Y PAVORREAL Y DE CARDENAL A ALCANFORES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE / COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-08-10	2022-09-23	794,006.31	794,006.31	0.00	794,006.31	794,006.31	0.00	01 METRO LINEAL	256.45		3 POBLADO	693	2,817	100	100.00
58293/ 0055 147686	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ANTES 24 DE FEBRERO ENTRE LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA HASTA EL LIMITE CON EL CANAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN / COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES	CONTRATO	2022-07-25	2022-08-24	392,051.57	392,051.57	0.00	392,051.57	392,051.57	0.00	01 METRO LINEAL	154.00		3 POBLADO	815	2,917	100	100.00
58294/ 0056 146593	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIRULES ENTRE LAS CALLES PALMAS Y NISPERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE SAN FRANCISCO CHILPAN / COLONIA EL PARAJE	CONTRATO	2022-07-25	2022-08-24	524,652.55	524,652.55	0.00	524,652.55	524,652.55	0.00	01 METRO LINEAL	148.00		3 POBLADO	531	2,254	100	100.00
58295/ 0057 136192	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD / COLONIA LA LIBERTAD	CONTRATO	2022-08-09	2022-09-09	1,272,917.24	1,272,917.24	0.00	1,272,917.24	1,272,917.24	0.00	01 METRO LINEAL	403.00		3 POBLADO	1,791	5,628	100	100.00
58296/ 0058 141810	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS AVENIDAS BUENAVISTA Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN / PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN	CONTRATO	2022-08-10	2022-09-23	687,157.66	687,157.66	0.00	687,157.66	687,157.66	0.00	01 METRO LINEAL	276.96		3 POBLADO	1,949	6,321	100	100.00
58297/ 0059 151658	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJE 6 ENTRE CALLE 3 Y BOULEVARD CIUDAD LABOR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA / FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS DE CARTAGENA	CONTRATO	2022-10-11	2022-11-24	693,059.73	693,059.73	0.00	693,059.73	693,059.73	0.00	01 METRO LINEAL	574.00		3 POBLADO	815	6,588	100	100.00
58298/ 0060 152630	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANTA BÁRBARA DE LA CALLE SAUCE A CALLE SAN PABLO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS / COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	CONTRATO	2022-08-25	2022-11-08	6,881,887.09	6,881,887.09	0.00	6,881,887.08	6,881,887.08	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,883.00		3 POBLADO	4,703	100	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORÍN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469

Reporte: AvanceMunicipalPdf de 2022-03-19 10:00:00



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 95,780,246.00 REINTEGRO: \$ 606,539.71 INTERESES: \$ 355,941.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
58299/ 0061 136176	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES CARDENAL Y PAVORREAL ENTRE LAS CALLES JILGUERO Y PAVORREAL Y DE CARDENAL A ALCANFOR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE / COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-08-10	2022-09-23	2,782,198.95	2,782,198.95	0.00	2,782,198.95	2,782,198.95	0.00	02 METRO CUADRO	1,563.40		3 POBLADO	693	2,817	100	100.00
58300/ 0062 137863	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD / COLONIA LA LIBERTAD	CONTRATO	2022-08-09	2022-09-09	4,554,450.15	4,554,450.15	0.00	4,554,450.15	4,554,450.15	0.00	02 METRO CUADRO	3,174.00		3 POBLADO	1,791	5,628	100	100.00
58303/ 0063 141839	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS AVENIDAS BUENAVISTA Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN / PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN	CONTRATO	2022-08-10	2022-09-23	4,777,155.01	4,777,155.01	0.00	4,777,155.01	4,777,155.01	0.00	02 METRO CUADRO	2,221.90		3 POBLADO	1,949	6,321	100	100.00
58967/ 0064 151971	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 1RA. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 1RA SECCION	CONTRATO	2022-09-05	2022-10-04	62,123.21	62,123.21	0.00	62,123.21	62,123.21	0.00	02 METRO CUADRO	47.65		7 FAMILIA	2	12	100	100.00
58968/ 0065 152125	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2022-09-05	2022-10-04	74,704.30	74,704.30	0.00	74,704.30	74,704.30	0.00	02 METRO CUADRO	57.30		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
58969/ 0066 152221	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	CONTRATO	2022-09-05	2022-10-04	19,554.16	19,554.16	0.00	19,554.16	19,554.16	0.00	02 METRO CUADRO	15.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
58971/ 0067 152428	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SOLIDARIDAD 1RA. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 1RA SECCION	CONTRATO	2022-09-05	2022-10-04	55,200.35	55,200.35	0.00	55,200.35	55,200.35	0.00	02 METRO CUADRO	42.34		7 FAMILIA	2	12	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 95,780,246.00 REINTEGRO: \$ 606,539.71 INTERESES: \$ 355,941.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
58972/ 0068 152607	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS RINCONADA SAN MARCOS AMPLIACIÓN SAN MARCOS Y AMPLIACIÓN EL FRESNO / COLONIA AMPLIACION EL FRESNO COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	CONTRATO	2022-09-05	2022-10-04	181,713.83	181,713.83	0.00	181,713.83	181,713.83	0.00	02 METRO CUADRO	142.32		7 FAMILIA	3	18	100	100.00
59064/ 0069 151664	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE ONCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIOS SAN JUAN, BELEM, LOS REYES Y SANTIAGUITO / CABECERA MUNICIPAL BARRIO BELEM CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS REYES CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTIAGUITO	CONTRATO	2022-09-07	2022-12-05	109,915.63	109,915.63	0.00	109,915.63	109,915.63	0.00	17 PIEZA	11.00		7 FAMILIA	11	66	100	100.00
59066/ 0070 152013	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD LAZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LAZARO CÁRDENAS / COLONIA LAZARO CÁRDENAS	CONTRATO	2022-09-07	2022-12-05	89,930.97	89,930.97	0.00	89,930.97	89,930.97	0.00	17 PIEZA	9.00		7 FAMILIA	9	54	100	100.00
59068/ 0071 155788	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE VEINTISIETE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIAS SOLIDARIDAD 1RA. SECCIÓN 2DA. SECCIÓN Y 3RA SECCIÓN. / COLONIA SOLIDARIDAD 1RA SECCION COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION	CONTRATO	2022-09-07	2022-12-05	269,792.91	269,792.91	0.00	269,792.91	269,792.91	0.00	17 PIEZA	27.00		7 FAMILIA	27	162	100	100.00
59072/ 0072 156454	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE SESENTA Y NUEVE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLOS SAN MATEO CUAUTEPEC Y SANTA MARIA CUAUTEPEC Y COLONIAS SOLIDARIDAD 1RA. SECCIÓN Y LA MARISCALA / COLONIA LA MARISCALA COLONIA SOLIDARIDAD 1RA SECCION	CONTRATO	2022-09-07	2022-12-05	689,471.46	689,471.46	0.00	689,471.46	689,471.46	0.00	17 PIEZA	69.00		7 FAMILIA	69	414	100	100.00
59073/ 0073 161277	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y CUATRO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2022-09-07	2022-12-05	439,662.52	439,662.52	0.00	439,662.52	439,662.52	0.00	17 PIEZA	44.00		7 FAMILIA	44	264	100	100.00




TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 95,780,246.00 REINTEGRO: \$ 606,539.71 INTERESES: \$ 355,941.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
59074/ 0074 161686	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE SESENTA Y SIETE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN / FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCION	CONTRATO	2022-09-07	2022-12-05	669,486.11	669,486.11	0.00	669,486.11	669,486.11	0.00	17 PIEZA	67.00		7 FAMILIA	67	402	100	100.00
59075/ 0075 162072	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 2DA. SECCIÓN / FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 2DA SECCION	CONTRATO	2022-09-07	2022-12-05	99,923.30	99,923.30	0.00	99,923.30	99,923.30	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	60	100	100.00
59076/ 0076 162434	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTOS LAS TORTOLAS Y LOS FAROLES Y CONDOMINIO LOTE 3 PONIENTE / FRACCIONAMIENTO LAS TORTOLAS	CONTRATO	2022-09-07	2022-12-05	49,961.65	49,961.65	0.00	49,961.65	49,961.65	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	30	100	100.00
59077/ 0077 167585	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA Y SEIS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS RINCONADA SAN MARCOS, AMPLIACIÓN SAN MARCOS, AMPLIACIÓN BUENAVISTA, AMPLIACIÓN BUENAVISTA 1RA SECCIÓN, LA SARDÑA, AMPLIACIÓN EL TESORO, EL TESORO Y SIERRA DE GUADALUPE / COLONIA AMPLIACIÓN BUENA VISTA 1RA, SECCIÓN COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA COLONIA AMPLIACION EL TESORO COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS COLONIA EL TESORO COLONIA LA SARDÑA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-09-07	2022-12-05	559,570.48	559,570.48	0.00	559,570.48	559,570.48	0.00	17 PIEZA	56.00		7 FAMILIA	56	336	100	100.00




TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 95,780,246.00 REINTEGRO: \$ 606,539.71 INTERESES: \$ 355,941.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
59079/ 0078 167586	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y OCHO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS FIMESA I FERROCARRILERA MARIANO ESCOBEDO EL PARAJE SAN FRANCISCO CHILPAN FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR Y UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DEL PARQUE / COLONIA EL PARAJE COLONIA FERROCARRILERA COLONIA FIMESA I (EL PARAJE) COLONIA MARIANO ESCOBEDO FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR FRACCIONAMIENTO CONJUNTO HAB. LOMAS DEL PARQUE PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN	CONTRATO	2022-09-07	2022-12-05	479,631.84	479,631.84	0.00	479,631.84	479,631.84	0.00	17 PIEZA	48.00		7 FAMILIA	48	288	100	100.00
59080/ 0079 168019	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y TRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS LA LIBERTAD BELLO HORIZONTE AMPLIACIÓN EL FRESNO BENITO JUÁREZ EJIDO DE BUENAVISTA BUENAVISTA PARTE ALTA Y BUENAVISTA PARTE BAJA FRACCIONAMIENTO LA LOMA CONDOMINIO ZAKARA Y PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN / COLONIA AMPLIACION EL FRESNO COLONIA BELLO HORIZONTE COLONIA BENITO JUÁREZ COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA COLONIA LA LIBERTAD EJIDO BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LA LOMA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN	CONTRATO	2022-09-07	2022-12-05	429,670.62	429,670.62	0.00	429,670.62	429,670.62	0.00	17 PIEZA	43.00		7 FAMILIA	43	258	100	100.00
59083/ 0080 168738	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE ONCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS RECURSOS HIDRÁULICOS Y LOS REYES FRACCIONAMIENTO COCEM I Y CONDOMINIO PRIVADA SAN MARCOS Y UNIDAD ELECTRICISTAS / COLONIA LOS REYES COLONIA RECURSOS HIDRÁULICOS FRACCIONAMIENTO COCEM UNIDAD HABITACIONAL ELECTRICISTAS	CONTRATO	2022-09-07	2022-12-05	109,915.63	109,915.63	0.00	109,915.63	109,915.63	0.00	17 PIEZA	11.00		7 FAMILIA	11	66	100	100.00
59101/ 0081 146629	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC / PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC	CONTRATO	2022-09-07	2022-11-05	322,663.86	322,663.86	0.00	322,663.86	322,663.86	0.00	02 METRO CUADRAD O	48.00		7 FAMILIA	3	18	100	100.00



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 95,780,246.00 REINTEGRO: \$ 606,539.71 INTERESES: \$ 355,941.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
59102/ 0082 148831	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2022-09-07	2022-11-05	430,218.47	430,218.47	0.00	430,218.47	430,218.47	0.00	02 METRO CUADRA DO	64.00		7 FAMILIA	4	24	100	100.00
59103/ 0083 148838	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS / COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	CONTRATO	2022-09-07	2022-11-05	215,109.24	215,109.24	0.00	215,109.24	215,109.24	0.00	02 METRO CUADRA DO	32.00		7 FAMILIA	2	12	100	100.00
59105/ 0084 148939	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 1RA. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 1RA SECCION	CONTRATO	2022-09-07	2022-11-05	78,124.14	78,124.14	0.00	78,124.14	78,124.14	0.00	02 METRO CUADRA DO	3.38		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
59107/ 0085 148958	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN / CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN	CONTRATO	2022-09-07	2022-11-05	78,124.14	78,124.14	0.00	78,124.14	78,124.14	0.00	02 METRO CUADRA DO	3.38		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
59108/ 0086 148969	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2022-09-07	2022-11-05	78,124.14	78,124.14	0.00	78,124.14	78,124.14	0.00	02 METRO CUADRA DO	3.38		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
59109/ 0087 148972	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS / COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	CONTRATO	2022-09-07	2022-11-05	156,248.28	156,248.28	0.00	156,248.28	156,248.28	0.00	02 METRO CUADRA DO	6.75		7 FAMILIA	2	12	100	100.00
59147/ 0088 151398	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	220 SANITARIOS CON BIODIGESTORES	CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES PARA SANITARIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD LAS CHINAMPAS COLONIA LAS CHINAMPAS / COLONIA LAS CHINAMPAS	CONTRATO	2022-09-05	2022-10-05	337,834.19	337,834.19	0.00	337,834.19	337,834.19	0.00	17 PIEZA	7.00		7 FAMILIA	7	42	100	100.00
59148/ 0089 231952	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO EN AULAS EN LA SECUNDARIA GENERAL NO. 82 ROSARIO CASTELLANOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN / PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN	CONTRATO	2022-10-11	2022-11-09	892,934.96	892,934.96	0.00	892,934.96	892,934.96	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,344.50		5 ALUMNO	6,320	6,320	100	100.00
59967/ 0090 328524	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ISLA MUJERES ENTRE AV ISLAS CANARIAS Y CALLE ISLAS TERRANOVA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA VILLA ESMERALDA / COLONIA VILLA ESMERALDA	CONTRATO	2022-12-05	2022-12-31	255,181.78	255,181.78	0.00	255,181.78	255,181.78	0.00	01 METRO LINEAL	154.57		3 POBLADO	624	1,742	100	100.00



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 95,780,246.00 REINTEGRO: \$ 606,539.71 INTERESES: \$ 355,941.00

Detos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
59968/ 0091 328635	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ISLA MAGDALENA ENTRE AV COZUMEL Y AV DE LAS ISLAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA VILLA ESMERALDA / COLONIA VILLA ESMERALDA	CONTRAT O	2022-12-05	2022-12-31	299,834.53	299,834.53	0.00	299,834.53	299,834.53	0.00	01 METRO LINEAL	216.59		3 POBLAD O	442	1,261	100	100.00
59969/ 0092 328772	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISLA MUJERES ENTRE AV ISLAS CANARIAS Y CALLE ISLAS TERRANOVA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA VILLA ESMERALDA / COLONIA VILLA ESMERALDA	CONTRAT O	2022-12-05	2022-12-31	449,456.86	449,456.86	0.00	449,456.86	449,456.86	0.00	01 METRO LINEAL	157.97		3 POBLAD O	624	1,742	100	100.00
59970/ 0093 328824	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISLA MAGDALENA ENTRE AV COZUMEL Y AV DE LAS ISLAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA VILLA ESMERALDA / COLONIA VILLA ESMERALDA	CONTRAT O	2022-12-05	2022-12-31	538,776.93	538,776.93	0.00	538,776.93	538,776.93	0.00	01 METRO LINEAL	225.35		3 POBLAD O	442	1,261	100	100.00
59971/ 0094 328857	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ISLA MUJERES ENTRE AV ISLAS CANARIAS Y CALLE ISLAS TERRANOVA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA VILLA ESMERALDA / COLONIA VILLA ESMERALDA	CONTRAT O	2022-12-05	2022-12-31	235,858.55	235,858.55	0.00	235,858.55	235,858.55	0.00	01 METRO LINEAL	328.26		3 POBLAD O	624	1,742	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 94									95,173,706.29	95,173,706.29	0.00	95,173,706.28	95,173,706.28	0.00								9400

Complementarios: 14

Directa: 80

LICENCIADA EN
SOCIOLOGÍA ELENA
GARCÍA MARTÍNEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL
2022 - 2024

PRESIDENCIA

LIC. LILIA GABRIELA
LOPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL

ING. GERARDO
ADALBERTO OLVERA
RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

MTRA. EDNA ARIADNA
MARTÍNEZ TORRES
CONTRALORA MUNICIPAL

