

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 121,583,697.00 REINTEGRO: \$ 77,002.57 INTERESES: \$ 512,535.26

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
62194/ 0001 317	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA 5TA CDA DE CIRUELOS Y 4A CDA DE CIRUELOS ENTRE CALLES CIRUELOS Y PIRULES EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS (ZONA HORNOS)	CONTRATO	2023-02-14	2023-04-29	3,629,603.24	3,629,603.24	0.00	3,629,603.24	3,629,603.24	0.00	02 METRO CUADRADO	2,216.28		3 POBLADO	41	115	100	100.00
62197/ 0002 864	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA DEL RIO Y/O PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y AVENIDA DE LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS LA LIBERTAD, EJIDO DE BUENAVISTA Y BELLO HORIZONTE / COLONIA BELLO HORIZONTE COLONIA LA LIBERTAD EJIDO BUENAVISTA	CONTRATO	2023-02-14	2023-04-29	7,027,585.00	7,027,585.00	0.00	7,027,585.00	7,027,585.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3,148.50		3 POBLADO	397	1,495	100	100.00
62199/ 0003 4705	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AGUILA REAL ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE AGUILA AZTECA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE / COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	CONTRATO	2023-02-27	2023-04-27	2,078,197.60	2,078,197.60	0.00	2,078,197.60	2,078,197.60	0.00	02 METRO CUADRADO	975.32		3 POBLADO	61	218	100	100.00
62200/ 0004 4783	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROL. COLIBRI ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE COLIBRI EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE / COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	CONTRATO	2023-02-27	2023-04-27	2,323,553.34	2,323,553.34	0.00	2,323,553.34	2,323,553.34	0.00	02 METRO CUADRADO	1,523.58		3 POBLADO	82	305	100	100.00

ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO

15 ABR 2024

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 121,583,697.00 REINTEGRO: \$ 77,002.57 INTERESES: \$ 512,535.26

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
62201/ 0005 873	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUC CION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROCA ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y CALLE COLORINES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN / FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCION	CONTRAT O	2023-02-13	2023-04-13	873,851.18	873,851.18	0.00	873,851.18	873,851.18	0.00	01 METRO LINEAL	215.00		3 POBLAD O	90	309	100	100.00
62202/ 0006 907	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUC CION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DEL CANAL ENTRE CALLE LARA CAMACHO Y CONGRESO DE ANAHUAC EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO GUSTAVO BAZ Y UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN / CONDOMINIO GUSTAVO BAZ/FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 2DA SECCION	CONTRAT O	2023-02-13	2023-04-13	1,732,652.09	1,732,652.09	0.00	1,732,652.09	1,732,652.09	0.00	01 METRO LINEAL	273.01		3 POBLAD O	30	127	100	100.00
62203/ 0007 941	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUC CION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VALLE DEL PINO ENTRE CALLE VALLE DE LOS CIPRESSES A AVENIDA VALLE DE LOS EUCALIPTOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE / FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE	CONTRAT O	2023-02-14	2023-04-14	792,618.92	792,618.92	0.00	792,618.92	792,618.92	0.00	01 METRO LINEAL	204.00		3 POBLAD O	33	135	100	100.00
62204/ 0008 4870	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TULTEPEC ENTRE AVENIDA MONEDA Y CALLE TENANCINGO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA SARDAÑA / COLONIA LA SARDAÑA	CONTRAT O	2023-02-28	2023-04-13	1,322,256.09	1,322,256.09	0.00	1,322,256.09	1,322,256.09	0.00	02 METRO C UADRAD O	845.90		3 POBLAD O	59	243	100	100.00

15 ABR 2024

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE
PROGRAMAS DE GOBIERNO

Hora: Recibe:

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6230482
TEL: (01722) 6230469

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 121,583,697.00 REINTEGRO: \$ 77,002.57 INTERESES: \$ 512,535.26

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
62939/ 0009 9579	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA Y PAVIMENTACIÓN DE LOS RETORNOS DE LA AVENIDA LAS TORRES TAMBIEN CONOCIDA COMO ROSARIO IBARRA DE PIEDRA ENTRE LA AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE JARDÍN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS AMPLIACIÓN SAN MARCOS AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2A SECCIÓN EL TESORO Y COLONIA SIERRA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SANTA MARIA DE GUADALUPE / COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA 2DA SECCION COLONIA AMPLIACION EL TESORO COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS COLONIA EL TESORO COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	CONTRATO	2023-02-27	2023-05-12	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	567.60		3 POBLADO	6,972	31,678	100	100.00
62941/ 0010 21250	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SOSTENES ROCHA ENTRE AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA FERROCARRILERA MARIANO ESCOBEDO / COLONIA FERROCARRILERA COLONIA MARIANO ESCOBEDO	CONTRATO	2023-03-27	2023-05-25	6,336,106.28	6,336,106.28	0.00	6,336,106.28	6,336,106.28	0.00	02 METRO CUADRAD O	2,101.39		3 POBLADO	166	643	100	100.00
62944/ 0011 22006	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LOS PIRULES TAMBIEN CONOCIDA COMO CALLE ÉBANO ENTRE CALLES PALMITAS Y ENCINO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA SECCIÓN / COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA 2DA SECCION	CONTRATO	2023-03-27	2023-05-25	3,218,000.00	3,218,000.00	0.00	3,218,000.00	3,218,000.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	1,566.63		3 POBLADO	178	693	100	100.00

ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO

15 ABR 2024

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 121,583,697.00 REINTEGRO: \$ 77,002.57 INTERESES: \$ 512,535.26

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
62946/ 0012 21819	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DURAZNOS DE BOULEVARD REFORMA A SU TÉRMINO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE SAN FRANCISCO CHILPAN / COLONIA EL PARAJE	CONTRAT O	2023-03-27	2023-05-25	2,760,221.98	2,760,221.98	0.00	2,760,221.98	2,760,221.98	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,549.02		3 POBLAD O	177	594	100	100.00
62947/ 0013 23238	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CHALCO ENTRE CALLES NOPALTEPEC Y TEMOAYA EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION	CONTRAT O	2023-03-27	2023-06-09	8,084,759.63	8,084,759.63	0.00	8,084,759.63	8,084,759.63	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,361.06		3 POBLAD O	73	292	100	100.00
62950/ 0014 22654	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPANA ENTRE AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA Y AVENIDA SANTA CECILIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL TESORO / COLONIA EL TESORO	CONTRAT O	2023-03-27	2023-05-25	837,015.62	837,015.62	0.00	837,015.62	837,015.62	0.00	02 METRO C UADRAD O	458.13		3 POBLAD O	42	153	100	100.00
62952/ 0015 23556	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE EJIDO DE SANTA MARIA CUAUTEPEC / EJIDO SANTA MARIA CUAUTEPEC	CONTRAT O	2023-03-27	2023-05-10	1,648,393.28	1,648,393.28	0.00	1,648,393.28	1,648,393.28	0.00	02 METRO C UADRAD O	548.90		5 ALUMNO	1	599	100	100.00
62954/ 0016 24588	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA SECUNDARIA MAXIMINO MARTÍNEZ NO. 137 EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC / PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC	CONTRAT O	2023-03-27	2023-05-10	1,643,413.84	1,643,413.84	0.00	1,643,413.84	1,643,413.84	0.00	02 METRO C UADRAD O	548.90		5 ALUMNO	1	459	100	100.00

15 ABR 2024

Hora: Recibe:

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 121,583,697.00 REINTEGRO: \$ 77,002.57 INTERESES: \$ 512,535.26

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
64892/ 0017 48181	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PETUNIAS ENTRE AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO Y CALLE MARGARITAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LOTE 47 / CONDOMINIO LOTE 47 (EL RELOJ RESIDENCIAL)	CONTRATO	2023-05-08	2023-07-06	4,996,716.77	4,996,716.77	0.00	4,996,716.77	4,996,716.77	0.00	01 METRO LINEAL	287.00		3 POBLADO	469	1,576	100	100.00
64893/ 0018 48494	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NARCISO ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y CALLE PETUNIAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN / FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCION	CONTRATO	2023-05-08	2023-07-06	2,429,188.92	2,429,188.92	0.00	2,429,188.92	2,429,188.92	0.00	01 METRO LINEAL	148.71		3 POBLADO	94	248	100	100.00
64894/ 0019 48533	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE SINAI ENTRE LAS CALLES ACULCO Y MONTE DE LOS OLIVOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC, EJIDO DE SAN MATEO CUAUTEPEC COLONIA LA MARISCALA / COLONIA LA MARISCALA	CONTRATO	2023-05-08	2023-07-06	576,848.77	576,848.77	0.00	576,848.77	576,848.77	0.00	01 METRO LINEAL	137.00		3 POBLADO	33	153	100	100.00
64895/ 0020 48576	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TÉCNICOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA / COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	ADMINISTRACION	2023-05-08	2023-07-06	402,093.47	402,093.47	0.00	402,093.47	402,093.47	0.00	01 METRO LINEAL	137.00		3 POBLADO	13	56	100	100.00
64896/ 0021 115129	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA SILVIA NOVOA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO ALBORADA II / FRACCIONAMIENTO ALBORADA II	CONTRATO	2023-07-15	2023-09-27	453,093.22	453,093.22	0.00	453,093.22	453,093.22	0.00	02 METRO CUADRADO	564.00		5 ALUMNO	56	193	100	100.00

ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 ABR 2024

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO

Recebe: _____

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 121,583,697.00 REINTEGRO: \$ 77,002.57 INTERESES: \$ 512,535.26

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
64898/ 0022 180198	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN / FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 2DA SECCION	CONTRATO	2023-07-15	2023-09-27	389,843.53	389,843.53	0.00	389,843.53	389,843.53	0.00	02 METRO CUADRO	107.83		5 ALUMNO	214	748	100	100.00
64899/ 0023 179717	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO ALBORADA I / FRACCIONAMIENTO ALBORADA I	CONTRATO	2023-07-15	2023-09-27	540,956.27	540,956.27	0.00	540,956.27	540,956.27	0.00	02 METRO CUADRO	152.69		5 ALUMNO	107	374	100	100.00
64900/ 0024 114802	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	292 PRIMARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA Y PATIOS EN LA SECUNDARIA JUAN RULFO EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN TAMBIÉN CONOCIDA COMO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA / FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE	CONTRATO	2023-07-05	2023-09-17	590,430.35	590,430.35	0.00	590,430.35	590,430.35	0.00	02 METRO CUADRO	488.30		5 ALUMNO	145	507	100	100.00
64901/ 0025 115111	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	226 SECUNDARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN LA SECUNDARIA CARMEN SERDAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE / FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE	CONTRATO	2023-07-05	2023-09-17	360,286.30	360,286.30	0.00	360,286.30	360,286.30	0.00	02 METRO CUADRO	52.00		5 ALUMNO	154	540	100	100.00
64902/ 0026 115264	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS HORACIO ZUÑIGA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE / FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE	CONTRATO	2023-07-05	2023-09-17	633,767.33	633,767.33	0.00	633,767.33	633,767.33	0.00	02 METRO CUADRO	1,088.00		5 ALUMNO	65	229	100	100.00
64903/ 0027 115295	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS GRISELDA ALVAREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE / FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE	CONTRATO	2023-07-05	2023-09-17	328,147.21	328,147.21	0.00	328,147.21	328,147.21	0.00	02 METRO CUADRO	424.40		5 ALUMNO	35	124	100	100.00
64904/ 0028 111647	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA / COLONIA INDEPENDENCIA	CONTRATO	2023-07-12	2023-09-24	466,576.86	466,576.86	0.00	466,576.86	466,576.86	0.00	02 METRO CUADRO	779.00		5 ALUMNO	109	380	100	100.00
64905/ 0029 111922	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA A E P EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA SARDANA / COLONIA LA SARDANA	CONTRATO	2023-07-13	2023-09-25	99,730.58	99,730.58	0.00	99,730.58	99,730.58	0.00	02 METRO CUADRO	104.50		5 ALUMNO	46	137	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORÍN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469

15 ABR 2024
Reporte: AvanceMunicipalPdo de Fecha: 10/04/2024 10:56:20 Página 6/16

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO

Hor: Recibe:

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 121,583,697.00 REINTEGRO: \$ 77,002.57 INTERESES: \$ 512,535.26

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
64906/ 0030 112171	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	292 PRIMARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA Y CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA PROFRA AGRIPI GARCÍA ESTRADA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA CAÑADA / FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA CAÑADA	CONTRATO	2023-07-13	2023-09-25	1,082,134.12	1,082,134.12	0.00	1,082,134.12	1,082,134.12	0.00	02 METRO CUADRO	745.00		5 ALUMNO	361	1,266	100	100.00
64907/ 0031 113091	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA LIC ISIDRO FABELA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS / COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	CONTRATO	2023-07-12	2023-09-24	619,324.06	619,324.06	0.00	619,324.06	619,324.06	0.00	02 METRO CUADRO	1,065.00		5 ALUMNO	127	445	100	100.00
64908/ 0032 110180	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO Y RAMPAS DE ACCESO EN LA PRIMARIA FILIBERTO NAVAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA VALLE DE TULES / COLONIA VALLE DE TULES	CONTRATO	2023-07-20	2023-10-02	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	654.66		5 ALUMNO	218	763	100	100.00
64909/ 0033 113167	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE / COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE	CONTRATO	2023-07-12	2023-09-24	483,664.04	483,664.04	0.00	483,664.04	483,664.04	0.00	02 METRO CUADRO	580.00		5 ALUMNO	170	596	100	100.00
65949/ 0034 174738	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPAN ENTRE LAS AVENIDAS DE LA PERLA Y ROSARIO IBARRA DE PIEDRA Y/O DE LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN EL TESORO / COLONIA AMPLIACIÓN EL TESORO	CONTRATO	2023-08-01	2023-09-14	1,387,183.07	1,387,183.07	0.00	1,387,183.07	1,387,183.07	0.00	01 METRO LINEAL	325.00		3 POBLADO	191	706	100	100.00
65952/ 0035 215411	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALONDRAS ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y TÓRTOLAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LAS TÓRTOLAS / FRACCIONAMIENTO LAS TÓRTOLAS	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-28	1,528,766.06	1,528,766.06	0.00	1,528,766.06	1,528,766.06	0.00	01 METRO LINEAL	517.00		3 POBLADO	196	496	100	100.00
66531/ 0037 184290	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIAS SOLIDARIDAD 2DA. SECCIÓN Y SOLIDARIDAD 3RA. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION / COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-14	138,480.45	138,480.45	0.00	138,480.45	138,480.45	0.00	02 METRO CUADRO	92.77		7 FAMILIA	2	10	100	100.00

ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
15 ABR 2024

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 121,583,697.00 REINTEGRO: \$ 77,002.57 INTERESES: \$ 512,535.26

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
66532/ 0038 184390	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIOS DE BELEM Y SAN JUAN / CABECERA MUNICIPAL BARRIO BELEM CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-14	241,199.04	241,199.04	0.00	241,199.04	241,199.04	0.00	02 METRO CUADRAD O	160.10		7 FAMILIA	4	22	100	100.00
66533/ 0039 184725	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE SEIS TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC / PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-14	305,442.02	305,442.02	0.00	305,442.02	305,442.02	0.00	02 METRO CUADRAD O	202.21		3 POBLADO	6	28	100	100.00
66534/ 0040 184823	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LA CONCEPCIÓN / CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CONCEPCION	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-14	56,784.64	56,784.64	0.00	56,784.64	56,784.64	0.00	02 METRO CUADRAD O	39.22		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
66535/ 0041 185244	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE / COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-14	67,601.13	67,601.13	0.00	67,601.13	67,601.13	0.00	02 METRO CUADRAD O	46.31		7 FAMILIA	2	14	100	100.00
66536/ 0042 185475	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-14	42,291.44	42,291.44	0.00	42,291.44	42,291.44	0.00	02 METRO CUADRAD O	29.72		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
66537/ 0043 185577	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CARDENAS LOS HORNO COLONIAS EL CUEYAMIL Y LÁZARO CÁRDENAS / COLONIA EL CUEYAMIL COLONIA LAZARO CARDENAS (ZONA HORNO)	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-14	73,550.97	73,550.97	0.00	73,550.97	73,550.97	0.00	02 METRO CUADRAD O	50.21		7 FAMILIA	2	10	100	100.00

15 ABR 2024

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 121,583,697.00 REINTEGRO: \$ 77,002.57 INTERESES: \$ 512,535.26

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
66538/ 0044 185933	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE DOCE TECHOS FIRMES Y DOS PISOS FIRMES EN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS SANTA MARIA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE RINCONADA SAN MARCOS AMPLIACIÓN SAN MARCOS AMPLIACION BUENAVISTA OJO DE AGUA Y LA LIBERTAD / COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS COLONIA LA LIBERTAD COLONIA OJO DE AGUA PRIMERA SECCION COLONIA RINCONADA SAN MARCOS COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-14	813,979.31	813,979.31	0.00	813,979.31	813,979.31	0.00	02 METRO CUADRA DO	507.96		7 FAMILIA	13	62	100	100.00
66539/ 0045 217828	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES Y CUATRO PISOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-14	331,804.91	331,804.91	0.00	331,804.91	331,804.91	0.00	02 METRO CUADRA DO	183.74		7 FAMILIA	5	24	100	100.00
66540/ 0046 217946	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES Y DOS PISOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS AMPLIACIÓN EL FRESNO LA JOYA Y PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN / COLONIA AMPLIACION EL FRESNO COLONIA LA JOYA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-14	176,614.63	176,614.63	0.00	176,614.63	176,614.63	0.00	02 METRO CUADRA DO	64.84		7 FAMILIA	4	22	100	100.00
66566/ 0047 194229	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 3RA. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-14	112,225.28	112,225.28	0.00	112,225.28	112,225.28	0.00	02 METRO CUADRA DO	16.00		7 FAMILIA	1	4	100	100.00
66583/ 0048 218138	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS BAÑOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS BENITO JUAREZ SAN MARCOS Y SANTA MARIA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE / COLONIA BENITO JUAREZ COLONIA RINCONADA SAN MARCOS COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-14	246,939.13	246,939.13	0.00	246,939.13	246,939.13	0.00	02 METRO CUADRA DO	10.71		7 FAMILIA	3	12	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO

15 ABR 2024

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469

Subdirección de Normatividad de Programas de Gobierno

PROGRAMAS DE GOBIERNO

Hor: Recib:

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 121,583,697.00 REINTEGRO: \$ 77,002.57 INTERESES: \$ 512,535.26

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
66587/ 0049 218224	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-14	78,814.39	78,814.39	0.00	78,814.39	78,814.39	0.00	02 METRO CUADRA DO	3.57		7 FAMILIA	1	3	100	100.00
66590/ 0050 220764	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLOS SAN MATEO CUAUTEPEC Y SANTA MARIA CUAUTEPEC / PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-14	582,118.29	582,118.29	0.00	582,118.29	582,118.29	0.00	02 METRO CUADRA DO	80.00		7 FAMILIA	5	30	100	100.00
66594/ 0051 221393	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS / COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-14	347,171.78	347,171.78	0.00	347,171.78	347,171.78	0.00	02 METRO CUADRA DO	48.00		7 FAMILIA	3	11	100	100.00
66598/ 0052 221429	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-14	229,698.52	229,698.52	0.00	229,698.52	229,698.52	0.00	02 METRO CUADRA DO	32.00		7 FAMILIA	2	10	100	100.00
66604/ 0053 218046	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS BAÑOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLOS SAN MATEO CUAUTEPEC Y SANTA MARIA CUAUTEPEC Y COLONIA SOLIDARIDAD 1RA. SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 1RA SECCION PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-14	331,001.51	331,001.51	0.00	331,001.51	331,001.51	0.00	02 METRO CUADRA DO	14.28		7 FAMILIA	4	17	100	100.00
67117/ 0054 224135	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CALIMAYA ENTRE LAS CALLES SAN MATEO CUAUTEPEC Y LOS REYES LA PAZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SOLIDARIDAD 1A SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 1RA SECCION	CONTRATO	2023-09-25	2023-12-08	4,313,744.92	4,313,744.92	0.00	4,313,744.92	4,313,744.92	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,240.90		3 POBLADO	115	443	100	100.00

15 ABR 2024

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 121,583,697.00 REINTEGRO: \$ 77,002.57 INTERESES: \$ 512,535.26

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
67118/ 0055 224794	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PAVORREAL ENTRE LAS CALLES COLIBRI Y QUETZAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE / COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	CONTRAT O	2023-09-25	2023-12-08	4,124,796.01	4,124,796.01	0.00	4,124,796.01	4,124,796.01	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,158.60		3 POBLAD O	134	531	100	100.00
67119/ 0056 225530	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUC CION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES QUERETARO Y INSURGENTES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD / COLONIA LA LIBERTAD	CONTRAT O	2023-09-25	2023-12-08	534,603.82	534,603.82	0.00	534,603.82	534,603.82	0.00	01 METRO LINEAL	123.48		3 POBLAD O	51	191	100	100.00
67120/ 0057 235937	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SAN PABLO ENTRE EJE 3 Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRAT O	2023-09-25	2023-12-31	16,685,018.37	16,685,018.37	0.00	16,685,018.37	16,685,018.37	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,901.39		3 POBLAD O	1,902	6,110	100	100.00
67121/ 0058 284068	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DEL CANAL DE CARTAGENA TRAMO DE LA CALLE LAGO MAYOR A CALLE ALVARO OBREGON EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNO COLONIA CUEYAMIL / COLONIA EL CUEYAMIL	CONTRAT O	2023-09-25	2023-12-08	832,051.01	832,051.01	0.00	832,051.01	832,051.01	0.00	02 METRO C UADRAD O	504.50		3 POBLAD O	954	3,337	100	100.00
67130/ 0059 226474	18 VIV	MV MEJORAMIEN TO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIAS SOLIDARIDAD 2A SECCIÓN Y SOLIDARIDAD 3A SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION	CONTRAT O	2023-10-09	2023-12-22	90,389.40	90,389.40	0.00	90,389.40	90,389.40	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	60	100	100.00
67131/ 0060 227034	18 VIV	MV MEJORAMIEN TO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS / COLONIA LAZARO CÁRDENAS (ZONA HORNO)	CONTRAT O	2023-10-09	2023-12-22	81,350.46	81,350.46	0.00	81,350.46	81,350.46	0.00	17 PIEZA	9.00		7 FAMILIA	10	60	100	100.00

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO
ESTADO DE
MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO
FINANZAS
15 ABR 2024

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250489

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE
PROGRAMAS DE GOBIERNO

Hor: Recibe:

Reporte: AvanceMunicipalPJ5 de Fecha: 10/04/2024 10:56:21 Página 11/16

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 121,583,697.00 REINTEGRO: \$ 77,002.57 INTERESES: \$ 512,535.26

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
67132/ 0061 227597	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE OCHO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIOS SAN BARTOLO LA CONCEPCIÓN Y NATIVITAS / CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CONCEPCIÓN/CABECERA MUNICIPAL BARRIO NATIVITAS/CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN BARTOLO	CONTRATO	2023-10-09	2023-12-22	72,311.52	72,311.52	0.00	72,311.52	72,311.52	0.00	17 PIEZA	8.00		7 FAMILIA	8	33	100	100.00
67133/ 0062 228998	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y SEIS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IZCALLI RINCONADA CONDOMINIO VILLAS DE TULTITLÁN Y UNIDADES HABITACIONALES UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN Y TERCERA UNIDAD JOSE MARIA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN / CONDOMINIO VILLAS DE TULTITLÁN/FRACCIONAMIENTO IZCALLI RINCONADA/FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 2DA SECCIÓN/FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN	CONTRATO	2023-10-09	2023-12-22	415,791.24	415,791.24	0.00	415,791.24	415,791.24	0.00	17 PIEZA	48.00		7 FAMILIA	46	200	100	100.00
67134/ 0063 229519	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE SESENTA Y UN CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIAS VILLA ESMERALDA Y SOLIDARIDAD 1A. SECCIÓN Y PUEBLOS SANTA MARIA CUAUTEPEC Y SAN MATEO CUAUTEPEC / COLONIA SOLIDARIDAD 1RA SECCIÓN/COLONIA VILLA ESMERALDA/PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC/PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC	CONTRATO	2023-10-09	2023-12-22	551,375.34	551,375.34	0.00	551,375.34	551,375.34	0.00	17 PIEZA	61.00		7 FAMILIA	61	328	100	100.00

15 ABR 2024

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 121,583,697.00 REINTEGRO: \$ 77,002.57 INTERESES: \$ 512,535.26

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
67135/ 0064 230108	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE OCHENTA Y OCHO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS AMPLIACIÓN BUENAVISTA, AMPLIACIÓN BUENAVISTA 1RA SECCION AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA SECCIÓN, AMPLIACIÓN SAN MARCOS Y RINCONADA SAN MARCOS / COLONIA AMPLIACIÓN BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA 2DA SECCION COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	CONTRATO	2023-10-09	2023-12-22	795,426.86	795,426.86	0.00	795,426.86	795,426.86	0.00	17 PIEZA	88.00		7 FAMILIA	88	516	100	100.00
67136/ 0065 232787	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE SESENTA Y OCHO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS EL TESORO AMPLIACIÓN EL TESORO LA SARDANA AMPLIACIÓN LA SARDANA VALLE VERDE VALLE DE TULES Y SANTA MARIA DE GUADALUPE TAMBIEN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE Y FRACCIONAMIENTOS LOMAS DEL PARQUE Y LOS TULIPANES / COLONIA AMPLIACION EL TESORO COLONIA AMPLIACION LA SARDANA COLONIA EL TESORO COLONIA LA SARDANA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE COLONIA VALLE DE TULES COLONIA VALLE VERDE CONDOMINIO LOS TULIPANES FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS DEL PARQUE I	CONTRATO	2023-10-09	2023-12-22	614,647.92	614,647.92	0.00	614,647.92	614,647.92	0.00	17 PIEZA	68.00		7 FAMILIA	68	387	100	100.00

15 ABR 2024

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO

Horas: Recibe:

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 121,583,697.00 REINTEGRO: \$ 77,002.57 INTERESES: \$ 512,535.26

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
67137/ 0066 234385	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE SESENTA CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN BUENAVISTA COLONIAS BELLO HORIZONTE BENITO JUÁREZ EL PARAJE LA JOYA LA LIBERTAD LOS REYES MARIANO ESCOBEDO OJO DE AGUA RECURSOS HIDRÁULICOS SANTA CLARA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN Y FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR / COLONIA BELLO HORIZONTE COLONIA BENITO JUAREZ COLONIA EL PARAJE COLONIA LA JOYA COLONIA LA LIBERTAD COLONIA LOS REYES COLONIA MARIANO ESCOBEDO COLONIA OJO DE AGUA PRIMERA SECCION COLONIA RECURSOS HIDRAULICOS COLONIA SANTA CLARA FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN	CONTRATO	2023-10-09	2023-12-22	542,336.40	542,336.40	0.00	542,336.40	542,336.40	0.00	17 PIEZA	60.00		7 FAMILIA	60	340	100	100.00
67234/ 0067 272726	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE ENCAJONAMIENTO DE CANAL DE AGUAS RESIDUALES DEL CANAL TEMAMATLA TRAMO DE LA CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA A CALLE RICARDO LOPEZ MENDEZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO BELEM / CABECERA MUNICIPAL BARRIO BELEM	CONTRATO	2023-10-09	2023-12-22	1,508,760.99	1,508,760.99	0.00	1,508,760.99	1,508,760.99	0.00	01 METRO LINEAL	312.60		3 POBLADO	55	333	100	100.00
67890/ 0068 234807	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DEL CANAL ENTRE LA CALLE EUCALIPTO Y PRADOS SUR EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN Y FRACCIONAMIENTO LAS ALMENAS / CONDOMINIO LAS ALMENAS FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCION	CONTRATO	2023-09-25	2023-12-31	2,897,917.10	2,897,917.10	0.00	2,897,917.10	2,897,917.10	0.00	01 METRO LINEAL	1,245.00		3 POBLADO	854	2,362	100	100.00
67891/ 0069 293096	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AMANALCO DE BECERRA ENTRE LAS CALLES CALIMAYA Y LOS REYES LA PAZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SOLIDARIDAD 1A SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 1RA SECCION	CONTRATO	2023-11-13	2023-12-31	1,889,987.83	1,889,987.83	0.00	1,889,987.83	1,889,987.83	0.00	02 METRO C UADRAD O	960.00		3 POBLADO	16	64	100	100.00

ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO

15 ABR 2024

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 121,583,697.00 REINTEGRO: \$ 77,002.57 INTERESES: \$ 512,535.26

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
67892/ 0070 300791	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MARIANO SALAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO / BARRIO SANTIAGUITO	CONTRATO	2023-11-13	2023-12-31	1,583,276.85	1,583,276.85	0.00	1,583,276.85	1,583,276.85	0.00	02 METRO CUADRO	866.10		3 POBLADO	24	108	100	100.00
67893/ 0071 293492	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE LAS CALLES 4A CERRADA MORELOS, EMILIANO ZAPATA Y FRESNO ENTRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA Y EJIDO DE BUENAVISTA / COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA/EJIDO BUENAVISTA	CONTRATO	2023-11-13	2023-12-31	3,736,822.18	3,736,822.18	0.00	3,736,822.18	3,736,822.18	0.00	02 METRO CUADRO	2,251.00		3 POBLADO	28	105	100	100.00
67898/ 0072 289494	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	291 PREESCOLAR (CANCHAS DEPORTIVAS)	REHABILITACIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN ARCOTECHEO Y CONSTRUCCIÓN DE PATIO EN EL PREESCOLAR MIGUEL CERVANTES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2023-11-06	2023-12-06	299,682.51	299,682.51	0.00	299,682.51	299,682.51	0.00	02 METRO CUADRO	113.00		5 ALUMNO	1	129	100	100.00
67913/ 0073 341893	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REVESTIMIENTO DE MUROS DEL CANAL LAS CRUCES ENTRE LAS CALLES PIÑON Y 4A CERRADA DE INDEPENDENCIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS LAS TORRES Y AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN / COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES/ COLONIA LAS TORRES	CONTRATO	2023-11-13	2023-12-31	5,915,322.11	5,915,322.11	0.00	5,915,322.11	5,915,322.11	0.00	01 METRO LINEAL	60.00		3 POBLADO	1,028	4,094	100	100.00
67917/ 0074 174824	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENZONTLES Y O ZENZONTLE ENTRE LAS CALLES FLAMINGOS Y CARDENALES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA VALLE DE TULES / COLONIA VALLE DE TULES	CONTRATO	2023-07-31	2023-08-29	368,385.13	368,385.13	0.00	368,385.13	368,385.13	0.00	01 METRO LINEAL	114.50		3 POBLADO	52	167	100	100.00

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 73							TOTAL		121,506,694.43	121,506,694.43	0.00	121,506,694.43	121,506,694.43	0.00									
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	----------------	----------------	------	----------------	----------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Complementarios: 21	Directa: 52
---------------------	-------------


ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 ABR 2024


REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 109 TULTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 121,583,697.00 REINTEGRO: \$ 77,002.57 INTERESES: \$ 512,535.26


Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.


LICENCIADA EN
SOCIOLOGÍA ELENA
GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL


PRESIDENCIA


LIC. LILIA GABRIELA
LÓPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL


ING. GERARDO
ADALBERTO OLVERA
RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS


MTRA. EDNA ARIADNA
MARTÍNEZ TORRES
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO
ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!
FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO

15 ABR 2024

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE
PROGRAMAS DE GOBIERNO

Recibe: _____