



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 TULTITLAN

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT													No. TLAN	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
10	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE AVENIDA EL SABINO A CALLE	CONTRATO	AGEB: 151090001007A	158,285	250101	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.91	299,717.24		
11	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUEHUETOCA DE LA CALLE JOCOTITLAN A AVENIDA MORELOS	CONTRATO	AGEB:15109000691311	206,081	250101	850,000.00	0.00	0.00	91.35	776,436.75	0.00	0.00		
12	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IXTLAHUACA DE LA CALLE AYAPANGO A CALLE COACALCO EN	CONTRATO	AGEB:15109000691311	206,081	250101	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.11	331,537.64		
13	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHILPANCINGO DE CALLE TIERRA BLANCA A CALLE VICENTE	CONTRATO	AGEB: 1510900250224	156,191	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	29.98	299,823.45	0.00	0.00		
14	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ARPIÁS GLIFOS Y HORTALIZAS DE AVENIDA RECURSOS HID	CONTRATO	AGEB: 151090025181A	156,191	250101	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA TÓRTOLAS DE AVENIDA CANAL DE CASTERAA CALLE LARA CAMAC	CONTRATO	AGEB: 151090025092A	156,191	250101	600,000.00	0.00	0.00	84.28	505,686.87	0.00	0.00		
8	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA CAPULINES DE CALLE AHUEHUETES A COLINDANCIA CON Z	CONTRATO	AGEB: 1510900721839	158,285	250101	250,000.00	0.00	0.00	99.54	248,860.26	0.00	0.00		
9	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AHUEHUETES DE CALLE CEREZO A CALLE MANZANO EN TULTIT	CONTRATO	AGEB: 1510900721839	158,285	250101	1,100,000.00	0.00	0.00	77.42	851,629.02	0.00	0.00		
60	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE MAR, ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y CALLE ARCOIRIS	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA	156,191	260101	864,329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO, ENTRE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE AUR	CONTRATO	COLONIA FERROCARRILERA MARIANO ESCOBEDO	158,285	260101	864,329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE ESTEPA, ENTRE CALLE MESE	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO DE LAS SALINAS	156,191	110101	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
97	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTR	CONTRATO	COLONIA BUENAVISTA	206,081	110101	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
98	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA AVENIDA INSURGENTES, ENTRE CAL	CONTRATO	COLONIAS BUENAVISTA Y BENITO JUÁREZ	206,081	110101	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
99	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE ARROYO, ENTRE CALLES NAY	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA, SECCIÓN	156,191	110101	4,818,940.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CERRADA CAPULINES DE CALLE AHUEHUETES A	CONTRATO	AGEB: 1510900721839	158,285	250101	1,200,000.00	0.00	0.00	75.54	906,517.70	0.00	0.00		
48	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AHUEHUETES DE CALLE CEREZO A CALLE DU	CONTRATO	AGEB: 1510900721839	158,285	250101	3,100,000.00	0.00	0.00	75.38	2,336,832.32	0.00	0.00		
49	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE LA AVE	CONTRATO	AGEB: 151090001007A	158,285	250101	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	1,119,756.33		
50	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE HALCÓN DE CALLE PINO A CERRADA CIGÜERA EN TULTITLAN LOCALIDAD	CONTRATO	LOCALIDAD: 151090014	206,081	250101	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.71	2,421,314.41		
51	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BÚHO REAL DE AVENIDA ECOLOGÍA A CALLE	CONTRATO	LOCALIDAD: 151090014	206,081	250101	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.76	1,542,856.65		
52	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TUCÁN DE AVENIDA LAS TORRES A CAL	CONTRATO	LOCALIDAD: 151090014	206,081	250101	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.97	3,148,327.36		
53	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA ECOLOGÍA DE LA AVENIDA LAS TORRES A CALLE ARROYO EN TULTIT	CONTRATO	LOCALIDAD: 151090014	206,081	250101	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.96	2,968,189.44		











Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT							No.		TLAN					
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
42	MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA SECUNDARIA JUAN ROSAS TALAVERA EN TULTITLAN LOCALIDAD SAN PABLO DE	CONTRATO	CALLE SAUCE AGEB: 1510900251148	536	250101	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
83	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CRUCE DE LA AVENIDA LAS TORRES (PROLO	CONTRATO	COLONIA AMPLIACION LAS TORRES 1RA. SECCION	206,081	260102	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

PUESTO DEL TESORERO O EQUIV

PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE DEL PRESIDENTE O EQUIV

NOMBRE DEL SINDICO O EQUIV

NOMBRE DELA UIPE O EQUIV

NOMBRE DEL TESORERO O EQUIV

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRAS

Fecha de elaboración:

Dia	Mes	Año
11	11	2021