



Sistema de Administración Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
**TULTITLÁN**

PBRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiaria	F.Fin	Presup. Anual Autorizado	AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA												TLAN
							1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido					
10	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENTICUATRO DE FEBRERO DE AVENIDA EL SABINO A CALLE LA CALLE JOSÉ ITURRIAN Y AVENIDA MORELOS	CONTRATO	AGEB 151090001007A	158,285	250101	299,717.24	0.00	0.00	0.00	0.00	299,717.24	0.00	0.00	299,717.24	0.00	0.00	0.00		
11	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUEHUETOCA DE LA CALLE JOSÉ ITURRIAN Y AVENIDA MORELOS	CONTRATO	AGEB 1510900061311	206,081	250101	938,864.89	0.00	0.00	0.00	0.00	938,864.89	0.00	0.00	938,864.89	0.00	14.57	132,428.14		
12	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE XTLAHUACA DE LA CALLE ARIPIRANGO A CALLE CONOCILCO EN	CONTRATO	AGEB 1510900069311	206,081	250101	355,684.19	0.00	0.00	0.00	0.00	355,684.19	0.00	0.00	355,684.19	0.00	6.79	241,466.55		
13	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHILPANGINGO DE CALLE TIERRA BLANCA A CALLE VICENTE	CONTRATO	AGEB 151090025022A	156,191	250101	395,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00	395,679.29	0.00	0.00	395,679.29	0.00	24.23	95,855.94		
14	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ARPIAS OLIVOS Y HORTALIZAS DE AVENIDA RECURSOS HID	CONTRATO	AGEB 1510900025181A	156,191	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL EN AVENIDA TÓRTOLAS DE AVENIDA CANAL DE CASTAÑA A CALLE LARA CAMAC	CONTRATO	AGEB 1510900025092A	156,191	250101	550,883.91	0.00	0.00	0.00	0.00	550,883.91	0.00	0.00	550,883.91	0.00	8.20	45,196.94		
8	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA CAPULINES DE CALLE AHUEHUETES A COLUMBIANIDAD CON Z	CONTRATO	AGEB 1510900721839	156,385	250101	246,960.26	0.00	0.00	0.00	0.00	246,960.26	0.00	0.00	246,960.26	0.00	0.00	0.00		
9	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AHUEHUETES DE CALLE CEREZOJA CALLE MANZANO EN TULTIT	CONTRATO	AGEB 1510900721839	156,385	250101	861,529.02	0.00	0.00	0.00	0.00	861,529.02	0.00	0.00	861,529.02	0.00	0.00	0.00		
111	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ECOLOGIA DE AVENIDA LAS TORRES A CALLE DUEZALEN TU	Contrato	AGEB 151090003135A	156,191	250101	289,465.49	0.00	0.00	0.00	0.00	289,465.49	0.00	0.00	289,465.49	0.00	0.00	0.00		
112	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALMAS DESDE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A SU TÉRMINO	Contrato	AGEB 1510900031576	156,191	250101	743,922.51	0.00	0.00	0.00	0.00	743,922.51	0.00	0.00	743,922.51	0.00	100.00	743,922.51		
117	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIMÓN DE CALLE BUGAMBILIAS AVENIDA AZMÍN EN TULTIT	Contrato	AGEB 151090003295A	206,081	250101	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	100.00	337,000.00		
118	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CARGAMO EN LA CERRADA FERROCARRILERA DE LA CARRETERA LECHERIA CU SUR Y CALLE ARCORIS	Contrato	AGEB 1510900031769	206,081	250101	2,587,365.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587,365.42	0.00	0.00	2,587,365.42	0.00	100.00	2,587,365.42		
60	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE MAR, ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y CALLE ARCORIS	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARIAMORELOS (CONOCIDA	156,191	260101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
86	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO, ENTRE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE AUR	CONTRATO	COLONIA FERROCARRILERA MARIANO ESCOBEDO	158,285	260101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
129	Ayudo económico para revestimiento de paredes del canal Las Cruces	Contrato	colonia La Libertad	206,081	260102	3,586,977.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586,977.44	0.00	0.00	3,586,977.44	0.00	72.21	2,596,977.44		
100	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE ESTEPA, ENTRE CALLE MESE	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO DE LAS SALINAS	156,191	110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
97	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTR	CONTRATO	COLONIA BUENAVISTA	206,081	110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
86	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA AVENIDA INSURGENTES ENTRE CAL	CONTRATO	COLONIA BUENAVISTA Y BENTO JUÁREZ	206,081	110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
86	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTR	CONTRATO	COLONIA BUENAVISTA	156,191	110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
99	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE ARROYO, ENTRE CALLES MAY	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA SECCIÓN	156,191	110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	Construcción de guarniciones, banquetas, líneas de agua, drenaje calle Zumpahuacán, entre avenida Est	Contrato	colonia Solidaridad 3a Sección	206,081	110101	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	0.00	99.57	3,425,331.27		
47	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES, Y BANQUETAS DE LA CERRADA CAPULINES DE CALLE AHUEHUETES A	CONTRATO	AGEB 1510900721839	158,285	250101	908,517.70	0.00	0.00	0.00	0.00	908,517.70	0.00	0.00	908,517.70	0.00	8.25	81,151.15		

