



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TULTITLAN

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	----------------------------------------------------

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT							No.		TLAN					
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
53	PAGO DE CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMEN PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO MARIANO ESCOBEDO	362,272	110101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PARA AMPLIACIÓN DEL ÁREA HIDRÁULICA EN LA AVENIDA HERMENEGILDO PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA, COLONIA	206,081	250101	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CANAL GANSOS PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	TRAMO DE CALLE ÁNADES A CIRCUITO FLAMINGOS,	206,081	250101	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA FERROCARRILERA, TRAMO: DE CARRETERA TLALNEP PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	CORREDOR LECHERIA-CUAUTITLÁN	206,081	110101	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
52	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA 11 DE JULIO, 2 TRAMOS: DE CARRETERA TLALNEP PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	COLONIA LECHERIA	206,081	110101	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
65	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA CANAL DEL DESAGÜE Y CALLE TORTOLAS, TRAMO: D PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO LAS TORTOLAS Y COLONIA	156,191	110101	3,671,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00				
23	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA PROLONGACIÓN ROSARIO IBARRA DE PIEDRA (LAS TORRES), TR PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	COLONIA LAS TORRES Y AMPLIACIÓN LAS TORRES	206,081	250101	9,043,824.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
42	MONTO DESTINADO A INFRAESTRUCTURA PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	362,272	260101	18,006,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00				
68	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, TRAMO: DE AVENIDA LA PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	COLONIA EL TESORO, AMPLIACIÓN EL TESORO,	206,081	260102	41,952,009.36	0.00	0.00	0.00	0.00				
69	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA ESTADO DE MÉXICO, TRAMO: DE CALLE ATLAUTLA YO PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	COLONIAS SOLIDARIDAD 3A SECCIÓN, AMPLIACIÓN LAS	206,081	260102	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA 11 DE JULIO Y CALLE OLIVO, TRAMO: DE VÍA JOSÉ PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN	206,081	260102	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
79	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA PENSAMIENTOS, TRAMO: DE AVENIDA PRADOS A CALLE PARA BENEFICIO	CONTRATO	FRACCIONAMIENTOS, AZUL CIELO, GRANJAS SAN	156,191	260102	6,591,547.54	0.00	0.00	0.00	0.00				
24	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA ESTADO DE MÉXICO, PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	COLONIA SOLIDARIDAD 3A SECCIÓN, AMPLIACIÓN LAS	206,081	250101	4,001,592.92	0.00	0.00	0.00	0.00				
25	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO, Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS AGE:	206,081	250101	2,168,098.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
26	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO, Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENID PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	COLONIA EL TESORO, AMPLIACIÓN EL TESORO,	206,081	250101	5,721,785.74	0.00	0.00	0.00	0.00				
43	MEJORAMIENTO (ILUMINACIÓN) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PLAZA CÍVICA PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	PLAZA HIDALGO NO.1, CABECERA MUNICIPAL DE	28,017	110101	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
64	MEJORAMIENTO DE ÁREA RECREATIVA, AVENIDA PRADOS SUR Y BIBLIOTECA (LÓPEZ MATEOS) PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA	156,191	110101	5,980,817.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
70	MEJORAMIENTO DEL DEPORTIVO TULTITLÁN, UBICADO EN BOULEVARD TULTITLÁN PONIENTE PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	BARRIO LOS REYES	28,017	260102	3,694,002.78	0.00	0.00	0.00	0.00				
71	MEJORAMIENTO DEL DEPORTIVO CENTENARIO, UBICADO EN CERRADA DE LA CRUZ PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	COLONIA LECHERIA	206,081	260102	1,085,299.75	0.00	0.00	0.00	0.00				
72	MEJORAMIENTO DEL DEPORTIVO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, UBICADO EN CALLE PALOMAS ESQUINA CON C PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	COLONIA VALLE DE TULES	206,081	260102	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
73	MEJORAMIENTO DEL DEPORTIVO EL RELOJ, UBICADO EN AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CONDOMINIO CASITAS SAN PABLO	156,191	260102	1,386,095.35	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT											No.		TLAN	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
44	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PROLONGACIÓN AGUSTÍN MELGAR, TRAMO: DE CALLE AGU:PARA BENEFICIO	CONTRATO	PUEBLO DE SANTA MARÍA CUAUITEPEC	206,081	110101	916,449.54	0.00	0.00	0.00	0.00				
45	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE RÍO COATZACOALCOS, TRAMO: DE AVENIDA LAS TORRES,PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	COLONIA OJO DE AGUA 1A. Y 2A. SECCIÓN Y SANTA CLARA	206,081	110101	2,288,818.75	0.00	0.00	0.00	0.00				
46	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE CEIBA, TRAMO: DE CALLE VIOLETA A CALLE JARDINES,PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS	206,081	110101	951,554.77	0.00	0.00	0.00	0.00				
47	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE RÍO NILO (EUFRATES), TRAMO: DE CALLE GUADALUPE V,PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN	206,081	110101	661,005.68	0.00	0.00	0.00	0.00				
48	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE RÍO JORDÁN (GUADALQUIVIR), TRAMO: DE CALLE RÍO,PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN	206,081	110101	593,492.24	0.00	0.00	0.00	0.00				
49	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE BAMBÚ, TRAMO: DE CALLE FRESNO AL KM 0+038.00,PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS	206,081	110101	487,362.29	0.00	0.00	0.00	0.00				
55	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE CASCADA, TRAMO: DE CALLE CALOR A CALLE BARRANCA,PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA	156,191	110101	1,019,841.84	0.00	0.00	0.00	0.00				
56	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE LOMERÍO, TRAMO: DE CALLE ESTEPA A CALLE DE LA PR,PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO	156,191	110101	2,472,522.16	0.00	0.00	0.00	0.00				
57	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE AGUA, TRAMO: DE CALLE LAVIA A CALLE BARRANCA,PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA	156,191	110101	1,335,528.63	0.00	0.00	0.00	0.00				
59	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE GUILLERMO MORELOS, TRAMO: DE CALLE ANDRÉS QUINT,PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN	156,191	110101	2,581,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00				
60	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE DALIAS, TRAMO: DE AVENIDA PRADOS SUR A CALLE C,PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA	156,191	110101	1,886,713.63	0.00	0.00	0.00	0.00				
61	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE COLORINES, TRAMO: DE CALLE DALIAS A CALLE RÍO,PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA	156,191	110101	3,153,141.43	0.00	0.00	0.00	0.00				
62	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE MARGARITAS, TRAMO: DE AVENIDA PRADOS SUR A CA,PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA	156,191	110101	1,610,922.43	0.00	0.00	0.00	0.00				
63	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE CIÉNEGA, TRAMO: DE AVENIDA PLANICIE A AVENIDA DE,PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO	156,191	110101	1,577,979.71	0.00	0.00	0.00	0.00				
27	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE COBRE, TRAMO: DE CALLE ALUMINIO A CALLE CENTE,PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN	206,081	250101	3,369,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00				
28	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, TRAMO: DE VÍA JOSÉ LÓPEZ POR,PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	PUEBLO DE SAN MATEO CUAUITEPEC. AGEB:	206,081	250101	6,814,250.55	0.00	0.00	0.00	0.00				
29	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA, TRAMO: DE AVENIDA INSURGENT,PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	COLONIA BENITO JUÁREZ AGEB: 1510900030737	206,081	250101	8,483,212.90	0.00	0.00	0.00	0.00				
30	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE MANUEL MORELOS, TRAMO: DE CALLE MAGNOLIA A E,PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO IMMEX II AGEB: 1510900250686	156,191	250101	1,662,079.84	0.00	0.00	0.00	0.00				
36	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE RÍO, TRAMO: DE AVENIDA PRADOS SUR A COLORINES,PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA	156,191	260101	1,886,713.63	0.00	0.00	0.00	0.00				
37	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE 22 DE DICIEMBRE, TRAMO: DE CALLE CONGRESO DE AN,PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN	156,191	260101	2,686,308.83	0.00	0.00	0.00	0.00				
38	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE SAN MARTÍN (2DA CDA DE SAN MARCOS), TRAMO: DE C,PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS	206,081	260101	864,329.33	0.00	0.00	0.00	0.00				



Systema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT											No.		TLAN	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
40	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE TEPIC, TRAMO: DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN (5 DE MAY) PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA	206,081	260101	739,535.29	0.00	0.00	0.00	0.00				
41	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO, TRAMO: DE CALLE VALENTÍN GÓMEZ PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	BARRIO SAN JUAN.	206,081	260101	1,885,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00				
77	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE TIERRA BLANCA, TRAMO: DE CALLE OAXACA A CALLE CO PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS	156,191	260102	2,682,481.47	0.00	0.00	0.00	0.00				
78	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE CONSTITUCIÓN DE 1857, TRAMO: DE CALLE VICENTE GU PARA BENEFICIO	CONTRATO	PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS	156,191	260102	3,308,878.94	0.00	0.00	0.00	0.00				
80	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA CANAL DEL DESAGÜE, TRAMO: DE CALLE SEIS A CALLE CO PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CONDOMINIOS HOGARES DE CASTERA (SECCIONES I Y II)	156,191	260102	4,502,417.28	0.00	0.00	0.00	0.00				
81	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE ANASTASIO BUSTAMENTE, TRAMO: DE CALLE PLATA A CA PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN INFONAVIT	156,191	260102	1,052,275.39	0.00	0.00	0.00	0.00				
82	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE FUENTES DE TARASCA, TRAMO: DE AVENIDA PRADOS NOR PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN INFONAVIT	156,191	260102	933,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
83	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROSAS, TRAMO: DE CALLE PALMA A CALLE TABACHINES PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS	206,081	260102	1,648,502.72	0.00	0.00	0.00	0.00				
51	CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN PATIO Y ANDADORES DE ACCESO EN LA PRIMARIA AGUSTÍN TAPIA MIRANDA, CLAVE: 1 PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	FUENTE DE TROYA, FRACCIONAMIENTO	475	110101	475,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
54	PAGO DE CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	AV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO S/N, FRACCIONAMIENTO	206,081	110101	702,017.45	0.00	0.00	0.00	0.00				
55	PAGO DE CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE VIGILANCIA CALLE CONSTITUCIÓN DE 1857 ESQUINA CO PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS	156,191	110101	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
66	CONSTRUCCIÓN DE VELATORIOS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE OAXACA A LADO DEL URIS PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS	156,191	110101	8,867,810.11	0.00	0.00	0.00	0.00				
10	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN LA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, CLAVE: 15EPR1088Z, 15EPR1448U PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	AVENIDA HIDALGO N° 73, BARRIO SANTIAGUITO	458	250101	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE: 15EPR2123V PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CALLE CUAUTITLAN S/N, COLONIA EL TESORO AGEB:	698	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
12	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO VIO RAFAEL RAMÍREZ CLAVE: 15DPR0665C, 15DPR1323 PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CALLE ÁNGEL ESCUTIA S/N, (AYAPANGO) PUEBLO DE	545	250101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRER PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	AVENIDA BUENAVISTA N° 15, PUEBLO DE SAN FRANCISCO	378	250101	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
14	MEJORAMIENTO DE SANITARIO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE: 15EPR2635V, 15EPR2932V PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	AVENIDA TOLUCA S/N, ESQUINA CON CALLE	805	250101	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, CLAVE: 15EPR1148X, 15EPR1153J PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CALLE FRANCISCO VILLA S/N, ESQUINA CON CALLE	811	250101	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
16	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE: 15DPR2593N PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CALLE ZODIACO S/N, TERCERA UNIDAD JOSÉ	508	250101	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17	MEJORAMIENTO DE SANITARIO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 48 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CLAVE: 15DST00 PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CALLE NARCISO MENDOZA S/N, BARRIO SANTIAGUITO	434	250101	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
18	MEJORAMIENTO DE SANITARIO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 192 CARMEN SERDÁN, CLAVE: 15DST0202G PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	AVENIDA REAL DEL BOSQUE, ESQUINA CON BOSQUE DE	529	250101	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT											No.		TLAN	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
19	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA SECUNDARIA OFICIAL 0976 LEANDRO VALLE, CLAVE: 15EES1473M;PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	PRESA HUAPANGO SN, COLONIA LOS REYES AGEB:	102	250101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CECYTEM, CLAVE: 15ETC0029N;PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	AVENIDA CONSTITUCIÓN DE 1857, ESQUINA CON AVENIDA	1,000	250101	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS HORACIO;PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	AVENIDA REAL DEL BOSQUE S/N, MANZANA 22 Y 23,	241	250101	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ACHTLI, CLAVE: 15DJN1751P;PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	BOULEVAR LA LOMA S/N, FRACCIONAMIENTO LA LOMA	111	250101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA A.E.P., CLAVE: 15EJN2281U, 15EJN4301;PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CALLE TLALMANALCO S/N, COLONIA LA SARDAÑA	72	250101	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL MARTÍNEZ DE LA CONCHA, CLAVE: 15DJN0358F;PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	AVENIDA DEL CANAL Y ANASTASIO BUSTAMANTE	190	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ DE LOS REYES MARTÍNEZ EL PÍPILA, CLAVE: 15DJN0150P;PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA S/N, PUEBLO DE	154	250101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8	MEJORAMIENTO DE SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER LEYVA, CLAVE: 15DJN1860W, 15DJN186;PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	AVENIDA DE LAS ARPIAS Y AVENIDA GULFOS S/N,	115	250101	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA MARIA GONZÁLEZ, CLAVE: 15EJN0212K;PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	FÉLIX FERNÁNDEZ N° 1, UNIDAD MORELOS SEGUNDA	217	250101	784,282.76	0.00	0.00	0.00	0.00				
32	CONSTRUCCIÓN DE LA ARMERÍA, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL C2;PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	AVENIDA PASEO DE LOS JINETES,	206,081	260101	882,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00				
33	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, BASE DRAGONES;PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	AVENIDA PRADOS, ESQUINA CALLE CONSTITUCIÓN DE LA	156,191	260101	807,428.96	0.00	0.00	0.00	0.00				
34	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, BASE FENIX;PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, ESQUINA CALLE	206,081	260101	196,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00				
35	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, BASE CENTRAL, COMANDANTE ÁNGELA DE JESÚS MEND;PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LOS REYES	28,017	260101	796,419.90	0.00	0.00	0.00	0.00				
74	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE 21 DE MARZO, TRAMO: DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM;PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	COLONIA BENITO JUÁREZ	206,081	260102	6,140,888.04	0.00	0.00	0.00	0.00				
75	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE ORQUÍDEAS, TRAMO: DE AVENIDA ESTADO DE MEXICO A;PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA. SECCION	206,081	260102	2,667,773.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
84	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN DE SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN;PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN	206,081	260102	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
85	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN GRANJAS SAN PABLO;PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS	156,191	260102	2,354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
31	ILUMINACIÓN MUNICIPAL. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS LED);PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	BARRIOS DE: BELEM, LA CONCEPCIÓN, LOS REYES,	28,017	260101	882,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00				
39	ILUMINACIÓN MUNICIPAL. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS LED);PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	ZONA ORIENTE Y ZONA SUR DE TULTITLÁN	362,272	260101	6,378,279.99	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (*2);PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	206,081	250101	4,559,106.24	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES (*2);PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	206,081	250101	6,726,277.44	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT											No.		TLAN	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
67	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	COLONIAS SOLIDARIDAD 1A, 2A Y 3A SECCIÓN, SIERRA DE	362,272	250101	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

PUESTO DEL TESORERO O EQUIV

PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE DEL PRESIDENTE O EQUIV

NOMBRE DEL SINDICO O EQUIV

NOMBRE DELA UIPE O EQUIV

NOMBRE DEL TESORERO O EQUIV

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRAS

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
03	09	2020