

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 68,774,166.10 REINTEGRO: \$ 295,262.00 INTERESES: \$ 295,245.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.
42793/ 0001 102074	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO DE VIVIENDA UBICADO EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO ASENTAMIENTO LA CONCEPCION / CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CONCEPCION	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	76,118.28	76,118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,118.28	76,118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	3.38		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
42826/ 0002 101828	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE DOS CUARTO PARA BAÑOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD COLONIA LAZARO CARDENAS LOS HORNOS ASENTAMIENTO EL CUEYAMIL / COLONIA LAZARO CARDENAS (ZONA HORNOS)	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	152,236.56	152,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,236.56	152,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	6.76		7 FAMILIA	2	12	100	100.00
42827/ 0003 101702	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO BELEM / CABECERA MUNICIPAL BARRIO BELEM	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	152,236.56	152,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,236.56	152,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	6.76		7 FAMILIA	2	12	100	100.00
42828/ 0004 93877	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD COLONIA LAZARO CARDENAS LOS HORNOS COLONIA LAZARO CARDENAS ZONA HORNOS / COLONIA LAZARO CARDENAS (ZONA HORNOS)	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	822,387.68	822,387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,387.68	822,387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	144.00		7 FAMILIA	9	30	100	100.00
42829/ 0005 90615	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA / COLONIA INDEPENDENCIA	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	274,129.23	274,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,129.23	274,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	48.00		7 FAMILIA	3	18	100	100.00
42830/ 0006 86919	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO / BARRIO SANTIAGUITO	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	91,376.41	91,376.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,376.41	91,376.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	16.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
42831/ 0007 86909	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO NATIVITAS / CABECERA MUNICIPAL BARRIO NATIVITAS	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	91,376.41	91,376.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,376.41	91,376.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	16.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
42832/ 0008 86638	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN / CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	182,752.82	182,752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,752.82	182,752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	32.00		7 FAMILIA	2	12	100	100.00
42833/ 0009 84167	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LA CONCEPCION / CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CONCEPCION	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	365,505.64	365,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,505.64	365,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	64.00		7 FAMILIA	4	24	100	100.00
42834/ 0010 83936	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN / CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	91,376.41	91,376.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,376.41	91,376.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	16.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
42835/ 0011 83756	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD LAZARO CARDENAS LOS HORNOS COLONIA EL CUEYAMIL / COLONIA LAZARO CARDENAS (ZONA HORNOS)	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	182,752.82	182,752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,752.82	182,752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	32.00		7 FAMILIA	2	12	100	100.00
42836/ 0012 102031	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO DE VIVIENDA UBICADO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	75,830.02	75,830.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,830.02	75,830.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	3.38		7 FAMILIA	1	6	100	100.00

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 ABR 2021

RECIBIDO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 68,774,166.10 REINTEGRO: \$ 295,262.00 INTERESES: \$ 295,245.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro			Fec. Ter. Pro			Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
42837/ 0013 101948	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN VIVIENDAS UBICADOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	151,660.06	151,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,660.06	151,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	6.76		7 FAMILIA	2	12	100	100.00	
42879/ 0014 101875	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS DE VIVIENDAS UBICADO EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC / PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	151,660.06	151,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,660.06	151,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	6.76		7 FAMILIA	2	12	100	100.00	
42879/ 0015 101845	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS VIVIENDA UBICADO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA MARIANO ESCOBEDO / COLONIA MARIANO ESCOBEDO	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	151,660.06	151,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,660.06	151,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	6.76		7 FAMILIA	2	12	100	100.00	
42880/ 0016 100299	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC / PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	91,376.39	91,376.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,376.39	91,376.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	16.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00	
42881/ 0017 100287	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	182,752.80	182,752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,752.80	182,752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	32.00		7 FAMILIA	2	12	100	100.00	
42882/ 0018 142455	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA MARIANO ESCOBEDO / COLONIA MARIANO ESCOBEDO	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	182,752.80	182,752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,752.80	182,752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	32.00		7 FAMILIA	2	12	100	100.00	
42883/ 0019 100260	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	91,376.39	91,376.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,376.39	91,376.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	16.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00	
42884/ 0020 100204	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	548,258.41	548,258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,258.41	548,258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	96.00		7 FAMILIA	6	36	100	100.00	
42885/ 0021 97053	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CUAUTEPEC / EJIDO SANTA MARIA CUAUTEPEC	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	456,881.97	456,881.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,881.97	456,881.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	80.00		7 FAMILIA	5	30	100	100.00	
42886/ 0022 82774	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LOS REYES / COLONIA LOS REYES	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	30,618.65	30,618.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,618.65	30,618.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		7 FAMILIA	4	24	100	100.00	
42887/ 0023 82953	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD COLONIA LAZARO CARDENAS (LOS HORNOS) / COLONIA LAZARO CARDENAS (ZONA HORNOS)	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	244,948.01	244,948.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,948.01	244,948.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	32.00		7 FAMILIA	32	204	100	100.00	
42888/ 0024 83126	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LOS REYES / COLONIA LOS REYES	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-30	53,582.51	53,582.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,582.51	53,582.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00		7 FAMILIA	7	42	100	100.00	
42889/ 0025 83296	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LOS REYES / CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS REYES	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-30	53,582.51	53,582.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,582.51	53,582.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00		7 FAMILIA	7	42	100	100.00	
42890/ 0026 83316	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN EN LA LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN / CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	122,474.08	122,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,474.08	122,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	16.00		7 FAMILIA	16	96	100	100.00	

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 68,774,166.10 REINTEGRO: \$ 295,262.00 INTERESES: \$ 295,245.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.
42891/ 0027 83331	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN / CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-30	45,927.88	45,927.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,927.88	45,927.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		7 FAMILIA	6	36	100	100.00
42892/ 0028 83348	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN BARTOLO / CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN BARTOLO	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	22,964.03	22,964.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,964.03	22,964.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		7 FAMILIA	3	18	100	100.00
42893/ 0029 83656	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO CONCEPCIÓN / CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CONCEPCIÓN	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	53,582.51	53,582.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,582.51	53,582.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00		7 FAMILIA	7	42	100	100.00
42894/ 0030 83669	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LA CONCEPCIÓN / CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CONCEPCIÓN	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	53,582.51	53,582.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,582.51	53,582.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00		7 FAMILIA	7	42	100	100.00
42895/ 0031 86388	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES VALLE / FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	30,618.64	30,618.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,618.64	30,618.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		7 FAMILIA	4	24	100	100.00
42896/ 0032 86546	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO / CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTIAGUITO	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	61,237.13	61,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,237.13	61,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00		7 FAMILIA	8	48	100	100.00
42897/ 0033 86612	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO / CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTIAGUITO	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	7,654.63	7,654.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.63	7,654.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00
42898/ 0034 90676	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA / COLONIA INDEPENDENCIA	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	130,128.70	130,128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,128.70	130,128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	17.00		7 FAMILIA	17	102	100	100.00
42899/ 0035 90769	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA MARIANO ESCOBEDO / COLONIA MARIANO ESCOBEDO	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	15,309.40	15,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,309.40	15,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		7 FAMILIA	2	6	100	100.00
42900/ 0036 90939	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA MARIANO ESCOBEDO / COLONIA MARIANO ESCOBEDO	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	137,783.33	137,783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,783.33	137,783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	18.00		7 FAMILIA	18	108	100	100.00
42901/ 0037 94331	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA VILLA ESMERALDA / COLONIA VILLA ESMERALDA	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	38,273.27	38,273.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,273.27	38,273.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	15	100	100.00
42902/ 0038 94335	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA DE SANTA MARIA CUAUTTEPEC / PUEBLO SANTA MARIA CUAUTTEPEC	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	45,927.89	45,927.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,927.89	45,927.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		7 FAMILIA	6	36	100	100.00
42903/ 0039 94351	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SAN FRANCISCO CHILPAN / PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	7,654.63	7,654.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.63	7,654.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	6	100	100.00

15 ABR 2021

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL. (01722) 6250482
TEL. (01722) 6250469

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

Reporte: AvanceMunicipalPdf de Fecha: 13/04/2021 14:52:37 Página 3/10

RECIBIDO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 68,774,166.10 REINTEGRO: \$ 295,262.00 INTERESES: \$ 295,245.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales		Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
42904/0040 94385	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN / PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	22,964.04	22,964.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,964.04	22,964.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		7 FAMILIA	3	18	100	100.00
42905/0041 97213	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SANTA MARIA CUAUTEPEC / PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	199,020.44	199,020.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,020.44	199,020.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	26.00		7 FAMILIA	26	156	100	100.00
42906/0042 97434	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SANTA MARIA CUAUTEPEC / PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	22,964.02	22,964.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,964.02	22,964.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		7 FAMILIA	3	18	100	100.00
42907/0043 97452	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC / PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	91,855.61	91,855.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,855.61	91,855.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	12.00		7 FAMILIA	12	72	100	100.00
42908/0044 99307	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	206,674.90	206,674.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,674.90	206,674.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	27.00		7 FAMILIA	27	162	100	100.00
42909/0045 99499	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SIETE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	436,313.55	436,313.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,313.55	436,313.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	57.00		7 FAMILIA	57	342	100	100.00
42914/0046 99803	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	38,273.27	38,273.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,273.27	38,273.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	30	100	100.00
42915/0047 99809	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	191,365.67	191,365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,365.67	191,365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	25.00		7 FAMILIA	25	150	100	100.00
42917/0048 99933	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	145,437.94	145,437.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,437.94	145,437.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		7 FAMILIA	19	114	100	100.00
42918/0049 100362	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC / PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	298,530.42	298,530.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,530.42	298,530.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	39.00		7 FAMILIA	39	234	100	100.00
42919/0050 100607	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD / COLONIA LA LIBERTAD	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	221,984.14	221,984.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,984.14	221,984.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	29.00		7 FAMILIA	29	174	100	100.00
42920/0051 100737	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE / COLONIA EL PARAJE	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	107,164.85	107,164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,164.85	107,164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	14.00		7 FAMILIA	14	84	100	100.00
42923/0052 100808	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE / COLONIA EL PARAJE	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	91,855.61	91,855.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,855.61	91,855.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	12.00		7 FAMILIA	12	72	100	100.00
42925/0053 100890	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA / EJIDO BUENAVISTA	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	68,891.75	68,891.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,891.75	68,891.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00		7 FAMILIA	9	54	100	100.00

15 ABR 2021

RECIBIDO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 68,774,166.10 REINTEGRO: \$ 295,262.00 INTERESES: \$ 295,245.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.
42926/ 0054 101060	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCIÓN / COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	244,948.01	244,948.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,948.01	244,948.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	32.00		7 FAMILIA	32	192	100	100.00
42926/ 0055 101110	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD / COLONIA LA LIBERTAD	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	153,092.57	153,092.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,092.57	153,092.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	120	100	100.00
42930/ 0056 101143	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD / COLONIA LA LIBERTAD	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	176,056.43	176,056.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,056.43	176,056.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	23.00		7 FAMILIA	23	138	100	100.00
42934/ 0057 101266	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENA VISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA / COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	114,819.46	114,819.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,819.46	114,819.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	15.00		7 FAMILIA	15	90	100	100.00
42940/ 0058 141567	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE TRECE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO DE SAN MATEO CUAUATEPEC / PUEBLO SAN MATEO CUAUATEPEC	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	99,510.23	99,510.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,510.23	99,510.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00		7 FAMILIA	13	78	100	100.00
42942/ 0059 141593	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO DE SAN MATEO CUAUATEPEC / PUEBLO SAN MATEO CUAUATEPEC	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	68,891.74	68,891.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,891.74	68,891.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00		7 FAMILIA	9	54	100	100.00
42949/ 0060 142051	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE / PUEBLO SAN MATEO CUAUATEPEC	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	298,530.40	298,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,530.40	298,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	39.00		7 FAMILIA	39	234	100	100.00
42964/ 0061 29147	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIO S)	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN LA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCORBEDO BARRIO SANTIAGUITO / CARECERA MUNICIPAL BARRIO SANTIAGUITO	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	988,628.32	988,628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,628.32	988,628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMN O	807	4,842	100	100.00
42978/ 0062 29301	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIO S)	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN LA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BENITO JUAREZ / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	978,402.02	978,402.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,402.02	978,402.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMN O	1	3,062	100	100.00
42985/ 0063 52496	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	2 MEJORAMEN TO DIRECTA	226 SECUNDARI A (SANITARIO S)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA TECNICA CARMEN SERDAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE / FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	413,275.95	413,275.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,275.95	413,275.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMN O	459	2,751	100	100.00
42990/ 0064 52102	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CANAL GANSOS EN LA CALLE DE ALBATROS EN EL TRAMO DE CALLE FLAMINGOS A CALLE IBIZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA VALLE DE TULES / COLONIA VALLE DE TULES	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	619,039.09	619,039.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,039.09	619,039.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	44.00		2 COLONI A	1	4,158	100	100.00
42991/ 0065 11489	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICION ES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JARDINES EN EL TRAMO DE CALLE JARDINES A CALLE FRESNO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS / COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-07	721,918.99	721,918.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,918.99	721,918.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRA DO	1,780.47		2 COLONI A	1	4,331	100	100.00

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 ABR 2021

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469

Unidad de Planeación y Presupuesto

Reporte: AvanceMunicipalPdf de Fecha: 13/04/2021 14:52:38 Página 5/10

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 68,774,166.10 REINTEGRO: \$ 295,262.00 INTERESES: \$ 295,245.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
42992/0066/12010	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JARDINES EN EL TRAMO DE CALLE FRESNO A CALLE CHABACANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS / COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS	CONTRATO	2020-11-26	2020-12-28	1,428,041.61	1,428,041.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,041.61	1,428,041.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	724.85		2 COLONIA A	1	4,709	100	100.00
42993/0067/13292	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	REHABILITACION DEL PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA EN EL TRAMO DE AVENIDA INSURGENTES A LA AVENIDA LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA / COLONIA BENITO JUAREZ / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2020-11-16	2020-12-14	6,322,878.25	6,322,878.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322,878.25	6,322,878.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	6,471.05		2 COLONIA A	1	4,331	100	100.00
42994/0066/141166	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA EN EL TRAMO DE AVENIDA LAS TORRES A LA AVENIDA INSURGENTES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA / COLONIA BENITO JUAREZ / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-07	856,002.58	856,002.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,002.58	856,002.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	805.00		2 COLONIA A	1	4,331	100	100.00
42995/0069/143867	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EUCALIPTO EN EL TRAMO DE AVENIDA SANTA CECILIA A CAMINO SIN NOMBRE CASI AL LIMITE DE LA RESERVA ECOLOGICA DE SIERRA DE GUADALUPE EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA / COLONIA SIERRA DE GUADALUPE / COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-07	673,315.25	673,315.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,315.25	673,315.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	900.00		2 COLONIA A	1	458	100	100.00
42996/0070/144074	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA ECOLOGIA EN EL TRAMO DE BOULEVARD LAS TORRES AL CAMINO SIN NOMBRE EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE / COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-07	1,418,354.38	1,418,354.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,354.38	1,418,354.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,344.10		2 COLONIA A	1	2,061	100	100.00
42997/0071/144177	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HALCON EN EL TRAMO DE CALLE PINO A CALLE CIGÜENA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE / COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-07	581,041.56	581,041.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,041.56	581,041.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	753.55		2 COLONIA A	1	2,061	100	100.00
42998/0072/81006	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION DEL PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE OLIVO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE CERRADA OLIVO A CALLE TECOLUTLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RECURSOS HIDRAULICOS / COLONIA RECURSOS HIDRAULICOS	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-07	1,112,601.51	1,112,601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,601.51	1,112,601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,005.00		2 COLONIA A	1	2,196	100	100.00
42999/0073/10147	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION DEL PAVIMENTO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MANUEL MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE CALLE MAGNOLIAS A EJE TRES AV H AYUNTAMIENTO EN TULTITLÁN LOCALIDAD DE SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IMEX II / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRATO	2020-11-16	2020-12-14	1,321,784.56	1,321,784.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,784.56	1,321,784.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,295.36		2 COLONIA A	1	1,864	100	100.00
43000/0074/12115	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COBRE DE CALLE MERCURIO A CALLE CENTENARIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA 2DA SECCION / COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA 2DA SECCION	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-14	2,687,433.28	2,687,433.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,433.28	2,687,433.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,836.08		2 COLONIA A	1	6,452	100	100.00

15 ABR 2021

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 68,774,166.10 REINTEGRO: \$ 295,262.00 INTERESES: \$ 295,245.00

Datos de la Obra y/o Acción								Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada						Inversión Ejercida								Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estat.	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estat.	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
43001/ 0075 12831	17 URB	UR URBANIZACI ON	C REHABILITACI ON COMPLEMENT ARIOS	186 GUARNICIO NES Y BANQUETAS	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GUILLERMO MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE CALLE 22 DE DICIEMBRE A CALLE QUINTANA ROO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 2DA SECCIÓN / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRAT O	2020-11-15	2020-12-14	2,097,755.01	2,097,755.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,755.01	2,097,755.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,606.15		2 COLONI A	1	5,272	100	100.00	
43002/ 0076 13114	17 URB	UR URBANIZACI ON	C REHABILITACI ON COMPLEMENT ARIOS	186 GUARNICIO NES Y BANQUETAS	REHABILITACIÓN DEL PAYMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE VÍA JOSE LOPEZ PORTILLO A AVENIDA MARISCALA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SAN MATEO CUAUITEPEC / PUEBLO SAN MATEO CUAUITEPEC	ADMINIST RACION	2020-11-15	2020-12-14	5,022,037.39	5,022,037.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,022,037.39	5,022,037.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	5,041.00		2 COLONI A	1	8,721	100	100.00	
43003/ 0077 13651	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BAMBU DE CALLE FRESNO A SU TERMINACION Y EN LA CALLE CLAVEL TRAMO DE CALLE BAMBU A ESCUADRA EN CALLE CLAVEL EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS / COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-07	459,435.22	459,435.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,435.22	459,435.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	505.00		2 COLONI A	1	4,709	100	100.00	
43004/ 0078 13861	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIO N DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL DECYTEM EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LOTE 82 / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-18	1,223,301.67	1,223,301.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,301.67	1,223,301.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	450.00		5 ALUMN O	507	3,045	100	100.00	
43005/ 0079 18000	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIO N DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN JARDIN DE NIÑOS HORACIO ZUNIGA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE / FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-18	1,299,330.02	1,299,330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,330.02	1,299,330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	480.00		5 ALUMN O	642	3,853	100	100.00	
43006/ 0080 18390	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIO N DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN / PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN	CONTRAT O	2020-12-03	2020-12-18	1,209,749.05	1,209,749.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,749.05	1,209,749.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	390.00		5 ALUMN O	714	4,288	100	100.00	
43007/ 0081 25123	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	202 PREESCOLA R (AULAS)	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGTILI EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LA LOMA 1 / FRACCIONAMIENTO LA LOMA	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	599,431.59	599,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,431.59	599,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	68.00		5 ALUMN O	875	3,500	100	100.00	
43008/ 0082 25198	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	202 PREESCOLA R (AULAS)	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EL PIPILA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS / PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-18	588,815.48	588,815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,815.48	588,815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	68.00		5 ALUMN O	1,149	6,897	100	100.00	
43009/ 0083 25266	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	202 PREESCOLA R (AULAS)	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL TESORO / COLONIA EL TESORO	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	587,293.77	587,293.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,293.77	587,293.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	68.00		5 ALUMN O	966	5,920	100	100.00	
43010/ 0084 25327	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y O RAFAEL RAMIREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO DE SAN MATEO CUAUITEPEC / PUEBLO SAN MATEO CUAUITEPEC	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-29	567,277.90	567,277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,277.90	567,277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	68.00		5 ALUMN O	1,453	8,721	100	100.00	

15 ABR 2021

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Reporte: AvanceMunicipalPdf de Fecha: 13/04/2021 14:52:39 Página 7/10

RECIBIDO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 68,774,166.10 REINTEGRO: \$ 295,262.00 INTERESES: \$ 295,245.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estat.	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estat.	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Canidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
43011/008525379	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	589,817.49	589,817.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,817.49	589,817.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	68.00		5 ALUMNO	532	3,193	100	100.00
43012/008626868	15	AYS	13 ALCANTARILLADO	B AMPLIACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-18	1,476,773.04	1,476,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476,773.04	1,476,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	116.42		2 COLONIA	535	3,215	100	100.00
43013/008728931	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	CONTRATO	2020-12-03	2020-12-29	979,876.45	979,876.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,876.45	979,876.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	550	3,303	100	100.00
43014/008829405	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONTRATO	2020-12-03	2020-12-29	979,369.76	979,369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,369.76	979,369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	1,164	6,963	100	100.00
43015/008935675	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	1,097,941.42	1,097,941.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,941.42	1,097,941.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	180.00		5 ALUMNO	444	2,667	100	100.00
43016/009045786	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	1,126,329.19	1,126,329.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,329.19	1,126,329.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	142.12		5 ALUMNO	1,163	6,963	100	100.00
43017/009149660	15	AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-28	1,795,283.43	1,795,283.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,283.43	1,795,283.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,531.00		2 COLONIA	556	3,337	100	100.00
43018/009252208	17	URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2020-11-16	2020-12-28	7,066,937.26	7,066,937.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,066,937.26	7,066,937.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3,264.03		2 COLONIA	660	3,962	100	100.00
43019/009352325	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	210 PREPARATORIA (SANITARIOS)	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-18	239,225.25	239,225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,225.25	239,225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	987	5,920	100	100.00
43020/009452472	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	532,587.46	532,587.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,587.46	532,587.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	812	4,873	100	100.00
43021/009552491	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	226 SECUNDARIA (SANITARIOS)	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-29	415,275.24	415,275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,275.24	415,275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	160	959	100	100.00

15 ABR 2021

RECIBIDO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 68,774,166.10 REINTEGRO: \$ 295,262.00 INTERESES: \$ 295,245.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fac. Ter. Pro.		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Rea	Total	R del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
43022/ 0096 52677	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACI ON DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COBRE DE CALLE MERCURIO A CALLE CENTENARIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN / COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA SECCIÓN	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-07	259,293.55	259,293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,293.55	259,293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	337.00		2 COLONI A	1,075	6,452	100	100.00
43023/ 0097 52829	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL BARRIO DE LA CONCEPCIÓN EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LA CONCEPCIÓN / CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CONCEPCIÓN	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-28	4,883,625.42	4,883,625.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,883,625.42	4,883,625.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,753.00		2 COLONI A	4,150	25,000	100	100.00
43024/ 0098 80962	17 URB	UR URBANIZACI ON	C REHABILITACI ON COMPLEMENT ARIOS	188 GUARNICIO NES Y BANQUETAS	REHABILITACIÓN DEL PAYMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CIRCUITO DE LA CALLE GRUTA CON CONCRETO HIDRAULICO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN / FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA SEC. INFONAVIT	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-07	1,564,814.90	1,564,814.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,814.90	1,564,814.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,555.00		2 COLONI A	788	4,725	100	100.00
43025/ 0099 140671	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	203 PREESCOLA R (BARDAS PERIMETRA LES)	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL MARTINEZ DE LA CONCHA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 3RA SECCIÓN / FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA SEC. INFONAVIT	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-18	134,919.99	134,919.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,919.99	134,919.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	22.00		5 ALUMN O	444	2,867	100	100.00
43026/ 0100 140815	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL MORELOS EN EL TRAMO DE CALLE MAGNOLIAS A EJE TRES AV H AYUNTAMIENTO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IMXEX II / FRACCIONAMIENTO IMXEX	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-07	467,420.93	467,420.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,420.93	467,420.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	159.00		2 COLONI A	459	1,864	100	100.00
43027/ 0101 140890	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA O LAS TORRES TRAMO DE AVENIDA LAS TORRES A CALLE REFORMA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LAS TORRES I / COLONIA LAS TORRES I	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-07	578,708.20	578,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,708.20	578,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	270.00		2 COLONI A	459	1,864	100	100.00
43028/ 0102 141024	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GUILLERMO MORELOS EN EL TRAMO DE CALLE 22 DE DICIEMBRE A CALLE QUINTANA ROO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 2DA. SECCIÓN / FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 2DA SECCIÓN	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-07	215,166.30	215,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,166.30	215,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	263.00		2 COLONI A	879	5,272	100	100.00
43029/ 0103 141039	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUILLERMO MORELOS EN EL TRAMO DE CALLE 22 DE DICIEMBRE A CALLE QUINTANA ROO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 2DA. SECCIÓN / FRACCIONAMIENTO IMXEX	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-07	431,361.21	431,361.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,361.21	431,361.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	263.00		2 COLONI A	879	5,272	100	100.00
43030/ 0104 141125	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN EL TRAMO DE VÍA JOSE LÓPEZ PORTILLO A AVENIDA MARISCALA TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SAN MATEO CUAUATEPEC / PUEBLO SAN MATEO CUAUATEPEC	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-07	733,943.37	733,943.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,943.37	733,943.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	640.00		2 COLONI A	1,454	8,721	100	100.00
43031/ 0105 141253	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACI ON DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA O LAS TORRES EN EL TRAMO DE CALLE FLORES MAGON A CALLE COCORNI EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO LAS TORRES I / COLONIA LAS TORRES I	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-07	111,634.65	111,634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,634.65	111,634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	263.00		2 COLONI A	660	3,962	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250462
TEL: (01722) 6250469

15 ABR 2021

RECIBIDO

Reporte: AvanceMunicipalPdf de Fecha: 13/04/2021 14:52:40 Página 9/10

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 68,774,166.10 REINTEGRO: \$ 295,262.00 INTERESES: \$ 295,245.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada								Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.			
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 105									TOTAL		68,478,904.10	68,478,904.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,478,904.10	68,478,904.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1050	0

Complementarios: 14

Directa: 91

E. García
LIC. ELENA GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. Lilia
LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL
Tesorería Municipal

Ing. Gerardo
ING. GERARDO ADALBERTO OLVERA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas

A. Martínez
LIC. ALBERTO MARTINEZ MIRANDA
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

