





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT											No.		TLAN	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
29	MONTO DESTINADO A SEGURIDAD FEFOM PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	TULTITLÁN	472,867	260101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AVENIDA PRADOS NORTE Y PRADOS CENTRO TRAMO DE PRADOS SUR A PR PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA SECCIÓN.	156,191	260101	20,167,684.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	MONTO DESTINADO A ALUMBRADO PÚBLICO FEFOM PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	TULTITLÁN	472,867	260101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	MONTO DESTINADO A SEGURIDAD FEFOM PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	TULTITLÁN	472,867	260101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	PAVIMENTACIÓN (CONCRETO HIDRAULICO) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AVENIDA UNO TRAMO AVENIDA HIDALGO A PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	PARQUE INDUSTRIAL CARTAGENA	28,017	260103	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	PAVIMENTACIÓN (CONCRETO HIDRAULICO) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS INCLUYE REUBICACIÓN DE LINEA DE AGUA POT PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	COLONIA LA LIBERTAD Y BUENAVISTA PARTE BAJA	206,081	260103	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 1ER CUADRO DE TULTITLAN TRAMO PARA	CONTRATO	BARRIO DE SANTIAGUITO, SAN BARTOLO, SAN JUAN,	28,017	260103	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO LINEA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AVENIDA NICOLAS PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO MARIANO ESCOBEDO (LAS	156,191	260103	4,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	1RA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN (CONCRETO HIDRAULICO) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AVENIDA NICOLAS BRAVO PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	UNIDAD MORELOS 2DA SECCIÓN.	156,191	260103	4,705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44	PAVIMENTACIÓN (CONCRETO HIDRAULICO) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE COMBIN PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	COLONIA FIMESA Y LA SARDARA	206,081	260103	11,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS (ESTA PART PARA BENEFICIO DEL	CONTRATO	DIFERENTES COLONIAS, PUEBLOS	206,081	110101	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	CONSTRUCCIÓN TECHADOS (EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN FÍSICA) ESCUELA PRIMARIA LIC. ISIDRO FABELA CLA PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	AVENIDA SAN MARCOS COLONIA RINCONADA SAN	753	250101	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.05	924,264.17		
11	CONSTRUCCIÓN TECHADOS (EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN FÍSICA) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 212, LUIS ENRI PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CALLE 2DA DE TEMOAYA SIN COLONIA SOLIDARIDAD 2DA	311	250101	1,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.65	1,183,001.53		
12	CONSTRUCCIÓN TECHADOS (EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN FÍSICA) ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE: 15EP PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CALLE EMILIANO ZAPATA SIN COLONIA AMPLIACIÓN	423	250101	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.26	1,128,192.75		
13	CONSTRUCCIÓN TECHADOS (EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN FÍSICA) COBAEM CLAVE: 15ECB0036H PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CALLE METEPEC SIN COLONIA SOLIDARIDAD 3RA	1,500	250101	1,513,752.86	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27	1,396,668.71		
14	CONSTRUCCIÓN MODULO SANITARIO ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 15EP2633X, 15EP PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CALLE TAMARINDOS SIN COLONIA AMPLIACIÓN SAN	1,166	250101	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 15EP2633X, 15EP PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CALLE TAMARINDOS SIN COLONIA AMPLIACIÓN SAN	1,166	250101	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	CONSTRUCCIÓN MODULO SANITARIO ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ CLAVE: 15EPR3016T, 15EPR124 PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CALLE ÁGUILA REAL SIN COLONIA SANTA MARIA DE	648	250101	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ CLAVE: 15EPR3016T, 15EPR124 PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CALLE ÁGUILA REAL SIN COLONIA SANTA MARIA DE	648	250101	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE: 15EPR4017Z, 15EPR4282X PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CALLE JAZMINES SIN ESQUINA RIO ORINOCO	960	250101	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80	364,298.72		
19	CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CLAVE: 15DJN1931Z PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CALLE ZUMPANGO SIN COLONIA SOLIDARIDAD 3RA	198	250101	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.44	437,734.13		



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 TULTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT							No.		TLAN					
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
8	CONSTRUCCIÓN TECHADOS (EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN FÍSICA) ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS, ISADORA DUNCAN PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CALLE JAZMINES S/N COLONIA AMPLIACIÓN LAS	206,081	250101	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	CONSTRUCCIÓN TECHADOS (EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN FÍSICA) ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS, ÁNGEL DEL CAMPO PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	CALLE CARDENALES S/N COLONIA SANTA MARIA DE	314	250101	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE OFICINAS CONCILIADORAS C-2 PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSÉ	206,081	260103	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRADOS (INCLUYE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO); PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	AVENIDA ROBLES FRACCIONAMIENTO UNIDAD	206,081	260103	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTO DOMINGO I (INCLUYE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO); PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	ZONA CORREDOR LECHERÍA - CUAUTITLÁN	206,081	260103	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	CONSTRUCCIÓN CUARTOS DORMITORIOS 1646 CALLES 1RA ETAPA PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	1510900025 (SAN PABLO DE LAS SALINAS) 1788.0328.0027	206,081	250101	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	CONSTRUCCIÓN CUARTO PARA BAÑO 1646 CALLES 1RA ETAPA PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	1510900025 (SAN PABLO DE LAS SALINAS) 1788.0328.0027	206,081	250101	3,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	MEJORAMIENTO CALENTADORES SOLARES ("2) 0351,1843,1858 CALLES 1RA ETAPA PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	1510900025 (SAN PABLO DE LAS SALINAS) 1788.0328.0027	28,017	250101	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	CONSTRUCCIÓN PISOS, TECHOS Y MUROS EN VARIAS CALLES PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	COLONIA SOLIDARIDAD 1RA, 2DA Y 3RA SECCION SANTA	206,081	250101	9,999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	1510900025 (SAN PABLO DE LAS SALINAS) 1788.0328.0027	206,081	250101	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	1510900069 (SAN MATEO SOLIDARIDAD)	206,081	250101	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	1510900003 (BUENAVISTA) 085-A,128-A,135-A,142-A,0597,	206,081	250101	3,690,846.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

PUESTO DEL TESORERO O EQUIV

PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE DEL PRESIDENTE O EQUIV

NOMBRE DEL SINDICO O EQUIV

NOMBRE DELA UIPE O EQUIV

NOMBRE DEL TESORERO O EQUIV

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRAS

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
05	11	2019