



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

(1) TULTITLÁN, 7

Entidad Municipal:

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto
1235 00000093 0000000000000000000000033 0020 0001	FISMDF/020/2018 CONST (SANITARIOS) ESC PRIM IGNACIO ZARAGOZA Y/O AGUSTIN TA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879,332.05
1235 00000093 0000000000000000000000033 0021 0001	FISMDF/021/2018 CONST (SANITARIOS) ESC PRIM IGNACIO ALLENDE 15PRR2933U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,403.62
1235 00000093 0000000000000000000000033 0025 0001	FISMDF/025/2018 CONST (COMEDOR ESCOLAR) ESC PRIM SIDRUC PABELA 15PRR2059K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,295,512.30
1235 00000093 0000000000000000000000036 0010 0001	FISMDF/010/2018 CONST ARCOTECHO PRIMARIA SOR JUANA INES 15DPRR0595 BOSQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,295,732.21
1235 00000093 0000000000000000000000036 0016 0001	FISMDF/016/2018 CONST ARCOTECHO ESC PRIM AGUSTIN TAPIA MIRANDA 15DPRR2713J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,171,755.34
1235 00000093 0000000000000000000000038 0004 0001	FISMDF/004/2018 CONST DEPOSITO TANQUE DE AGUA POTABLE COL SOLIDARIDAD 3ERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,997,033.20
1235 00000093 0000000000000000000000038 0013 0001	FISMDF/013/2018 CONST ARCOTECHO ESC PRIM SUAVE PATRIA 15PRR4953V AV QNA ROC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,096,748.92
1235 00000094 0000000000000000000000042 0017 0001	FEFOM/017/2018 PAV Y CONC HID AV PRADOS SUR EN EL TRAMO RAYGA HORTENSIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,550,486.07
1235 00000095 0000000000000000000000036 0002 0001	FISE/002/2018 CONST TECHO FIRME SOLIDARIDAD 2DA Y 3ERA SECC SIERRA DE OPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,317,281.49

Construcciones en Proceso del ejercicio 2020

1235-97-69-8-1	PAD-008-2019 APOYO ECONOMICO PARA LA REPOSICION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRADOS (INCLUYE PERFORACION Y EQUIPAMIENTO)	CONT-DOP-MTU/PAD-LPN-080/2019	AVENIDA ROBLES FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA SECCION.	23-12-19	20-02-20	C	X	30%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 6,635,825.15
1235-98-54-12-1	RP-012-2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AVENIDA NICOLAS BRAVO TRAMO: DE CANAL DE CASTERA A TORTOLAS	CM-01/CONT-DOP-MTU/PAD-LPN-020/2019	FRACCIONAMIENTO MARIANO ESCOBEDO, LAS TORTOLAS Y UNIDAD MORELOS 2DA SECCION.	16-08-19	29-10-19	C	-	98%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 760,000.00
1235-96-59-4-1	FISMDF-004-2019 CONSTRUCCION DE "ELECTRIFICACION"	CONVENIO 1862 (CFE)	151090025 (SAN PABLO DE LAS SALINAS) 0027 (LOMAS DE SAN PABLO, SAN PABLO)	-	-	C	-	0%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMOF)	\$ 1,602,697.74
1235-96-59-5-1	FISMDF-005-2019 CONSTRUCCION DE "ELECTRIFICACION"	CONVENIO 1862 (CFE)	151090069 (SAN MATEO SOLIDARIDAD) 1311 (SOLIDARIDAD 2DA SECCION)	-	-	C	-	0%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMOF)	\$ 2,010,681.24



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (12)

(1) TULTITLÁN, 7

Entidad Municipal:

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-96-59-6-1	FISMDF-006-2019 CONSTRUCCIÓN DE "ELECTRIFICACIÓN"	CONVENIO 2862 (CFE)	151090003 (BUENAVISTA) 1646 (FIMESA I - EL PARAÍSO)			C	-	0%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDTF)	\$ 2,095,983.51
1235-100-65-4-1	FISE-004-2019 Construcción de cuartos dormitorio Zona Centro, Pueblo de San Pablo de las Salinas, Colonia la Libertad y Bello Horizonte (Solidaridad 1ra, 2da y 3ra Sección, Las Torres, Santa María de Guadalupe, Ampliación y Rinconada San Marcos, Ampliación Buenavista y Fimesa) (Obra Nueva)	CONT-DOP-MTU/FISE-AD-043/2019	Tultitlán, Varías Localidades	14-11-19	19-12-19	C	-	100%	100%	250101	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	\$ 1,999,983.34
1235-101-71-5-1	RP-005-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EÚFRATES, TRAMO: DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE RÍO JORDÁN	MTU-DOP/RP (040, 042,043,005)LPN/CONTRATO-064-2020	COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN	28-12-20	12-09-21	C	-	100%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 807,411.86
1235-101-65-9-1	RP-009-2020 CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PISOS EN ÁREA DE RECREO Y ANDADORES DE ACCESO EN LA PRIMARIA AGUSTÍN TAPIA MIRANDA, CLAVE (15DPR2713), 15DPR2925M	MTU-DOP/RP (047, 048, 009)-LPN/CONTRATO-067-2020	FUENTE DE TROYA, FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE(PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN, TAMBIÉN CONOCIDA COMO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA)	28-12-20	25-02-21	C	-	10%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 471,683.68
1235-101-64-35-1	RP-033-2020 CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y POLICIA DE GÉNERO	MTU-DOP/RP (033)-LPN/CONTRATO-060-2020	BOULEVARD TULTITLÁN ORIENTE, BARRIO SANTIAGUITO, CABECERA MUNICIPAL	28-12-20	27-09-21	C	X	1%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 5,989,870.28
1235-101-61-34-1	RP-034-2020 CONSTRUCCIÓN DE BARDA COLINDANTE Y PORTÓN DE ACCESO DEL ARCHIVO MUNICIPAL	MTU-DOP/RP (036, 037,038,039,034)-LPN/CONTRATO-062-2020	BOULEVARD TULTITLÁN ORIENTE, BARRIO SANTIAGUITO, CABECERA MUNICIPAL	28-12-20	12-09-21	C	X	0%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 538,294.61
1235-101-72-35-1	RP-035-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUTITLÁN, TRAMOS DE CARRETERA TLAINEPANTLA- CUAUTITLÁN A CALLE TECOLOYUCAN, Y DE CALLE TEPOTZOTLÁN A CALLE TEWANINGCO	MTU-DOP/RP (035)-LPN/CONTRATO-061-2020	BARRIO LA CONCEPCIÓN	28-12-20	25-02-21	C	-	16%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 2,980,576.06
1235-101-61-36-1	RP-036-2020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TECOLOYUCAN, TRAMO: DE AVENIDA SAN ANTONIO A LA AVENIDA TLAINEPANTLA	MTU-DOP/RP (036, 037,038,039,034)-LPN/CONTRATO-062-2020	BARRIO LA CONCEPCIÓN	28-12-20	12-09-21	C	-	10%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 1,396,065.16



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-101-61-37-1	RP-037-2020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CHIMALHUACÁN TRAMO DE CARRETERA TLANEPANTLA - CUAUTITLÁN A CALLE TEOLOYUCAN	MTU-DOP/RP (036, 037,038,039,040)-LPN/CONTRATO-062-2020	BARRIO LA CONCEPCIÓN	28-12-20	12-09-21	C	-	0%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 488,232.64
1235-101-61-38-1	RP-038-2020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CUERPO ORIENTE DE LA CARRETERA TLANEPANTLA - CUAUTITLÁN, TRAMO DE CALLE CUAUTITLÁN A CALLE CHIMALHUACÁN	MTU-DOP/RP (036, 037,038,039,040)-LPN/CONTRATO-062-2020	BARRIO LA CONCEPCIÓN	28-12-20	12-09-21	C	-	0%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 594,662.20
1235-101-61-39-1	RP-039-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CERRADA TEOLOYUCAN	MTU-DOP/RP (036, 037,038,039,040)-LPN/CONTRATO-062-2020	BARRIO LA CONCEPCIÓN	28-12-20	12-09-21	C	-	0%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 366,851.68
1235-101-71-40-1	RP-040-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAZMINES, TRAMO DE AVENIDA LAS TORRES A CALLE CLAVILES	MTU-DOP/RP (040, 042,043,005)-LPN/CONTRATO-064-2020	COLONIA BELLO HORIZONTE	28-12-20	12-09-21	C	-	100%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 807,464.25
1235-101-48-41-1	RP-041-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y ANDADOR PEATONAL DEL BOULEVARD REFORMA, TRAMO: DE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A CALLE UNO	MTU-DOP/RP (041)-LPN/CONTRATO-063-2020	COLONIAS SANTA CLARA Y OJO DE AGUA 24 - SECCIÓN.	28-12-20	25-02-21	C	-	7%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 9,275,628.85
1235-101-71-42-1	RP-042-2020 REHABILITACIÓN DEL PARQUE EL POLVORÍN	MTU-DOP/RP (040, 042,043,005)-LPN/CONTRATO-064-2020	CALLE BUGAMBILIAS ESQUINA CON CALLES BEGONIAS Y FALCATERICES, EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA CAÑADA	28-12-20	12-09-21	C	-	10%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 1,372,544.97
1235-101-71-43-1	RP-043-2020 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL E ILUMINACIÓN, EN ÁREA VERDE EN CALLE BUGAMBILIAS, ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE MARGARITAS	MTU-DOP/RP (040, 042,043,005)-LPN/CONTRATO-064-2020	FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA CAÑADA	28-12-20	12-09-21	C	-	10%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 309,026.74
1235-101-50-44-1	RP-044-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PLAZA JUÁREZ, TRAMO: DE AVENIDA BUENAVISTA A CALLE AMADO NERVO Y LA CALLE AMADO NERVO, TRAMO: DE CALLE PLAZA JUÁREZ A AVENIDA BUENAVISTA	MTU-DOP/RP(044,045)-LPN/CONTRATO-065-2020	PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILSAN	28-12-20	25-02-21	C	-	45%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 1,910,794.04



Cuenta Pública 2020 Informe Anual de Construcciones en Proceso (Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto
1235-101-50-45-1	RP-045-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIRAVALLE, TRAMO: DE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A CALLE OLIVO Y LA CALLE OLIVO, TRAMO: DE CALLE MIRAVALLE A CALLE PLAZA JUÁREZ	MTU-DOP/RP(044,045)-LPN/CONTRATO-065-2020	PUERBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN	28-12-20	25-02-21	C	-	38%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio) \$ 1,095,704.93
1235-101-54-46-1	RP-046-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE COLORINES, TRAMO: DE CALLE DALIAS A CALLE OCOTE.	MTU-DOP/RP(046)-LPN/CONTRATO-066-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	28-12-20	25-02-21	C	-	30%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio) \$ 5,793,948.67
1235-101-65-47-1	RP-047-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE OCOTE, TRAMO: DE AVENIDA PRADOS SUR A CALLE COLORINES	MTU-DOP/RP (047, 048, 009)-LPN/CONTRATO-067-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO LA ISLA)	28-12-20	25-02-21	C	-	40%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio) \$ 1,103,594.93
1235-101-65-48-1	RP-048-2020 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES UBICADAS EN EL ÁREA COMÚN CONOCIDA COMO LOS PATOS	MTU-DOP/RP (047, 048, 009)-LPN/CONTRATO-067-2020	CALLE ENGINO LOTE 198- 199A- 20- 21(CONOCIDA COMO LA ISLA)	28-12-20	25-02-21	C	X	0%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio) \$ 697,745.83
1235-101-65-49-1	RP-049-2020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO (MERCADO PLAZA SAN PABLO) DE LA CALLE GUILLERMO MORELOS, TRAMO DE CALLE 22 DE DICIEMBRE A CALLE QUINTANA ROO.	MTU-DOP/RP(049)-AD/CONTRATO-068-2020	UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN	04-01-21	17-02-21	C	-	90%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio) \$ 1,100,000.00
1235-101-50-50-1	RP-050-2020 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO DE LA CALLE GRUTA	MTU-DOP/RP(050)-AD/CONTRATO-069-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	04-01-21	17-02-21	C	-	90%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio) \$ 466,000.00
1235-101-50-51-1	RP-051-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TUUPÁN, TRAMO: DE CALLE ÁLAMAS A CALLE BUGAMBILIAS.	MTU-DOP/RP(051)-AD/CONTRATO-070-2020	COLONIA LA LIBERTAD	04-01-21	17-02-21	C	-	57%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio) \$ 597,500.00
1235-101-46-8-1	PAD-008-2020 APOYO ECONOMICO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ORQUÍDEAS, TRAMO: DE AVENIDA ESTADO DE MÉXICO A AVENIDA LAS TORRES	MTU-DOP/PAD(008,026)-LPN/CONTRATO-005-2020	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA. SECCIÓN	06-07-20	18-09-20	C	-	100%	93%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) \$ 2,323,716.07



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

AI 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-102-102-17-1	PAD-017-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN DE SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN	MTU-DOP/PAD (017.030)-LPN/CONTRATO-023-2020	COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN	17-08-20	30-10-20	C	X	64%	64%	26102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 2,684,058.34
1235-102-53-18-1	PAD-018-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN GRANUAS SAN PABLO	MTU-DOP/PAD(018)-LPN/CONTRATO-022-2020	PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS	03-08-20	01-10-20	C	X	100%	137%	26102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 683,702.02
1235-102-52-25-1	PAD-025-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, PRIMERA ETAPA TRAMO: (CUERPO ORIENTE)	MTU-DOP/PAD(025)-LPN/CONTRATO-013-2020	COLONIA EL TESORO, AMPLIACIÓN EL TESORO, AMPLIACIÓN BUENA VISTA ZDA. SECCIÓN Y AMPLIACIÓN SIN MÁRCOS	03-08-20	31-10-20	C	-	100%	100%	26102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 13,203,456.68
1235-102-46-26-1	PAD-026-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA ESTADO DE MÉXICO, TRAMO: DE CALLE ATLATLILCO Y/O GIRASOLES A CALLE BUGAMBILIAS (CUERPO PONIENTE)	MTU-DOP/PAD(026)-LPN/CONTRATO-005-2020	COLONIAS SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN, AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA. SECCIÓN Y AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA. SECCIÓN	06-07-20	18-09-20	C	-	100%	100%	26102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 3,918,852.39
1235-102-62-27-1	PAD-027-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE DE LA CALLE FUENTE DE TRESI, TRAMO: DE CALLE FUENTE DE SAUNO A CALLE FUENTE DE CHAPULTEPEC	MTU-DOP/PAD(027)-LPN/CONTRATO-017-2020	FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE (PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN, TAMBIÉN CONOCIDA COMO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA)	27-07-20	09-10-20	C	-	100%	98%	26102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 11,185,200.82
1235-102-102-30-1	PAD-030-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTO TOMÁS DE LOS PLATANOS, TRAMO: DE CALLE JILOTEPEC A CALLE COATEPEC HARINAS	MTU-DOP/PAD (017.030)-LPN/CONTRATO-023-2020	COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN	17-08-20	30-10-20	C	-	100%	100%	26102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 1,798,725.68
1235-102-71-35-1	PAD-035-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE MARIANO PAREDES, 1RA. Y 2DA. CERRADA DE MARIANO PAREDES, TRAMO: DE CERRADA FRANCISCO I. MADERO AL KM 0+275.20	MTU-DOP/PAD(035)-LPN/CONTRATO-009-2020	BARRIO SANTIAGUITO	13-07-20	26-08-20	C	-	100%	122%	26102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 538,451.53
1235-102-52-41-1	PAD-041-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: DE CALLE MORELOS A CALLE MELCHOR OCAMPO	MTU-DOP/PAD(041)-LPN/CONTRATO-010-2020	PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS	13-07-20	10-09-20	C	-	100%	108%	26102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 399,997.79



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-102-48-42-1	PAD-042-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PRADOS NORTE, TRAMO: DE BASE 1 MERCADO PRADOS NORTE A PRADOS CENTRO (CALLE CAPRICORNIO)	MTU-007/PAD(042)-LPN/CONTRATO-020-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	08-08-20	30-11-20	C	-	100%	87%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 18,918,537.80
1235-102-47-47-1	PAD-047-2020 CONVENIO POR AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RÍO, TRAMO: DE AVENIDA PRADOS SUR A CALLE COLORINES	GM-01-MTU-DOP/FECON(002.005.010)-LPN/CONTRATO-027-2020/PAD-047-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	07-09-20	05-11-20	C	-	100%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 314,507.83
1235-102-46-48-1	PAD-046-2020 CONVENIO POR AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEPIC, TRAMO: DE CALLE ALVARO ORREGÓN (5 DE MAYO) A CALLE HERMENEGILDO GALEANA	GM-01-MTU-DOP/FECON(002.005.010)-LPN/CONTRATO-026-2020/PAD-046-2020	COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA	07-09-20	05-11-20	C	-	100%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 115,576.38
1235-102-17-49-1	PAD-049-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAZA EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN.	MTU-009/PAD(049)-LPN/CONTRATO-057-2020	CALLE JUÁREZ ESQUINA PINO, PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN	21-12-20	05-09-21	C	-	20%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 2,488,617.76
1235-102-46-50-1	PAD-050-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAZA EN EL PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC.	MTU-009/PAD (050)-LPN/CONTRATO-058-2020	AVENIDA DE LA CRUZ, S/N Y 3ª CERRADA DE LA CRUZ, PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC	21-12-20	18-02-21	C	-	10%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 2,693,064.34
1235-102-76-51-1	PAD-051-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA REMODELACIÓN DE PARQUE EN EL PUEBLO DE SANTA MARÍA CUAUTEPEC.	MTU-009/PAD (051)-LPN/CONTRATO-059-2020	CALLE JUAN DE LA BARRERA, S/N PUEBLO DE SANTA MARÍA CUAUTEPEC.	21-12-20	18-02-21	C	-	15%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 2,497,042.75
1235-102-54-52-1	PAD-052-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA RETORNO DEL OTORÓ, TRAMO: DE BOULEVARD REFORMA A LA AVENIDA LAS TORRES	MTU-009/PAD(052)-LPN/CONTRATO-053-2020	FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR	14-12-20	11-02-21	C	-	24%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 4,528,369.77



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-102-64-53-1	PAD-053-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN AGUSTÍN MELGAR, TRAMO: DE CALLE AGUSTÍN MELGAR A CALLE JUAN ESCUTIA	MTU-DOP/PAD/053_054_055, 059)/LPN/CONTRATO-054-2020	PUEBLO DE SANTA MARÍA CLAUTEPEC	14-12-20	11-02-21	C	-	40%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	850,692.60
1235-102-64-54-1	PAD-054-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	MTU-DOP/PAD/053_054_055, 059)/LPN/CONTRATO-054-2020	BARRIO DE SAN JUAN	14-12-20	11-02-21	C	-	90%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	689,852.77
1235-102-64-55-1	PAD-055-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IBIS (ANADES), TRAMO: DE CALLE TUCANES A CALLE GAVIOTAS	MTU-DOP/PAD/053_054_055, 059)/LPN/CONTRATO-054-2020	COLONIA VALLE DE TULES	14-12-20	11-02-21	C	-	30%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	573,438.55
1235-102-52-56-1	PAD-056-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CEREZO (NOCHE BUENA), TRAMO: ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CANAL	MTU-DOP/PAD/056_057_058)/LPN/CONTRATO-055-2020	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN	14-12-20	11-02-21	C	-	50%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	859,605.80
1235-102-52-57-1	PAD-057-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES ZACARA II Y CERRADA CIRCUITO 21 DE MARZO, TRAMO DE AVENIDA BUENAVISTA A CIRCUITO 21 DE MARZO	MTU-DOP/PAD/056_057_058)/LPN/CONTRATO-055-2020	PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN (ASOCIACIÓN ZACARA)	14-12-20	11-02-21	C	-	100%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	1,445,178.81
1235-102-52-58-1	PAD-058-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA PIÑÓN, TRAMO: DE CALLE AZULENAS A CALLE PIÑÓN	MTU-DOP/PAD/056_057_058)/LPN/CONTRATO-055-2020	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN	14-12-20	11-02-21	C	-	85%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	718,447.13
1235-102-64-59-1	PAD-059-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES UBICADAS EN EL ÁREA COMÚN CONOCIDA COMO LOS PATOS	MTU-DOP/PAD/053_054_055, 059)/LPN/CONTRATO-054-2020	CALLE ENGINO LOTE 198-19A-20-21 (CONOCIDO COMO LA ISLA)	14-12-20	11-02-21	C	X	8%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	325,887.35



Cuenta Pública 2020 Informe Anual de Construcciones en Proceso (Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

(1) "TULTITLÁN, 7

Entidad Municipal:

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-102-72-60-1	PAD-060-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y BAÑOS EN EL PANTÓN DE SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN	MTU-DOP/PAD(060)-AD/CONTRATO-071-2020	COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN	04-01-21	17-02-21	C	X	40%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 1,232,512.19
1235-102-45-61-1	PAD-061-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE FLORES, TRAMO: DE CALLE VALLE DE LAS MARIPOSAS A CALLE VALLE DE LAS FLORES	MTU-DOP/PAD(061)-AD/CONTRATO-072-2020	FRACCIONAMIENTO ZCALI DEL VALLE	04-01-21	17-02-21	C	.	25%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 1,222,600.00
1235-102-58-62-1	PAD-062-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE VALLE DE LAS AZULENAS, TRAMO: DE CALLE VALLE DE LAS MARIPOSAS A JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL SALAS BONILLA	MTU-DOP/PAD(062)-AD/CONTRATO-073-2020	FRACCIONAMIENTO ZCALI DEL VALLE	04-01-21	17-02-21	C	.	53%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 1,717,589.89
1235-102-48-63-1	PAD-063-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE VALLE DE LAS BUGAMBILIAS, TRAMO: DE CALLE VALLE DE LOS COUBRIS A CALLE VALLE DE LAS MARIPOSAS	MTU-DOP/PAD(063)-AD/CONTRATO-074-2020	FRACCIONAMIENTO ZCALI DEL VALLE	04-01-21	17-02-21	C	.	43%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 2,136,300.00
1235-102-47-64-1	PAD-064-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE AGUA, TRAMO: DE CALLE LAVIA A CALLE BARRANCA	MTU-DOP/PAD (064)-AD/CONTRATO-075-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	04-01-21	17-02-21	C	.	10%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 1,695,210.00
1235-102-52-65-1	PAD-065-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE CASCAIDA, TRAMO: DE CALLE CALOR A CALLE BARRANCA	MTU-DOP/PAD (065)-AD/CONTRATO-076-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	04-01-21	17-02-21	C	.	40%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 1,285,600.00
1235-102-54-66-1	PAD-066-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE DALIAS, TRAMO: DE AVENIDA PRADOS SUR A CALLE COLORINES	MTU-DOP/PAD(066)-AD/CONTRATO-077-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	04-01-21	17-02-21	C	.	15%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 2,950,000.00



Cuenta Pública 2020 Informe Anual de Construcciones en Proceso (Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-103-65-2-1	FEFOM-002-2020 CONSTRUCCIÓN DE LA ARMERÍA, EN LAS INSTALACIONES DEL C2	MTU-DOP/FEFOM (002.005.010)-LPN-CONTRATO-025-2020	AVENIDA PASEO DE LOS JINETES, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSÉ	07-09-20	05-11-20	C	X	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 890,850.25
1235-103-47-3-1	FEFOM-003-2020 REMODELACION Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBERS, BASE DRAGONES	MTU-DOP/FEFOM (003.006)-LPN-CONTRATO-027-2020	AVENIDA PRADOS ESQUINA CALLE CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, CONDOMINIO EL ROCÍO	07-09-20	05-11-20	C	X	100%	126%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 1,285,000.00
1235-103-65-5-1	FEFOM-005-2020 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBERS, BASE CENTRAL, COMANDANTE ÁNGELA DE JESÚS MENDOZA	MTU-DOP/FEFOM (002.005.010)-LPN-CONTRATO-025-2020	AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LOS REYES	07-09-20	05-11-20	C	X	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 514,029.33
1235-103-47-6-1	FEFOM-006-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RÍO, TRAMO: DE AVENIDA PRADOS SUR A CALLE COLORINES	MTU-DOP/FEFOM (003.006)-LPN-CONTRATO-027-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	07-09-20	05-11-20	C	-	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 1,946,013.74
1235-103-48-7-1	FEFOM-007-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 22 DE DICIEMBRE, TRAMO: DE CALLE CONGRESO DE ANÁHUAC A CALLE GUILLERMO MORELOS	MTU-DOP/FEFOM (007.014.016)-LPN-CONTRATO-024-2020	UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN	07-09-20	20-11-20	C	-	100%	103%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 2,623,022.46
1235-103-65-10-1	FEFOM-010-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEPIC, TRAMO: DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN (5 DE MAYO) A CALLE HERMENEGILDO GALEANA	MTU-DOP/FEFOM (002.005.010)-LPN-CONTRATO-025-2020	COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA	07-09-20	05-11-20	C	-	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 538,435.60
1235-103-54-13-1	FEFOM-013-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE DE LA CALLE COLORINES, TRAMO: DE CALLE DALIAS A CALLE RÍO	MTU-DOP/FEFOM (013)-LPN-CONTRATO-025-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	07-09-20	20-11-20	C	-	100%	103%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 6,649,830.65



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-103-48-14-1	FEOM-014-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE DE LA CALLE MARGARITAS, TRAMO: DE AVENIDA PRADOS SUR A CALLE PETUNIAS	MTU-DOP/FEFOM (007,014,016)-LPN-CONTRATO-024-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	07-09-20	20-11-20	C	-	100%	101%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 1,766,248.85
1235-103-48-17-1	FEOM-016-2020 INTRODUCCIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE 22 DE DICIEMBRE, TRAMO: DE CALLE CONGRESO DE ANAHUAC A CALLE GUILLERMO MORELOS	MTU-DOP/FEFOM (007,014,016)-LPN-CONTRATO-024-2020	UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN	07-09-20	20-11-20	C	-	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 809,234.90
1235-103-66-17-1	FEOM-017-2020 ILUMINACIÓN MUNICIPAL (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED)	MTU-DOP/FEFOM (017)-LPN-CONTRATO-030-2020	COLONIAS SOLIDARIDAD 3A, SECCIÓN, BUENAVISTA PARTE BAJA Y ALTA, Y FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE	19-10-20	17-11-20	C	X	100%	104%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 33,833.30
1235-103-73-18-1	FEOM-018-2020 AMPLIACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL CZ	MTU-DOP/FEFOM(018,019)-LPN/CONTRATO-031-2020	AVENIDA PASEO DE LOS JINETES, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSÉ	19-10-20	22-12-20	C	X	50%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 874,383.38
1235-103-73-19-1	FEOM-019-2020 CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, BASE CENTRAL, COMANDANTE ÁNGELA DE JESÚS MENDOZA	MTU-DOP/FEFOM(018,019)-LPN/CONTRATO-031-2020	AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LOS REYES	19-10-20	22-12-20	C	X	90%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 1,800,402.10
1235-103-74-20-1	FEOM-020-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN PEDRO, TRAMO: DE CALLE SANTA MÓNICA A CALLE SANTA CECILIA	MTU-DOP/FEFOM(020)-LPN/CONTRATO-032-2020	COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	19-10-20	17-12-20	C	-	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 2,982,010.14
1235-103-61-21-1	FEOM-021-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 3 DE MAYO, TRAMO: DE CALLE REFORMA A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	MTU-DOP/FEFOM(021,022)-LPN/CONTRATO-033-2020	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA. SECCIÓN	19-10-20	17-12-20	C	-	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 1,582,779.11



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTILTLAN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (6)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-103-61-22-1	FEOM-022-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CEBÁ, TRAMO: DE AVENIDA JARDÍN A CALLE VIOLETA	MTU-DOP/FEFOM(021-022)-LPN/CONTRATO-083-2020	COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS	19-10-20	17-12-20	C	-	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 862,456.00
1235-103-48-23-1	FEOM-023-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD LOMAS DE CARTAGENA, TRAMO: DE CALLE 3 A BOULEVARD CIUDAD LABOR	MTU-DOP/FEFOM(023)-LPN/CONTRATO-094-2020	FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA	19-10-20	22-12-20	C	-	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 4,479,386.52
1235-103-54-24-1	FEOM-024-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO: DE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A CALLE GUANAUAUTO	MTU-DOP/FEFOM(024)-LPN/CONTRATO-085-2020	PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN	19-10-20	22-12-20	C	-	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 4,198,815.48
1235-104-75-2-1	FISMDF-002-2020 CONSTRUCCIÓN DE QUINIENTOS OCIENTA Y DOS CALENTADORES SOLARES	MTU-DOP/FISMDF(002)-LPN/CONTRATO-042-2020	AGEB: 1510900071808, 1510900010116, 1510900010084, 1510900010120, 1510900010085, 1510900011805, 1510900010101, 1510900081484, 1510900010078, 1510900010347, 1510900081241, 1510900080667, 1510900031093, 1510900031044, 1510900030614, 1510900031744, 1510900030631, 1510900031716, 1510900080582, 1510900081879, 1510900031360, 1510900031646, 1510900031576, 1510900030455, 1510900081311, 1510900030993, 1510900030964, 1510900030474, 1510900050274, 1510900050207, 1510900051788, 1510900050281, 1510900280828	02-11-20	31-12-20	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 4,464,985.36
1235-104-65-3-1	FISMDF-003-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS HORACIO ZURIGA EN TULTILTLAN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE	MTU-DOP/FISMDF(003-013-020)-LPN/CONTRATO-044-2020	AVENIDA REAL DEL BOSQUE S/N, MANZANA 123, AGEB: 1510900681523	02-11-20	31-12-20	C	-	50%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 1,299,330.02
1235-104-61-4-1	FISMDF-004-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ACHTU EN TULTILTLAN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LA LOMA I	MTU-DOP/FISMDF(004-043-004-011)-LPN/CONTRATO-045-2020	BOULEVARD LA LOMA S/N, AGEB: 1510900031720	02-11-20	15-01-21	C	-	55%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 599,431.69
1235-104-71-5-1	FISMDF-005-2020 MANTENIMIENTO DE SANTARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA A E P EN TULTILTLAN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA SARGAÑA	MTU-DOP/FISMDF(007-041-005)-LPN/CONTRATO-046-2020	CALLE TUALMANALCO S/N, AGEB: 1510900030826	02-11-20	31-12-20	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 239,225.26



Cuenta Pública 2020 Informe Anual de Construcciones en Proceso (Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTILTLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-104-50-6-1	FISMDF-006-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL MARTINEZ DE LA CONCHA EN TULTILTLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN	MTL- DOP/FISMDF/047,007,006,037 ,093)-LPN/CONTRATO-049- 2020	AVENIDA DEL CANAL Y ANASTASIO BUSTAMANTE S/N, AGEER: 1510900250188	02-11-20	15-01-21	C	-	40%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 1,126,328.19
1235-104-50-7-1	FISMDF-007-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EL PIPILA EN TULTILTLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS	MTL- DOP/FISMDF/030,038,016,008 ,093)-LPN/CONTRATO-049- 2020	AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA S/N, AGEER: 1510900250027	02-11-20	15-01-21	C	-	45%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 588,815.48
1235-104-72-8-1	FISMDF-008-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER LEVIA EN TULTILTLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO SAN PABLO II	MTL- DOP/FISMDF/030,038,016,008 ,093)-LPN/CONTRATO-050-2020	AVENIDA DE LAS ARPIAS Y AVENIDA GILFOS S/N, AGEER: 151090025181A	02-11-20	15-01-21	C	-	65%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 979,878.45
1235-104-65-9-1	FISMDF-009-2020 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA GONZALEZ EN TULTILTLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN	MTL- DOP/FISMDF/034,040,042,009 ,093)-LPN/CONTRATO-049-2020	CALLE FELIX FERNÁNDEZ N° 1, AGEER: 1510900030898	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 1,097,941.42
1235-104-60-10-1	FISMDF-010-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN LA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE EN TULTILTLÁN LOCALIDAD TULTILTLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO	MTL- DOP/FISMDF/035,038,022 ,093)-LPN/CONTRATO-047-2020	AVENIDA HIDALGO N° 73, AGEER: 1510900031084	02-11-20	15-01-21	C	-	80%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 988,628.32
1235-104-61-11-1	FISMDF-011-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA LEONIA VICARIO EN TULTILTLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA, COLONIA EL TESORO	MTL/DOF/ FISMDF/028,045,004,011)- LPN/CONTRATO-045-2020	CALLE CUAUHTILTLÁN S/N, AGEER: 1510900030826	02-11-20	15-01-21	C	-	10%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 587,283.77
1235-104-54-12-1	FISMDF-012-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y O RAFAEL RAMIREZ EN TULTILTLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO DE SAN MATEO CUAUATEPEC	MTL- DOP/FISMDF/035,032,032)- LPN/CONTRATO-039-2020	CALLE ÁNGEL ESCUTIA S/N, AGEER: 1510900068067	02-11-20	15-01-21	C	-	85%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 587,277.90



**Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)**

Emidad Municipal:

(1) TULTILTLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
							Físico %	Financiero %	Bienes Propios (10)	Clave	Concepto
1235-104-65-13-1	FISMDF-013-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN TULTILTLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN	MTU- DOP/FISMDF(03/013/020)- LPN/CONTRATO-044-2020	AVENIDA BUENAVISTA N° 15, AGEB: 1510900030031	02-11-20	15-01-21	C	95%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDP)	\$ 1,209,749.05
1235-104-48-14-1	FISMDF-014-2020 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN TULTILTLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN	MTU- DOP/FISMDF(017/014/031)- LPN/CONTRATO-037-2020	AVENIDA TOLUCA S/N, ESQUINA CON CALLE ALLENDE, AGEB: 1510900031542	02-11-20	15-01-21	C	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDP)	\$ 632,687.46
1235-104-60-15-1	FISMDF-015-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN LA PRIMARIA LUC BENITO JUAREZ EN TULTILTLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BENITO JUAREZ	MTU- DOP/FISMDF(010/015/018/022)- LPN/CONTRATO-047-2020	CALLE FRANCISCO VILLA S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO, AGEB: 1510900030722	02-11-20	15-01-21	C	90%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDP)	\$ 978,402.02
1235-104-72-16-1	FISMDF-016-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN TULTILTLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SAJUNAS UNIDAD HABITACIONAL MORELOS 3RA. SECCIÓN	MTU- DOP/FISMDF(030/016/016/008)- LPN/CONTRATO-050-2020	CALLE ZODIACO S/N, AGEB: 15109000250188	02-11-20	15-01-21	C	75%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDP)	\$ 979,369.76
1235-104-48-17-1	FISMDF-017-2020 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA TECNICA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TULTILTLÁN LOCALIDAD TULTILTLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO	MTU- DOP/FISMDF(017/014/031)- LPN/CONTRATO-037-2020	CALLE NARCISO MENDOZA S/N, AGEB: 1510900010347	02-11-20	15-01-21	C	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDP)	\$ 415,275.24
1235-104-60-18-1	FISMDF-018-2020 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA TECNICA CARMEN SERDAN EN TULTILTLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE	MTU- DOP/FISMDF(010/015/016/022)- LPN/CONTRATO-047-2020	AVENIDA REAL DEL BOSQUE, ESQUINA CON BOSQUE DE AHUEHUETES, AGEB: 15109000681319	02-11-20	15-01-21	C	95%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDP)	\$ 413,275.95
1235-104-54-19-1	FISMDF-019-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN AJLLA EN LA SECUNDARIA OFICIAL LEANDRO VALLE EN TULTILTLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LOS REYES	MTU- DOP/FISMDF(019/012/032)- LPN/CONTRATO-039-2020	CALLE PRESA HUAPANGO S/N, AGEB: 1510900031044	02-11-20	15-01-21	C	85%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDP)	\$ 589,817.49



**Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)**

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Num. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)		Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)	
							Físico %	Financiero %	Físico %	Financiero %	Clave	Concepto
1335-104-65-20-1	FISMDF-020-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CECTEM EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LOTE 82	MTU-DOP/FISMDF/003.013.020-LPN/CONTRATO-044-2020	AVENIDA CONSTITUCIÓN DE 1857 ESQUINA CON AVENIDA JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, AGEB: 15109000251203	02-11-20	15-01-21	C	-	99%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 1,223,301.08
1335-104-60-22-1	FISMDF-022-2020 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CANAL GANOSOS EN LA CALLE DE ALBATROS EN EL TRAMO DE CALLE FLAMINGOS A CALLE IBIZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA VALLE DE TULES	MTU-DOP/FISMDF/010.015.018.022-I-PN/CONTRATO-047-2020	AGEB: 1510900031538	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 619,039.09
1335-104-46-23-1	FISMDF-023-2020 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA ROSARIO BARRA DE PIEDRA O LAS TORRES TRAMO DE AVENIDA LAS TORRES A CALLE REFORMA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LAS TORRES I.	MTU-DOP/FISMDF/023.039.045-I-PN/CONTRATO-036-2020	AGEB: 1510900030741	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 7,066,937.26
1335-104-58-25-1	FISMDF-025-2020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JARDINES EN EL TRAMO DE CALLE FRESCO A CALLE CHABANGO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS	MTU-DOP/FISMDF/025.046-I-PN/CONTRATO-048-2020	AGEB: 1510900030845	02-11-20	31-12-20	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 1,428,041.61
1335-104-71-27-1	FISMDF-027-2020 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COBRE DE CALLE MERCURIO A CALLE CENTENARIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA SECCIÓN	MTU-DOP/FISMDF/027.046.005-I-PN/CONTRATO-046-2020	AGEB: 151090003128A	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 2,687,433.28
1335-104-61-28-1	FISMDF-028-2020 REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE VÍA JOSÉ LOPEZ PORTILLO A AVENIDA MARISCALA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC	MTU-DOP/FISMDF/028.004.001-I-PN/CONTRATO-045-2020	AGEB: 1510900068687	02-11-20	15-01-21	C	-	60%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 5,022,037.39
1335-104-54-29-1	FISMDF-029-2020 REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA EN EL TRAMO DE AVENIDA INSURGENTES A LA AVENIDA LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BENITO JUÁREZ	MTU-DOP/FISMDF/029.044-I-PN/CONTRATO-038-2020	AGEB: 1510900030737	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 6,322,876.25



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-104-72-30-1	FISMDF-030-2020 REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MANUEL MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE CALLE MAGNOLIAS A ELE TRES AV H AJUNTAMIENTO EN TULTITLÁN LOCALIDAD DE SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IMMEXII	MTU- DOP/FISMDF(030,038,016,008)-LPN/CONTRATO-050-2020	AGEB: 1510900230686	02-11-20	15-01-21	C	-	50%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 1,321,784.56
1235-104-50-33-1	FISMDF-033-2020 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BAMBU DE CALLE FRESCO A SU TERMINACIÓN Y EN LA CALLE CLAVEL TRAMO DE CALLE BAMBU A ESCUADRA EN CALLE CLAVEL EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS	MTU- DOP/FISMDF(047,007,006,097)-LPN/CONTRATO-049-2020	AGEB: 151090023085A	02-11-20	15-01-21	C	-	55%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 459,435.23
1235-104-65-34-1	FISMDF-034-2020 REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GUILLERMO MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE CALLE 22 DE DICIEMBRE A CALLE QUINTANA ROO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS ZONA SECCIÓN	MTU- DOP/FISMDF(034,040,042,009)-LPN/CONTRATO-043-2020	AGEB: 1510900231025	02-11-20	15-01-21	C	-	95%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 2,057,755.01
1235-104-48-31-1	FISMDF-031-2020 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL BARRIO DE LA COLONIA LAZARO CARDEÑAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD LAZARO CARDEÑAS LOS HORRINOS	MTU- DOP/FISMDF(017,014,031)- LPN/CONTRATO-037-2020	AGEB: 1510900711889	02-11-20	15-01-21	C	-	95%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 1,795,283.43
1235-104-54-32-1	FISMDF-032-2020 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL BARRIO DE LA CONCEPCIÓN EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LA CONCEPCIÓN	MTU- DOP/FISMDF(019,012,032)- LPN/CONTRATO-039-2020	AGEB: 1510900011805	02-11-20	15-01-21	C	-	42%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 4,883,625.42
1235-104-65-35-1	FISMDF-035-2020 CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS CUARTOS DORMITORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑOS, ZONA CENTRO	MTU-DOP/FISMDF(035)- LPN/CONTRATO-040-2020	AGEB: 1510900711839 1510900010130, 1510900011805, 1510900010347, 151090001007A, 1510900010101, 1510900010084, 1510900030614	02-11-20	15-01-21	C	-	78%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 2,462,246.82
1235-104-77-36-1	FISMDF-036-2020 CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA BAÑOS, ZONA SUR Y ORIENTE	MTU-DOP/FISMDF(036)- LPN/CONTRATO-041-2020	AGEB: 1510900230027, 1510900230224, 1510900230228, 1510900031744, 1510900680582	02-11-20	15-01-21	C	-	85%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 2,084,206.96



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)		Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)	
							Fisico %	Financiero %	Fisico %	Financiero %	Clave	Concepto
1235-104-50-37-1	FISMODF-037-2020 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL MARTINEZ DE LA CONCHA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 3RA SECCION	MTU- DOP/FISMODF(047,007,006,037-039)-LPN/CONTRATO-049-2020	AVENIDA DEL CANAL Y ANASTASIO BUSTAMANTE S/N. AGEER: 1510900250188	02-11-20	15-01-21	C	-	5%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMODF)	\$ 134,919.99
1235-104-72-38-1	FISMODF-038-2020 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROSARIO IBARRA EN EL TRAMO DE CALLE MAGNOLIAS A EJE TRES AV H AVANTAMIENTO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IMHMX II	MTU- DOP/FISMODF(030,038,016,008)-LPN/CONTRATO-050-2020	AGEER: 1510900250686	02-11-20	15-01-21	C	-	90%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMODF)	\$ 467,420.93
1235-104-46-39-1	FISMODF-039-2020 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA O LAS TORRES TRAMO DE AVENIDA LAS TORRES A CALLE REFORMA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LAS TORRES I	MTU- DOP/FISMODF(023,039,045)-LPN/CONTRATO-036-2020	AGEER: 1510900030741	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMODF)	\$ 576,706.21
1235-104-65-40-1	FISMODF-040-2020 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUILLERMO MORELOS EN EL TRAMO DE CALLE 22 DE DICIEMBRE A CALLE QUINTANA ROO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 2DA. SECCIÓN	MTU- DOP/FISMODF(034,040,042,009)-LPN/CONTRATO-043-2020	AGEER: 1510900251025	02-11-20	15-01-21	C	-	95%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMODF)	\$ 431,361.21
1235-104-71-41-1	FISMODF-041-2020 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COBRE DE CALLE MERCURIO A CALLE CENTENARIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA. SECCION	MTU-DDOP/ FISMODF(027,041,009)-LPN/CONTRATO-046-2020	AGEER: 151090003128A	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMODF)	\$ 259,298.55
1235-104-65-42-1	FISMODF-042-2020 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GUILLERMO MORELOS EN EL TRAMO DE CALLE 22 DE DICIEMBRE A CALLE QUINTANA ROO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 2DA. SECCIÓN	MTU- DOP/FISMODF(034,040,042,009)-LPN/CONTRATO-043-2020	AGEER: 1510900251025	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMODF)	\$ 215,166.30
1235-104-61-43-1	FISMODF-043-2020 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN EL TRAMO DE VIA JOSE LOPEZ PORTILLO A AVENIDA MARISSOLA TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SAN MATEO GUAUTEPEC	MTU-DDOP/ FISMODF(028,043,004,011)-LPN/CONTRATO-045-2020	AGEER: 1510900666667	02-11-20	15-01-21	C	-	60%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMODF)	\$ 733,943.37



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Fiscal %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-104-54-44-1	FISMDF-044-2020 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA EN EL TRAMO DE AVENIDA LAS TORRES A LA AVENIDA INSURGENTES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BENITO JUÁREZ	MTU-DOP/FISMDF(023,044)-LPN/CONTRATO-038-2020	AGEB: 1510900030737	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 856,002.58
1235-104-46-45-1	FISMDF-045-2020 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA O LAS TORRES EN EL TRAMO DE CALLE FLORES MAGÓN A CALLE COORDINIZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO COLONIA LAS TORRES 1	MTU-DOP/FISMDF(023,045)-LPN/CONTRATO-036-2020	AGEB: 1510900030741	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 111,634.65
1235-104-58-46-1	FISMDF-046-2020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JARDINES EN EL TRAMO DE CALLE JARDINES A CALLE PRESNO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS	MTU-DOP/FISMDF(025,046)-LPN/CONTRATO-048-2020	AGEB: 151090003085A	02-11-20	31-12-20	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 721,918.99
1235-104-50-47-1	FISMDF-047-2020 REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO DE LA CALLE BRUJA CON CONCRETO HIDRAULICO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS SRA. SECCIÓN	MTU-DOP/FISMDF(047,007,006,037,039)-LPN/CONTRATO-049-2020	AGEB: 1510900031650	02-11-20	15-01-21	C	-	95%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 1,584,814.90
1235-104-78-48-1	FISMDF-048-2020 REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE OLIVO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE CERRADA OLIVO A CALLE TECOLUTLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RECURSOS HIDRAULICOS	MTU-DOP/FISMDF(048)-LPN/CONTRATO-051-2020	AGEB: 1510900030614	09-11-20	23-12-20	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 1,112,601.51
1235-104-76-50-1	FISMDF-049-2020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EUCALIPTO EN EL TRAMO DE AVENIDA SANTA CECILIA A CAMINO SIN NOMBRE CASI AL LIMITE DE LA RESERVA ECOLOGICA DE SIERRA DE GUADALUPE EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	MTU-DOP/FISMDF(049,050,051)-LPN/CONTRATO-052-2020	AGEB: 151090003142A	09-11-20	07-01-21	C	-	95%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 673,315.25
1235-104-76-50-1	FISMDF-050-2020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA ECOLOGIA EN EL TRAMO DE BOULEVARD LAS TORRES AL CAMINO SIN NOMBRE EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	MTU-DOP/FISMDF(049,050,051)-LPN/CONTRATO-052-2020	SIERRA DE GUADALUPE LOCALIDAD: 151090014	09-11-20	07-01-21	C	-	95%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 1,418,354.38



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

(1) TULTITLÁN, 7

Entidad Municipal:

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-106-75-1-1	FISMDP-051-2020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HALCON EN EL TRAMO DE CALLE PINO A CALLE GUEBENA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	MTU-DOP/FISMDP(049,050,051)-LPN/CONTRATO-052-2020	SIERRA DE GUADALUPE LOCALIDAD: 151090034	09-11-20	07-01-21	C	-	60%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDTF)	\$ 581,041.95
1235-106-47-1-1	PAAVGMEM-001-2020 RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	MTU-DOP/PAVGMEM(001)-LPN/CONTRATO-028-2020	FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE (PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN, TAMBIÉN CONOCIDA COMO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA)	08-10-20	09-12-20	C	-	95%	100%	260103	Programa de Atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Femicidio en el Estado de México (PMAVGMEM)	\$ 4,498,322.95
1235-106-77-1-1	FISE-001-A CONSTRUCCIÓN DE SES CUARTOS DORMITORIO	MTU-DOP/FISE(001)-LPN/CONTRATO-056-2020	AGERS: 1510900271889 1510900691311, 1510900031576	09-12-20	31-12-20	C	-	100%	100%	250101	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	\$ 531,247.95
1235-106-77-2-1	FISE-001-B CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO	MTU-DOP/FISE(001)-LPN/CONTRATO-056-2020	AGERS: 1510900030648, 1510900031580, 1510900030741, 1510900030845, 151090003085A	09-12-20	31-12-20	C	-	100%	100%	250101	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	\$ 442,706.70
1235-106-77-3-1	FISE-001-C CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO Y 3 CUARTOS PARA BAÑO	MTU-DOP/FISE(001)-LPN/CONTRATO-056-2020	AGERS: 1510900250828, 1510900031608, 1510900031275, 1510900691453, 1510900031400	09-12-20	31-12-20	C	-	100%	100%	250101	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	\$ 394,390.07
SUB TOTAL												459,782,201.05



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Elena
LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. ANAY BELTRÁN REYES
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



C. ANDRÉS SÁSA MENERA
SINDICO MUNICIPAL



LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERA



ING. GERARDO ADALBERTO OLIVERA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto
1235 00000093 0000000000000000000000033 0020 0001	FISMDF/020/2018 CONST (SANITARIOS) ESC PRIM (GNACIO ZARAGOZA Y/O AGUSTINA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879,232.05
1235 00000093 0000000000000000000000033 0021 0001	FISMDF/021/2018 CONST (SANITARIOS) ESC PRIM (GNACIO ALLENDE 15EPN2935U)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,403.62
1235 00000093 0000000000000000000000033 0025 0001	FISMDF/025/2018 CONST (COMEDOR ESCOLAR) ESC PRIM ISIDRO FABELA 15EPN2059K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,295,512.30
1235 00000093 0000000000000000000000036 0010 0001	FISMDF/010/2018 CONST ARCOTECHO PRIMARIA SOR JUANA INES 15DPR83059S BOSQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,295,732.21
1235 00000093 0000000000000000000000036 0016 0001	FISMDF/016/2018 CONST ARCOTECHO ESC PRIM AGUSTIN TAPIA MIRANDA 15DPR2713J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,171,755.34
1235 00000093 0000000000000000000000038 0004 0001	FISMDF/004/2018 CONST DEPOSITO TANQUE DE AGUA POTABLE COL SOLIDARIDAD SERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,997,033.20
1235 00000093 0000000000000000000000038 0013 0001	FISMDF/013/2018 CONST ARCOTECHO ESC PRIM SUAVE PATRIA 15EPN4959V AV GNA ROO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,096,748.92
1235 00000094 0000000000000000000000042 0017 0001	FEFOM/017/2018 PAV Y CONC HID AV PRADOS SUR EN EL TRAMO HAYOA HORTENSIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,550,486.07
1235 00000095 0000000000000000000000036 0002 0001	FISE/002/2018 CONST TECHO FIRME SOLIDARIDAD 2DA Y 3ERA SECC SIERRA DE GPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,317,281.49

Construcciones en Proceso del ejercicio 2020

1235-97-69-8-1	PAD-008-2019 APOYO ECONOMICO PARA LA REPOSICION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRADOS (INCLuye PERFORACION Y EQUIPAMIENTO)	CONT-DOP-MTU/PAD-LPN-080/2019	AVENIDA ROBLES FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA SECCION.	23-12-19	20-02-20	C	X	50%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 6,635,825.15
1235-98-54-12-1	RP-012-2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AVENIDA NICOLAS BRAVO TRAMO: DE CANAL DE CASTERA A TÓRTOLAS	OM-01/CONT-DOP-MTU/PAD-LPN-020/2019	FRACCIONAMIENTO MARIANO ESCOBEDO, LAS TÓRTOLAS Y UNIDAD MORELOS 2DA SECCION.	16-08-19	29-10-19	C	-	98%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 780,000.00
1235-96-59-4-1	FISMDF-004-2019 CONSTRUCCION DE "ELECTRIFICACION"	CONVENIO 2862 (CFE)	151090023 (SAN PABLO DE LAS SALINAS) 0027 (LONAS DE SAN PABLO, SAN PABLO)	-	-	C	-	0%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDTF)	\$ 1,802,597.74
1235-96-59-5-1	FISMDF-005-2019 CONSTRUCCION DE "ELECTRIFICACION"	CONVENIO 2862 (CFE)	151090069 (SAN MATEO SOLIDARIDAD) 1311 (SOLIDARIDAD 2DA SECCION)	-	-	C	-	0%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDTF)	\$ 2,010,661.24



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

(1) TULTILTLÁN, 7

Entidad Municipal:

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-96-65-6-1	FISMF-006-2019 CONSTRUCCIÓN DE "ELECTRIFICACIÓN"	CONVENIO 1862 (CFE)	151090003 (BUENAVISTA) 1646 (FIMESA I - EL PARAJE)	-	-	C	-	0%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 2,095,959.51
1235-100-65-4-1	FISE-004-2019 Construcción de cuartos dormitorios Zona Centro, Pueblo de San Pablo de las Salinas, Colonia la Libertad y Bello Horizonte (Solidaridad 1ra, 2da y 3ra Sección, Las Torres, Santa María de Guadalupe, Ampliación y Rinconada San Marcos, Ampliación Buenavistas y Fimesa) (Obra Nueva)	CONT-DOP-MTU/FISE-AD-043/2019	Tultitlán, Varías Localidades	14-11-19	19-12-19	C	-	100%	100%	250101	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	\$ 1,999,983.34
1235-101-71-5-1	RP-005-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ÉURATES, TRAMO: DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE RÍO JORDÁN	MTU-DOP/RP (040, 042, 043, 005) LPN/CONTRATO-064-2020	COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN	28-12-20	12-09-21	C	-	100%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 807,411.96
1235-101-65-9-1	RP-009-2020 CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PISOS EN ÁREA DE RECREO Y ANDADORES DE ACCESO EN LA PRIMARIA AGUSTÍN TAPIA MIRANDA, CLAVE 15DPR2713, 15DPR2925M	MTU-DOP/RP (047, 048, 009) LPN/CONTRATO-067-2020	FUENTE DE TROYA, FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE/PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN, TAMBIÉN CONOCIDA COMO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA)	28-12-20	25-02-21	C	-	10%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 471,683.68
1235-101-61-35-1	RP-033-2020 CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y POLICÍA DE GÉNERO	MTU-DOP/RP (039) LPN/CONTRATO-060-2020	BOULEVARD TULTILTLÁN ORIENTE, BARRIO SANTIAGUITO, CABECERA MUNICIPAL	28-12-20	27-09-21	C	X	1%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 5,989,870.28
1235-101-61-34-1	RP-094-2020 CONSTRUCCIÓN DE BARRIO COLINDANTE Y PORTÓN DE ACCESO DEL ARCHIVO MUNICIPAL	MTU-DOP/RP (036, 037, 038, 039, 034) LPN/CONTRATO-062-2020	BOULEVARD TULTILTLÁN ORIENTE, BARRIO SANTIAGUITO, CABECERA MUNICIPAL	28-12-20	12-09-21	C	X	0%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 538,204.61
1235-101-72-35-1	RP-095-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUTILTLÁN, TRAMOS DE CARRETERA TLANEPANTLA- CUAUTILTLÁN A CALLE TEOCAYUCAN, Y DE CALLE TEPOTZOTLÁN A CALLE TENANINGCO	MTU-DOP/RP (035) LPN/CONTRATO-061-2020	BARRIO LA CONCEPCIÓN	28-12-20	25-02-21	C	-	16%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 2,889,576.05
1235-101-61-36-1	RP-036-2020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TEOCAYUCAN, TRAMO: DE AVENIDA SAN ANTONIO A LA AVENIDA TLANEPANTLA	MTU-DOP/RP (036, 037, 038, 039, 034) LPN/CONTRATO-062-2020	BARRIO LA CONCEPCIÓN	28-12-20	12-09-21	C	-	10%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 1,396,065.16



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-101-61-37-1	RP-037-2020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CHIMALHUACÁN TRAMO DE CARRETERA TUALNEPANTLA - CUAUTITLÁN A CALLE TEOLOYUCAN	MTU-DOP/RP (036, 037,038,039,034)-LPN/CONTRATO-062-2020	BARRIO LA CONCEPCIÓN	28-12-20	12-09-21	C	-	0%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 488,232.64
1235-101-61-38-1	RP-038-2020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CUERPO ORIENTE DE LA CARRETERA TUALNEPANTLA - CUAUTITLÁN, TRAMO DE CALLE CUAUTITLÁN A CALLE CHIMALHUACÁN	MTU-DOP/RP (036, 037,038,039,034)-LPN/CONTRATO-062-2020	BARRIO LA CONCEPCIÓN	28-12-20	12-09-21	C	-	0%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 594,662.30
1235-101-61-39-1	RP-039-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CERRADA TEOLOYUCAN	MTU-DOP/RP (036, 037,038,039,034)-LPN/CONTRATO-062-2020	BARRIO LA CONCEPCIÓN	28-12-20	12-09-21	C	-	0%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 366,851.68
1235-101-71-40-1	RP-040-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IZMIRNES, TRAMO DE AVENIDA LAS TORRES A CALLE CLAVILES	MTU-DOP/RP (040, 042,043,005)-LPN/CONTRATO-064-2020	COLONIA BELLO HORIZONTE	28-12-20	12-09-21	C	-	100%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 807,464.25
1235-101-48-41-1	RP-041-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y ANIDADOR PEATONAL DE BOULEVARD REFORMA, TRAMO: DE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A CALLE UNO	MTU-DOP/RP (041)-LPN/CONTRATO-063-2020	COLONIAS SANTA CLARA Y OJO DE AGUA 24. SECCIÓN.	28-12-20	25-02-21	C	-	7%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 9,275,628.85
1235-101-71-42-1	RP-042-2020 REHABILITACIÓN DEL PARQUE EL POLVORÍN	MTU-DOP/RP (040, 042,043,005)-LPN/CONTRATO-064-2020	CALLE BUGAMBILIAS ESQUINA CON CALLES BEGONIAS Y ALCATRACES, EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA CAÑADA	28-12-20	12-09-21	C	-	10%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 1,372,544.97
1235-101-71-43-1	RP-043-2020 CONSTRUCCIÓN DE ANIDADOR PEATONAL E ILUMINACIÓN EN ÁREA VERDE EN CALLE BUGAMBILIAS, ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE MARGARITAS	MTU-DOP/RP (040, 042,043,005)-LPN/CONTRATO-064-2020	FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA CAÑADA	28-12-20	12-09-21	C	-	10%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 309,026.74
1235-101-50-44-1	RP-044-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PLAZA JUÁREZ, TRAMO: DE AVENIDA BUENAVISTA A CALLE AMADO NERVO Y LA CALLE AMADO NERVO, TRAMO: DE CALLE PLAZA JUÁREZ A AVENIDA BUENAVISTA	MTU-DOP/RP (044, 045)-LPN/CONTRATO-065-2020	PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN	28-12-20	25-02-21	C	-	45%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 1,910,794.04



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTILTLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-101-50-45-1	RP-045-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIRAVALLE, TRAMO: DE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A CALLE OLIVO Y LA CALLE OLIVO, TRAMO: DE CALLE MIRAVALLE A CALLE PLAZA JUÁREZ	MTU-DOP/RI(044,045)-LPN/CONTRATO-065-2020	PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN	28-12-20	25-02-21	C	-	38%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 1,095,704.33
1235-101-54-46-1	RP-046-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE COLORINES, TRAMO: DE CALLE DALIAS A CALLE OCOTE.	MTU-DOP/RI(046)-LPN/CONTRATO-066-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	28-12-20	25-02-21	C	-	30%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 5,793,948.87
1235-101-65-47-1	RP-047-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE OCOTE, TRAMO: DE AVENIDA PRADOS SUR A CALLE COLORINES	MTU-DOP/RI(047,048,009)-LPN/CONTRATO-067-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	28-12-20	25-02-21	C	-	40%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 1,103,554.93
1235-101-65-48-1	RP-048-2020 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES UBICADAS EN EL ÁREA COMÚN CONOCIDA COMO LOS PATOS	MTU-DOP/RI(047,048,009)-LPN/CONTRATO-067-2020	CALLE ENCINO LOTE 198-19A-20-21(CONOCIDA COMO LA ISLA)	28-12-20	25-02-21	C	X	0%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 697,746.63
1235-101-65-49-1	RP-049-2020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO (MERCADO PLAZA SAN PABLO) DE LA CALLE GUILLERMO MORELOS, TRAMO DE CALLE 22 DE DICIEMBRE A CALLE QUINTANA RICO.	MTU-DOP/RI(049)-AD/CONTRATO-068-2020	UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN	04-01-21	17-02-21	C	-	90%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 1,100,000.00
1235-101-50-50-1	RP-050-2020 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO DE LA CALLE GRUTA	MTU-DOP/RI(050)-AD/CONTRATO-069-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	04-01-21	17-02-21	C	-	90%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 466,000.00
1235-101-50-51-1	RP-051-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TULUPÁN, TRAMO: DE CALLE ALAMOS A CALLE BUGAMBIJAS.	MTU-DOP/RI(051)-AD/CONTRATO-070-2020	COLONIA LA LIBERTAD	04-01-21	17-02-21	C	-	57%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 587,500.00
1235-101-46-8-1	PAO-009-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OROUJÉAS, TRAMO: DE AVENIDA ESTADO DE MÉXICO A AVENIDA LAS TORRES	MTU-DOP/PAD(008,026)-LPN/CONTRATO-005-2020	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES -1RA. SECCIÓN	06-07-20	18-09-20	C	-	100%	93%	360102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 2,323,716.07



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-102-102-17-1	PAD-017-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN DE SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN	MTU-DOP/PAD (017.030)-LPN/CONTRATO-023-2020	COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN	17-08-20	30-10-20	C	X	64%	64%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 2,684,058.34
1235-102-53-18-1	PAD-018-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN GRANÍAS SAN PABLO	MTU-DOP/PAD(018)-LPN/CONTRATO-022-2020	PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS	03-08-20	01-10-20	C	X	100%	137%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 683,702.02
1235-102-52-25-1	PAD-025-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, PRIMERA ETAPA TRAMO: (CUERPO ORIENTE)	MTU-DOP/PAD(025)-LPN/CONTRATO-013-2020	COLONIA EL TESORO, AMPLIACIÓN EL TESORO, AMPLIACIÓN BUENAVISTA ZDA. SECCIÓN Y AMPLIACIÓN SAN MARCOS	03-08-20	31-10-20	C	-	100%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 13,203,466.68
1235-102-46-26-1	PAD-026-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA ESTADO DE MÉXICO, TRAMO: DE CALLE ATLATLILLO Y GIRASOLES A CALLE BUGAMBILIAS (CUERPO PONIENTE)	MTU-DOP/PAD(026)-LPN/CONTRATO-005-2020	COLONIAS SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN, AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA. SECCIÓN Y AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA. SECCIÓN	06-07-20	18-09-20	C	-	100%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 3,919,862.99
1235-102-62-27-1	PAD-027-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE DE LA CALLE FUENTE DE TREVÍ, TRAMO: DE CALLE FUENTE DE FAJINO A CALLE FUENTE DE CHAPULTEPEC	MTU-DOP/PAD(027)-LPN/CONTRATO-017-2020	FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE (PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN, TAMBIÉN CONOCIDA COMO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA)	27-07-20	09-10-20	C	-	100%	98%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 11,185,200.82
1235-102-102-30-1	PAD-030-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTO TOMÁS DE LOS PLÁTANOS, TRAMO: DE CALLE JILOTEPEC A CALLE COATEPEC HARINAS	MTU-DOP/PAD (030.030)-LPN/CONTRATO-023-2020	COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN	17-08-20	30-10-20	C	-	100%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 1,798,726.68
1235-102-71-35-1	PAD-035-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE MARIANO PAREDES, 1RA. Y 2DA. CERRADA DE MARIANO PAREDES, TRAMO: DE CERRADA FRANCISCO I. MADERO AL KM 0+275.20	MTU-DOP/PAD(035)-LPN/CONTRATO-009-2020	BARRIO SANTIAGUITO	13-07-20	26-08-20	C	-	100%	122%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 538,451.53
1235-102-52-41-1	PAD-041-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: DE CALLE MORELOS A CALLE MELCHOR OCAMPO	MTU-DOP/PAD(041)-LPN/CONTRATO-010-2020	PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS	13-07-20	10-09-20	C	-	100%	108%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 399,997.79



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

(1) TULTITLÁN, 7

Entidad Municipal:

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-102-48-42-1	PAD-043-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PRADOS NORTE, TRAMO: DE BASE 1 MERCADO PRADOS NORTE A PRADOS CENTRO (CALLE CAPRICORNIO)	MTU-DOP/PAD(043)-LPN/CONTRATO-020-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	08-08-20	30-11-20	C	-	100%	87%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 18,918,537.80
1235-102-47-47-1	PAD-047-2020 CONVENIO POR AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RÍO, TRAMO: DE AVENIDA PRADOS SUR A CALLE COLORINES	CM-01-MTU-DOP/FECON(003,009)-LPN/CONTRATO-027-2020/PAD-047-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	07-09-20	05-11-20	C	-	100%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 314,507.83
1235-102-65-48-1	PAD-048-2020 CONVENIO POR AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEPIC, TRAMO: DE CALLE ALVARO ORRIGÓN (5 DE MAYO) A CALLE HERMENEGILDO GALEANA	CM-01-MTU-DOP/FECON(003,010)-LPN/CONTRATO-026-2020/PAD-048-2020	COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA	07-09-20	05-11-20	C	-	100%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 115,576.38
1235-102-17-49-1	PAD-049-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAZA EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIAPAN.	MTU-DOP/PAD(049)-LPN/CONTRATO-057-2020	CALLE JUÁREZ ESQUINA PISO, PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIAPAN	21-12-20	05-03-21	C	-	20%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 2,498,617.75
1235-102-46-50-1	PAD-050-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAZA EN EL PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC.	MTU-DOP/PAD(050)-LPN/CONTRATO-058-2020	AVENIDA DE LA CRUZ S/N Y 3ª CERRADA DE LA CRUZ, PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC.	21-12-20	18-02-21	C	-	10%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 2,683,064.94
1235-102-76-51-1	PAD-051-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA REMODELACIÓN DE PARQUE EN EL PUEBLO DE SANTA MARÍA CUAUTEPEC.	MTU-DOP/PAD(051)-LPN/CONTRATO-059-2020	CALLE JUAN DE LA BARRERA S/N PUEBLO DE SANTA MARÍA CUAUTEPEC.	21-12-20	18-02-21	C	-	15%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 2,497,042.75
1235-102-54-52-1	PAD-052-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA RETORNO DEL OTORO, TRAMO: DE BOULEVARD REFORMA A LA AVENIDA LAS TORRES	MTU-DOP/PAD(052)-LPN/CONTRATO-063-2020	FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR	14-12-20	11-03-21	C	-	24%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 4,528,369.77



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-102-64-54-1	PAD-053-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN AGUSTÍN MELGAR, TRAMO: DE CALLE AGUSTÍN MELGAR A CALLE JUAN ESCUTIA	MTU-DOP/PAD/053, 054, 055, 059/LPN/CONTRATO-054-2020	PUEBLO DE SANTA MARÍA, CUAUTEPEC	14-12-20	11-02-21	C	-	40%	100%	260102	Recurso del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 850,852.60
1235-102-64-54-1	PAD-054-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	MTU-DOP/PAD/053, 054, 055, 059/LPN/CONTRATO-054-2020	BARRIO DE SAN JUAN	14-12-20	11-02-21	C	-	90%	100%	260102	Recurso del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 689,852.77
1235-102-64-55-1	PAD-055-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE (BIS) (ANADES), TRAMO: DE CALLE TUCANES A CALLE GAVIOTAS	MTU-DOP/PAD/053, 054, 055, 059/LPN/CONTRATO-054-2020	COLONIA VALLE DE TULES	14-12-20	11-02-21	C	-	30%	100%	260102	Recurso del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 573,438.55
1235-102-52-56-1	PAD-056-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CEREZO (NOCHE BUENA), TRAMO: ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CANAL	MTU-DOP/PAD/056, 057, 058/LPN/CONTRATO-055-2020	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN	14-12-20	11-02-21	C	-	50%	100%	260102	Recurso del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 856,605.60
1235-102-32-57-1	PAD-057-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES ZACARA II Y CERRADA CIRCULO 21 DE MARZO, TRAMO DE AVENIDA BUENAVISTA A CIRCULO 21 DE MARZO	MTU-DOP/PAD/056, 057, 058/LPN/CONTRATO-055-2020	PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN (ASOCIACIÓN ZACARA)	14-12-20	11-02-21	C	-	100%	100%	260102	Recurso del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 1,445,178.81
1235-102-32-58-1	PAD-058-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA PIÑÓN, TRAMO: DE CALLE AZULENAS A CALLE PIÑÓN	MTU-DOP/PAD/056, 057, 058/LPN/CONTRATO-055-2020	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN	14-12-20	11-02-21	C	-	85%	100%	260102	Recurso del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 718,447.13
1235-102-64-59-1	PAD-059-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES UBICADAS EN EL ÁREA COMÚN, CONOCIDA COMO LOS PATOS	MTU-DOP/PAD/053, 054, 055, 059/LPN/CONTRATO-054-2020	CALLE ENCINO LOTE 198- 19A-20-21 (CONOCIDO COMO LA ISLA)	14-12-20	11-02-21	C	X	8%	100%	260102	Recurso del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 325,857.35



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

(1) TULTITLÁN, 7

Entidad Municipal:

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-102-72-60-1	PAD-060-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y BAÑOS EN EL PANTÓN DE SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN	MTU-007/PAD(060)-AD/CONTRATO-071-2020	COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN	04-01-21	17-02-21	C	X	40%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 1,232,512.19
1235-102-45-61-1	PAD-061-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE ROSAS, TRAMO: DE CALLE VALLE DE LAS MARIPOSAS A CALLE VALLE DE LAS FLORES	MTU-007/PAD(061)-AD/CONTRATO-072-2020	FRACCIONAMIENTO ECALI DEL VALLE	04-01-21	17-02-21	C	-	29%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 1,222,600.00
1235-102-58-63-1	PAD-062-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE VALLE DE LAS ACCENAS, TRAMO: DE CALLE VALLE DE LAS MARIPOSAS A JARDIN DE NIÑOS ÁNGEL SALAS BONILLA	MTU-007/PAD(062)-AD/CONTRATO-073-2020	FRACCIONAMIENTO ECALI DEL VALLE	04-01-21	17-02-21	C	-	53%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 1,717,589.89
1235-102-48-63-1	PAD-063-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE VALLE DE LAS BUGAMBILIAS, TRAMO: DE CALLE VALLE DE LOS COLIBRIS A CALLE VALLE DE LAS MARIPOSAS	MTU-007/PAD(063)-AD/CONTRATO-074-2020	FRACCIONAMIENTO ECALI DEL VALLE	04-01-21	17-02-21	C	-	43%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 2,136,300.00
1235-102-47-64-1	PAD-064-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE AGUA, TRAMO: DE CALLE LAVA A CALLE BARRANCA	MTU-007/PAD (064)-AD/CONTRATO-075-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	04-01-21	17-02-21	C	-	10%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 1,985,210.00
1235-102-52-65-1	PAD-065-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE CASCADA, TRAMO: DE CALLE CALOR A CALLE BARRANCA	MTU-007/PAD (065)-AD/CONTRATO-076-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	04-01-21	17-02-21	C	-	40%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 1,285,600.00
1235-102-54-66-1	PAD-066-2020 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE DALIAS, TRAMO: DE AVENIDA PRADOS SUR A CALLE COLORINES	MTU-007/PAD(066)-AD/CONTRATO-077-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	04-01-21	17-02-21	C	-	15%	100%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 2,580,000.00



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLAN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-103-65-2-1	FEFOM-002-2020 CONSTRUCCIÓN DE LA ARMERIA EN LAS INSTALACIONES DEL C2	MTU-DDP/FEFOM (002,005,010)-LPN-CONTRATO-025-2020	AVENIDA PASEO DE LOS JINETES, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSÉ	07-09-20	05-11-20	C	X	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 880,850.25
1235-103-47-3-1	FEFOM-003-2020 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA ESTACION DE BOMBIEROS, BASE DRAGONES	MTU-DDP/FEFOM (003,006)-LPN-CONTRATO-027-2020	AVENIDA PRADOS ESQUINA CALLE CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, CONDOMINIO EL ROCIO	07-09-20	05-11-20	C	X	100%	126%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 1,285,000.00
1235-103-65-5-1	FEFOM-005-2020 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESTACION DE BOMBIEROS, BASE CENTRAL, COMANDANTE ANGELA DE JESUS MENDOZA	MTU-DDP/FEFOM (002,005,010)-LPN-CONTRATO-025-2020	AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LOS REYES	07-09-20	05-11-20	C	X	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 514,028.33
1235-103-47-6-1	FEFOM-006-2020 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO, TRAMO DE AVENIDA PRADOS SUR A CALLE COLORINES	MTU-DDP/FEFOM (003,006)-LPN-CONTRATO-027-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	07-09-20	05-11-20	C	-	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 1,946,013.74
1235-103-48-7-1	FEFOM-007-2020 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 22 DE DICIEMBRE, TRAMO DE CALLE CONGRESO DE ANÁHUAC A CALLE GUILLERMO MORELOS	MTU-DDP/FEFOM (002,005,010)-LPN-CONTRATO-024-2020	UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCION	07-09-20	20-11-20	C	-	100%	103%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 2,023,022.46
1235-103-65-10-1	FEFOM-010-2020 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TERC, TRAMO DE CALLE ALVARO OBREGON (5 DE MAYO) A CALLE HERMENEGILDO GALZANA	MTU-DDP/FEFOM (002,005,010)-LPN-CONTRATO-025-2020	COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA	07-09-20	05-11-20	C	-	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 538,435.80
1235-103-54-13-1	FEFOM-013-2020 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE DE LA CALLE COLORINES, TRAMO DE CALLE DALIAS A CALLE RIO	MTU-DDP/FEFOM (013)-LPN-CONTRATO-025-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCION)	07-09-20	20-11-20	C	-	100%	103%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 6,649,890.55



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

(1) TULTITLÁN, 7

Entidad Municipal:

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto
1235-103-48-14-1	FEFOM-014-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE DE LA CALLE MARGARITAS, TRAMO: DE AVENIDA PRADOS SUR A CALLE PETUNIAS	MTU-DOP/FEFOM (007,014,016)-LPN-CONTRATO-024-2020	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN)	07-09-20	20-11-20	C	-	100%	101%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) \$ 1,766,249.85
1235-103-48-16-1	FEFOM-016-2020 INTRODUCCIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE 22 DE DICIEMBRE, TRAMO: DE CALLE CONGRESO DE ANÁHUAC A CALLE GUILLERMO MORELOS	MTU-DOP/FEFOM (007,014,016)-LPN-CONTRATO-024-2020	UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN	07-09-20	20-11-20	C	-	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) \$ 809,234.90
1235-103-66-17-1	FEFOM-017-2020 ILUMINACIÓN MUNICIPAL (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIOS LED)	MTU-DOP/FEFOM (017)-LPN-CONTRATO-086-2020	COLONIAS SOLIDARIDAD 3A, SECCIÓN BUENAVISTA PARTE BAJA Y ALTA, Y FRACCIONAMIENTO REAL DEL BORQUE	19-10-20	17-11-20	C	X	100%	104%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) \$ 33,833.30
1235-103-75-15-1	FEFOM-018-2020 AMPLIACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL C2	MTU-DOP/FEFOM(018,019)-LPN/CONTRATO-031-2020	AVENIDA PASEO DE LOS JINETES, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSÉ	19-10-20	22-12-20	C	X	50%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) \$ 874,383.38
1235-103-75-19-1	FEFOM-019-2020 CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS: BASE CENTRAL, COMANDANTE ÁNGELA DE JESÚS MENDOZA	MTU-DOP/FEFOM(018,019)-LPN/CONTRATO-031-2020	AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LOS REYES	19-10-20	22-12-20	C	X	90%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) \$ 1,800,402.10
1235-103-74-20-1	FEFOM-020-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN PEDRO, TRAMO: DE CALLE SANTA MÓNICA A CALLE SANTA CECILIA	MTU-DOP/FEFOM(020)-LPN/CONTRATO-032-2020	COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	19-10-20	17-12-20	C	-	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) \$ 2,962,010.14
1235-103-61-21-1	FEFOM-021-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 3 DE MAYO, TRAMO: DE CALLE REFORMA A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	MTU-DOP/FEFOM(021,023)-LPN/CONTRATO-033-2020	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA. SECCIÓN	19-10-20	17-12-20	C	-	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) \$ 1,562,779.11



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-104-61-22-1	FEFOM-022-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CEBA, TRAMO: DE AVENIDA JARDÍN A CALLE VIOLETA	MTU-DDP/FEFOM(022-022)-LPN/CONTRATO-033-2020	COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS	19-10-20	17-12-20	C	-	100%	100%	260101	Recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 862,468.00
1235-104-48-23-1	FEFOM-023-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD LOMAS DE CARTAGENA, TRAMO: DE CALLE 3 A BOULEVARD CIUDAD LABOR	MTU-DDP/FEFOM(023)-LPN/CONTRATO-034-2020	FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA	19-10-20	22-12-20	C	-	100%	100%	260101	Recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 4,479,386.52
1235-104-54-24-1	FEFOM-024-2020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO: DE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A CALLE GUANAUATO	MTU-DDP/FEFOM(024)-LPN/CONTRATO-035-2020	PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN	19-10-20	22-12-20	C	-	100%	100%	260101	Recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	\$ 4,198,815.48
1235-104-75-2-1	FISMDF-002-2020 CONSTRUCCIÓN DE QUINIENTOS COCHENYA Y DOS CALENTADORES SOLARES	MTU-DDP/FISMDF(002)-LPN/CONTRATO-042-2020	AGEB: 1510900071839, 1510900010116, 1510900010884, 1510900010120, 1510900010965, 1510900011865, 1510900010104, 1510900081484, 1510900010107, 1510900081341, 1510900080667, 1510900031093, 1510900031094, 1510900030814, 1510900031744, 1510900030031, 1510900031716, 1510900080862, 1510900081379, 1510900031260, 1510900030455, 1510900081311, 1510900030953, 1510900030968, 1510900030474, 1510900030224, 1510900050027, 1510900051788, 1510900050281, 1510900025028	02-11-20	31-12-20	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDTF)	\$ 4,454,695.96
1235-104-65-3-1	FISMDF-003-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS HORRACIO ZUÑIGA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE	MTU-DDP/FISMDF(003-013-020)-LPN/CONTRATO-044-2020	AVENIDA REAL DEL BOSQUE S/N, MANZANA 22 Y 23, A GEB: 1510900681523	02-11-20	31-12-20	C	-	50%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDTF)	\$ 1,296,330.02
1235-104-61-4-1	FISMDF-004-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN AJUA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ACHTU EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LA LOMA 1	MTU-DDP/FISMDF(024-043-004-011)-LPN/CONTRATO-045-2020	BOULEVARD LA LOMA S/N, A GEB: 1510900031720	02-11-20	15-01-21	C	-	55%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDTF)	\$ 599,431.59
1235-104-71-5-1	FISMDF-005-2020 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA A E EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA SARDANA	MTU-DDP/FISMDF(027-041-005)-LPN/CONTRATO-046-2020	CALLE TILAMALCALCO S/N, A GEB: 1510900030826	02-11-20	31-12-20	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDTF)	\$ 238,225.26



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

(1) TULTITLÁN, 7

Entidad Municipal:

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %	Clave	Importe
1235-104-50-6-1	FISMDF-006-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL MARTINEZ DE LA CONCHA EN TULTITLÁN, LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN	MTL- DOP/FISMDF047.007.006.087 .093)-LPN/CONTRATO-049- 2020	AVENIDA DEL CANAL Y ANASTASIO BUSTAMANTE S/N, AGEER: 1510900250188	02-11-20	15-01-21	C	-	40%	100%	250101	\$ 1,126,329.19
1235-104-50-7-1	FISMDF-007-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EL PIRLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS	MTL- DOP/FISMDF050.038.016.008 .093)-LPN/CONTRATO-049- 2020	AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA S/N, AGEER: 1510900250027	02-11-20	15-01-21	C	-	45%	100%	250101	\$ 588,815.48
1235-104-72-8-1	FISMDF-008-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GUINERLEVA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACONDOMINIO SAN PABLO II	MTL- DOP/FISMDF050.040.042.009 .093)-LPN/CONTRATO-049-2020	AVENIDA DE LAS ARPIAS Y AVENIDA GILFOS S/N, AGEER: 151090025181A	02-11-20	15-01-21	C	-	65%	100%	250101	\$ 979,878.45
1235-104-65-9-1	FISMDF-009-2020 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA GONZALEZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN	MTL- DOP/FISMDF050.043.043.009 .093)-LPN/CONTRATO-049-2020	CALLE FÉLIX FERNÁNDEZ N° 1, AGEER: 1510900250898	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	\$ 1,097,941.42
1235-104-60-10-1	FISMDF-010-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO EN LA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO	MTL- DOP/FISMDF010.015.016.022 .093)-LPN/CONTRATO-047-2020	AVENIDA HIDALGO N° 73, AGEER: 1510900031084	02-11-20	15-01-21	C	-	80%	100%	250101	\$ 988,628.32
1235-104-61-11-1	FISMDF-011-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA, COLONIA EL TESORO	MTL-DOOP/ FISMDF026.043.043.011- LPN/CONTRATO-045-2020	CALLE CUAUTITLÁN S/N, AGEER: 1510900030826	02-11-20	15-01-21	C	-	10%	100%	250101	\$ 587,283.77
1235-104-54-12-1	FISMDF-012-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y O RAFAEL RAMIREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC	MTL- DOP/FISMDF019.012.082- LPN/CONTRATO-089-2020	CALLE ÁNGEL ESCUTIA S/N, AGEER: 1510900068967	02-11-20	15-01-21	C	-	85%	100%	250101	\$ 567,277.90



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

(1) TULTITLÁN, 7

Entidad Municipal:

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-104-65-13-1	FISMDF-013-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN	MTL- DOP/FISMDF(03.013.020)- LPN/CONTRATO-047-2020	AVENIDA BUENAVISTA N° 15, AGEB: 1510900030031	02-11-20	15-01-21	C	-	95%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 1,209,749.05
1235-104-48-14-1	FISMDF-014-2020 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN	MTL- DOP/FISMDF(03.014.031)- LPN/CONTRATO-037-2020	AVENIDA TOLLUCA S/N, ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO, AGEB: 1510900031542	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 532,587.46
1235-104-60-15-1	FISMDF-015-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO EN LA PRIMARIA LIC BENITO JUÁREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BENITO JUÁREZ	MTL- DOP/FISMDF(03.015.018.022)- LPN/CONTRATO-047-2020	CALLE FRANCISCO VILLA S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO, AGEB: 1510900030722	02-11-20	15-01-21	C	-	90%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 979,402.02
1235-104-72-16-1	FISMDF-016-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL MORELOS 3RA. SECCIÓN	MTL- DOP/FISMDF(03.016.016.008)- LPN/CONTRATO-050-2020	CALLE ZODIACO S/N, AGEB: 15109000250188	02-11-20	15-01-21	C	-	75%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 979,369.76
1235-104-48-17-1	FISMDF-017-2020 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO	MTL- DOP/FISMDF(03.017.031)- LPN/CONTRATO-037-2020	CALLE MARGISO MENDOZA S/N, AGEB: 1510900010947	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 415,275.24
1235-104-60-18-1	FISMDF-018-2020 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA CARMEN SERDAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE	MTL- DOP/FISMDF(03.018.018.022)- LPN/CONTRATO-047-2020	AVENIDA REAL DEL BOSQUE, ESQUINA CON BOSQUE DE AHUEHUETES, AGEB: 1510900081519	02-11-20	15-01-21	C	-	95%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 413,275.95
1235-104-54-19-1	FISMDF-019-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN AJUA EN LA SECUNDARIA OFICIAL LEANDRO VALLE EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LOS REYES	MTL- DOP/FISMDF(03.019.012.032)- LPN/CONTRATO-039-2020	CALLE PRESA HUAPANGO S/N, AGEB: 1510900031044	02-11-20	15-01-21	C	-	85%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 586,817.48



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

(1) TULTITLÁN, 7

Entidad Municipal:

Al 31 de Diciembre de 2020 (12)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-104-65-20-1	FISMDF-020-2020 CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CRECTEM EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LOTE 82	MTU- DOP/FISMDF(020,015,018,020)- LPN/CONTRATO-044-2020	AVENIDA CONSTITUCIÓN DE 1857 ESQUINA CON AVENIDA JORGE JIMÉNEZ CANTU, AGEB: 1510900031203	02-11-20	15-01-21	C	-	99%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 1,223,301.66
1235-104-60-20-1	FISMDF-022-2020 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CANAL GANOS EN LA CALLE DE ALBAMOS EN EL TRAMO DE CALLE LANHINGS A CALLE IBIZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA VALLE DE TULES	MTU- DOP/FISMDF(020,015,018,022)- LPN/CONTRATO-047-2020	AGEB: 1510900031538	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 619,039.09
1235-104-46-20-1	FISMDF-023-2020 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA ROSARIO (BARRA DE PIEDRA O LAS TORRES TRAMO DE AVENIDA LAS TORRES A CALLE REFORMA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LAS TORRES I.	MTU- DOP/FISMDF(023,039,045)- LPN/CONTRATO-098-2020	AGEB: 1510900030741	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 7,066,937.26
1235-104-58-20-1	FISMDF-025-2020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JARDINES EN EL TRAMO DE CALLE PIRINO A CALLE CHABACANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS	MTU-DOP/FISMDF(025,046)- LPN/CONTRATO-048-2020	AGEB: 1510900030845	02-11-20	31-12-20	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 1,428,041.61
1235-104-71-20-1	FISMDF-027-2020 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COBRE DE CALLE MERCURIO A CALLE CENTENARIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA 2DA SECCION	MTU-DOP/ FISMDF(027,041,005)- LPN/CONTRATO-046-2020	AGEB: 1510900031284	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 2,887,433.28
1235-104-61-20-1	FISMDF-028-2020 REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A AVENIDA MARISCALA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC	MTU-DOP/ FISMDF(028,043,004,011)- LPN/CONTRATO-045-2020	AGEB: 1510900680867	02-11-20	15-01-21	C	-	60%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 5,022,037.39
1235-104-54-20-1	FISMDF-039-2020 REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA EN EL TRAMO DE AVENIDA INSURGENTES A LA AVENIDA LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BENITO JUÁREZ	MTU-DOP/FISMDF(029,044)- LPN/CONTRATO-038-2020	AGEB: 1510900030737	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 6,322,878.25



Cuenta Pública 2020 Informe Anual de Construcciones en Proceso (Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

(1) TULTITLÁN, 7

Entidad Municipal:

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Num. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-104-72-30-1	FISMDF-030-2020 REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MANUEL MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE CALLE MAGNOLIA A EJE TRES AV HAYUNTAMIENTO EN TULTITLÁN LOCALIDAD DE SAN PABLO DE LAS SAUNAS FRACCIONAMIENTO IMXEX II	MTU- DOP/FISMDF(030,038,016,008)-LPN/CONTRATO-050-2020	AGER: 1510900250686	02-11-20	15-01-21	C	-	50%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 1,321,764.66
1235-104-50-33-1	FISMDF-033-2020 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BAMBU DE CALLE FRENO A SU TERMINACIÓN Y EN LA CALLE CLAVEL TRAMO DE CALLE BAMBU A ESCUADRA EN CALLE CLAVEL EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS	MTU- DOP/FISMDF(047,007,006,097)-033)-LPN/CONTRATO-049- 2020	AGER: 151090003086A	02-11-20	15-01-21	C	-	55%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 459,435.23
1235-104-65-34-1	FISMDF-034-2020 REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GUILLERMO MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE CALLE 22 DE DICIEMBRE A CALLE CUINTANA ROO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SAUNAS UNIDAD MORELOS ZONA SECCIÓN	MTU- DOP/FISMDF(034,040,042,009)-LPN/CONTRATO-045-2020	AGER: 1510900251025	02-11-20	15-01-21	C	-	95%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 2,097,755.01
1235-104-48-31-1	FISMDF-031-2020 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA LAZARO CARRERAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD LAZARO CÁRDENAS LOS HORRONS	MTU- DOP/FISMDF(017,014,031)- LPN/CONTRATO-037-2020	AGER: 1510900711839	02-11-20	15-01-21	C	-	95%	105%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 1,795,283.43
1235-104-54-32-1	FISMDF-032-2020 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL BARRIO DE LA CONCEPCIÓN EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LA CONCEPCIÓN	MTU- DOP/FISMDF(019,012,032)- LPN/CONTRATO-039-2020	AGER: 1510900011805	02-11-20	15-01-21	C	-	42%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 4,893,625.42
1235-104-65-35-1	FISMDF-035-2020 CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS CUARTOS DORMITORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑOS, ZONA CENTRO	MTU-DOP/FISMDF(035)- LPN/CONTRATO-040-2020	AGER: 1510900021839 1510900010120, 1510900011805, 1510900010347, 151090001007A, 1510900010101, 1510900010084, 1510900030864	02-11-20	15-01-21	C	-	78%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 2,482,248.62
1235-104-77-36-1	FISMDF-036-2020 CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA BAÑOS, ZONA SUR Y ORIENTE	MTU-DOP/FISMDF(036)- LPN/CONTRATO-041-2020	AGER: 1510900150027, 1510900250224, 1510900250928, 151090003174A, 1510900680582	02-11-20	15-01-21	C	-	85%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 2,084,208.96



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

(1) TULTITLÁN, 7

Entidad Municipal:

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %	Clave	Importe
1235-104-50-37-1	FISMDF-037-2020 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL MARTINEZ DE LA CONCHA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 3RA SECCIÓN	MTU- DOP/FISMDF(07.007.006.037-033)-LPN/CONTRATO-049-2020	AVENIDA DEL CANAL Y ANASTASIO BUSTAMANTE S/N, AGEB: 1510900230188	02-11-20	15-01-21	C	-	5%	100%	250101	\$ 134,919.99
1235-104-72-38-1	FISMDF-038-2020 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL MORELOS EN EL TRAMO DE CALLE MAGNOLIAS A EL TRES AV HAYUNTAMIENTO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO JIMEX II	MTU- DOP/FISMDF(03.038.016.008)-LPN/CONTRATO-050-2020	AGEB: 1510900250686	02-11-20	15-01-21	C	-	90%	100%	250101	\$ 467,420.83
1235-104-46-39-1	FISMDF-039-2020 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA O LAS TORRES TRAMO DE AVENIDA LAS TORRES A CALLE REFORMA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LAS TORRES I	MTU- DOP/FISMDF(03.039.045)-LPN/CONTRATO-036-2020	AGEB: 1510900030741	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	\$ 578,708.21
1235-104-65-40-1	FISMDF-040-2020 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUILLERMO MORELOS EN EL TRAMO DE CALLE 22 DE DICIEMBRE A CALLE QUINTANA ROO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 2DA. SECCIÓN	MTU- DOP/FISMDF(09.040.045.009)-LPN/CONTRATO-043-2020	AGEB: 1510900251025	02-11-20	15-01-21	C	-	95%	100%	250101	\$ 431,361.21
1235-104-71-41-1	FISMDF-041-2020 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COBRE DE CALLE MERCURIO A CALLE CENTENARIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN	MTU-DOP/ FISMDF(027.041.005)-LPN/CONTRATO-046-2020	AGEB: 151090003128A	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	\$ 269,283.55
1235-104-65-42-1	FISMDF-042-2020 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GUILLERMO MORELOS EN EL TRAMO DE CALLE 22 DE DICIEMBRE A CALLE QUINTANA ROO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 2DA. SECCIÓN	MTU- DOP/FISMDF(09.040.042.009)-LPN/CONTRATO-043-2020	AGEB: 1510900251025	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	\$ 215,186.30
1235-104-61-43-1	FISMDF-043-2020 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENTO JUÁREZ EN EL TRAMO DE VÍA JOSE LOPEZ PORTILLO A AVENIDA MARISCALA TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC	MTU-DOP/ FISMDF(026.043.004.011)-LPN/CONTRATO-045-2020	AGEB: 1510900680667	02-11-20	15-01-21	C	-	60%	100%	250101	\$ 733,943.37



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-104-54-44-1	FISMDF-044-2020 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA EN EL TRAMO DE AVENIDA LAS TORRES A LA AVENIDA INSURGENTES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BENITO JUÁREZ	MTU-DOP/FISMDF023,044- LPN/CONTRATO-038-2020	AGEB: 1510900030737	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 856,002.58
1235-104-46-45-1	FISMDF-045-2020 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ROSARIO (BARRA DE PIEDRA O LAS TORRES EN EL TRAMO DE CALLE FLORES MAGON A CALLE COORNIZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO COLONIA LAS TORRES I	MTU-DOP/FISMDF023,039,045- LPN/CONTRATO-036-2020	AGEB: 1510900030741	02-11-20	15-01-21	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 111,624.65
1235-104-58-46-1	FISMDF-046-2020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JARONES EN EL TRAMO DE CALLE JARONES A CALLE FRESCO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPUJAN SAN MARCOS	MTU-DOP/FISMDF023,046- LPN/CONTRATO-048-2020	AGEB: 151090003085A	02-11-20	31-12-20	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 721,918.99
1235-104-50-47-1	FISMDF-047-2020 REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CIRCUITO DE LA CALLE GRUTA CON CONCRETO HIDRAULICO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS SRA. SECCIÓN	MTU-DOP/FISMDF047,007,006,037,033- LPN/CONTRATO-049-2020	AGEB: 1510900231650	02-11-20	15-01-21	C	-	95%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 1,584,814.90
1235-104-78-48-1	FISMDF-048-2020 REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE OLIVO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE CERRADA OLIVO A CALLE TECOLUTLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RECURSOS HIDRAULICOS	MTU-DOP/FISMDF048- LPN/CONTRATO-051-2020	AGEB: 1510900030614	09-11-20	23-12-20	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 1,112,801.51
1235-104-76-48-1	FISMDF-049-2020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EUGUIRTO EN EL TRAMO DE AVENIDA SANTA CECILIA A CAMINO SIN NOMBRE CASI AL LIMITE DE LA RESERVA ECOLOGICA DE SIERRA DE GUADALUPE EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	MTU-DOP/FISMDF049,050,051- LPN/CONTRATO-052-2020	AGEB: 151090003142A	09-11-20	07-01-21	C	-	95%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 673,316.25
1235-104-76-50-1	FISMDF-050-2020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA ECOLOGIA EN EL TRAMO DE BOLLIVAR LAS TORRES AL CAMINO SIN NOMBRE EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	MTU-DOP/FISMDF049,050,051- LPN/CONTRATO-052-2020	SIERRA DE GUADALUPE LOCALIDAD: 151090014	09-11-20	07-01-21	C	-	95%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)	\$ 1,418,354.38



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

(1) TUXTLILAN, Z.

Entidad Municipal:

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
							Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-106-76-51-1	FISIMDF-051-2020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HALCON EN EL TRAMO DE CALLE PINO A CALLE CIGÜERA EN TUXTLILÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE	MTU-DOP/FISIMDF(049,050,051)-LPN/CONTRATO-052-2020	09-11-20	07-01-21	C	-	60%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal para las Dependencias de Territorios del Distrito Federal (FSIMDF)	\$ 581,041.56
1235-106-77-1-1	PAVIGVEM001-2020 RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	MTU-DOP/PAVIGVEM(001)-LPN/CONTRATO-028-2020	08-10-20	09-11-20	C	-	95%	100%	260103	Programa de Atención de la Abierta de Violencia de Género contra las Mujeres por Femenidad en el Estado de México (PAVIGVEM)	\$ 4,496,322.96
1235-106-77-1-1	FISE-001-A CONSTRUCCIÓN DE SES CUARTOS DORMITORIO	MTU-DOP/FISE(001)-LPN/CONTRATO-056-2020	09-12-20	31-12-20	C	-	100%	100%	250101	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	\$ 531,247.95
1235-106-77-1-1	FISE-001-B CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO	MTU-DOP/FISE(001)-LPN/CONTRATO-056-2020	09-12-20	31-12-20	C	-	100%	100%	250101	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	\$ 442,706.70
1235-106-77-1-1	FISE-001-C CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO Y 3 CUARTOS PARA BAÑO	MTU-DOP/FISE(001)-LPN/CONTRATO-056-2020	09-12-20	31-12-20	C	-	100%	100%	250101	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	\$ 384,380.07
SUB TOTAL										459,762,201.05	



[Signature]
LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRÁDEZ
TESORERA

[Signature]
C. ANDRÉS JOSÉ MIÉNERA
SÍNDICO MUNICIPAL

[Signature]
LIC. AMAY BELTRAN REYES
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. GERARDO ADALBERTO OLVERA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS