




Cuenta Pública 2019

AI 31 de Diciembre de 2019 (2)

AI 31 de Diciembre de 2019 (2)

[illegible]




Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

(1) TULTITLAN, 7

Entidad Municipal:

[illegible]



AL 31 de Diciembre de 2019 (2)

(1) TULTITLAN, 7

Entidad Municipal:

[illegible]



(1) TULITILAN, 7

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

219,454,496.21

Construcciones en Proceso del ejercicio 2019

Construcciones en Proceso del ejercicio 2019											
1295-97-43-1-1	PAD-001-2019 CONSTRUCCIÓN DE ENCAÑAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL ÁREA HIDRÁULICA EN EL CRUCE CON LA VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO DEL CANAL BUENAVISTA	CONT-DOP-MTU/UPAD-UPN- 013/2019	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A LA ALTURA DEL ASTA BANDERA	05-08-19	03-10-19	C	-	70%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	2,247,085.04



Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

(1) TULTITLÁN, 7

Entidad Municipal:

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %	Clave	Importe
1235-97-46-2-1	PAD-002-2019 CONSTRUCCIÓN DEL ENCAÑONAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL ÁREA HIDRÁULICA INCLUYE EL CRUCE CON LAS VÍAS DE FERROCARRIL TRAMO: PUENTE CLOUTHER AL DREN CARTAGENA	CONT-DOP-MTU/PAD-LPN-016/2019	BOULEVARD TULTITLÁN COLONIA LOS REYES Y BARRIO LOS REYES	05-08-19	05-11-19	C	-	85%	100%	260102	\$ 22,426,083.75 Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)
1235-97-84-3-1	PAD-003-2019 CONSTRUCCIÓN DE ENCAÑONAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL ÁREA HIDRÁULICA CRUCE CON LAS VÍAS DEL FERROCARRIL DEL DREN CARTAGENA	CONT-DOP-MTU/PAD-LPN-017/2019	AVENIDA RECURSOS HIDRÁULICOS ESQUINA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS BARRIO SAN JUAN Y EJIDO DE SAN MATEO CUAUTEPEC	05-08-19	18-10-19	C	-	80%	100%	260102	\$ 5,987,916.89 Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)
1235-97-56-4-1	PAD-004-2019 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN (CONCRETO HIDRÁULICO) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AVENIDA UNO TRAMO: AVENIDA HIDALGO A CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS	CONT-DOP-MTU/PAD-LPN-038/2019	PARK INDUSTRIAL CARTAGENA	20-09-19	08-12-19	C	-	70%	100%	260102	\$ 17,390,228.80 Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)
1235-97-46-6-1	PAD-006-2019 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN (CONCRETO HIDRÁULICO) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS INCLUYE REUBICACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE CALLE 5 DE MAYO TRAMO: CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE INSURGENTES	CONT-DOP-MTU/PAD-LPN-049/2019	COLONIA LA LIBERTAD Y BUENAVISTA PARTE BAJA	02-12-19	30-01-20	C	-	30%	70%	260102	\$ 7,627,888.32 Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)
1235-97-69-8-1	PAD-008-2019 APOYO ECONÓMICO PARA LA REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRADOS (INCLUYE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO)	CONT-DOP-MTU/PAD-LPN-080/2019	AVENIDA ROBLES FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA SECCIÓN	23-12-19	20-02-20	C	X	30%	100%	260102	\$ 6,635,825.12 Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)
1235-97-67-9-1	PAD-009-2019 APOYO ECONÓMICO PARA LA REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTO DOMINGO (INCLUYE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO)	CONT-DOP-MTU/PAD-LPN-081/2019	ZONA CORREDOR LECHERÍA - CUAUTITLÁN	23-12-19	20-02-20	C	X	30%	100%	260102	\$ 6,539,519.31 Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)
1235-97-54-10-1	PAD-010-2019 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AVENIDA NICOLÁS BRAVO TRAMO: DE CANAL DE CISTERNA A TÓRTOLAS	CONT-DOP-MTU/PAD-LPN-020/2019	FRACCIONAMIENTO MARIANO ESCOBEDO LAS TÓRTOLAS UNIDAD MORELOS 2DA SECCIÓN	10-09-19	11-11-19	C	-	95%	100%	260102	\$ 4,833,375.83 Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)
1235-97-52-11-1	PAD-011-2019 1RA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN (CONCRETO HIDRÁULICO) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AVENIDA NICOLÁS BRAVO TRAMO: DE CANAL DE CISTERNA A GUILLERMO MORELOS	CONT-DOP-MTU/PAD-LPN-021/2019	UNIDAD MORELOS 2DA SECCIÓN	16-08-19	13-11-19	C	-	85%	70%	260102	\$ 3,272,417.55 Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)



Entidad Municipal: Tultitlán, 7

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %	Clave	Importe
1235-97-46-13-1	PAD-013-2019 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AVENIDA TEPALCAYA TRAMO: AUTOPISTA MÉXICO QUERÉTARO A CARRETERA TLAXIAPANTA CUAUTITLÁN (OBRA NUEVA)	CONT-DOP-MTU/FEFOM-LPN-024/2019	ZONA CORREDOR LECHERÍA - CUAUTITLÁN	12-10-19	27-11-19	C	-	70%	100%	260102	\$ 14,398,884.60
1235-97-47-14-1	PAD-014-2019 APOYO ECONÓMICO PARA LA ILUMINACIÓN MUNICIPAL (OBRA NUEVA)	CONT-DOP-MTU/FEFOM-LPN-032/2019	TULTITLÁN	18-10-19	16-12-19	C	-	98%	100%	260102	\$ 4,135,740.46
1235-97-48-15-1	PAD-015-2019 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INCORPORACIÓN Y (LATERAL O BRAZO NORTE) TRAMO: AUTOPISTA MÉXICO QUERÉTARO A TEPALCAYA (OBRA NUEVA)	CONT-DOP-MTU/FEFOM-LPN-039/2019	ZONA CORREDOR LECHERÍA - CUAUTITLÁN	25-10-19	31-12-19	C	-	10%	100%	260102	\$ 2,002,781.51
1235-97-56-16-1	PAD-016-2019 APOYO ECONÓMICO PARA LA REHABILITACIÓN "DEPORTIVO RELO" AVENIDA QUINTANA ROO (OBRA NUEVA)	CONT-DOP-MTU/FEFOM-LPN-029/2019	CONDOMINIOS CASITAS SAN PABLO	20-09-19	18-11-19	C	-	85%	100%	260102	\$ 1,224,912.65
1235-97-52-17-1	PAD-017-2019 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN "MÓDULO DE VIGILANCIA" CALLE CONSTITUCIÓN DE 1857 EQUINA TIERRA BLANCA (OBRA NUEVA)	CONT-DOP-MTU/FEFOM-LPN-027/2019	PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS	14-10-19	27-12-19	C	X	60%	100%	260102	\$ 1,722,639.49
1235-97-54-18-1	PAD-018-2019 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AVENIDA RECURSOS HIDRÁULICOS TRAMO: BOULEVARD BENITO JUÁREZ A CALLE JACARANDAS (AVENIDA MEXIQUENSE) (OBRA NUEVA)	CONT-DOP-MTU/FEFOM-LPN-025/2019	BARRIO SAN JUAN EJIDO DE SAN MATEO CUAUTITLÁN	05-10-19	20-11-19	C	-	100%	100%	260102	\$ 2,274,870.32
1235-97-45-19-1	PAD-019-2019 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OAXACA, TRAMO: DE CALLE VICENTE GUERRERO AL KM 0+305.00 (CALLE GUADALUPE)	CONT-DOP-MTU/FEFOM-LPN-033/2019	PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS	05-12-19	15-01-20	C	-	50%	70%	260102	\$ 2,377,259.88
1235-97-50-20-1	PAD-020-2019 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE AVENIDA CANAL DE GASTERA (LADO ORIENTE), TRAMO: DE PLANCIE - LLANURAS	CONT-DOP-MTU/FEFOM-LPN-054/2019	UNIDAD HABITACIONAL IZCALLI SAN PABLO	02-12-19	15-01-20	C	-	15%	70%	260102	\$ 2,307,003.33



Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

(1) TULITILAN, 7

Entidad Municipal:

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)			Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-97-53-21-1	PAD-021-2019 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE EJE 6, TRAMO: AVENIDA CIUDAD LABOR A CALLE 3 DEL KM 0+000.00 AL KM 0+244.42	CONT-DOP-MTU/PAD-LPN- 051/2019	FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA	02-12-19	15-01-20	C	-	5%	70%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 2,088,819.24
1235-97-53-22-1	PAD-022-2019 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE AVENIDA MAGNOLIAS, TRAMO: DE PRADOS A EJE 8	CONT-DOP-MTU/PAD-LPN- 055/2019	UNIDAD HABITACIONAL IZCALLI RINCONADA Y CONDOMINIOS GRANUAS	02-12-19	15-01-20	C	-	5%	70%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 2,516,610.71
1235-97-50-23-1	PAD-023-2019 APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE AVENIDA CANAL DE CASTERA (LADO ORIENTE), TRAMO: DE ITSMO - PRADERA (DEL 0+000.00 AL 0+300.00)	CONT-DOP-MTU/PAD-LPN- 056/2019	CONDOMINIOS SAN PABLO III-A	02-12-19	15-01-20	C	-	40%	70%	260102	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	\$ 1,679,739.13
1235-98-50-1-1	RP-001-2019 2DA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN (CONCRETO HIDRÁULICO) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AVENIDA NICOLÁS BRAVO TRAMO: DE GUILLERMO MORELOS A TÓRTOLAS	CONT-DOP-MTU/PAD-RP-LPN- 021/2019	FRACCIONAMIENTO MARIANO ESCORBEDO, LAS TÓRTOLAS, COLONIA EMILIO CHUAYFET UNIDAD MORELOS 2DA SECCIÓN	16-08-19	13-11-19	C	-	70%	70%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 2,250,848.22
1235-98-50-3-1	RP-003-2019 CONCLUSIÓN DE LA "CONSTRUCCIÓN (SANTARIOS) ESCUELA PRIMARIA EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS, CLAVE: 15EP07238"	CONT-DOP-MTU/RP-AD- 013/2019	ANDADOR DE LA MARJANA 1 FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR	12-07-19	26-07-19	C	-	100%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 199,193.19
1235-98-50-5-1	RP-005-2019 IMPERMEABILIZACIÓN EN: B) "ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ", CLAVE: 15EP0483W. C) "ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N° 566 HERIBERTO ENRIQUÉZ RODRÍGUEZ", CLAVE: 15ES05049B. REHABILITACIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS EN: D) "ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO", CLAVE: 15OP02700F. E) "ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN TAPIA MIRANDA", CLAVE: 15OP02713I.	CONT-DOP-MTU/RP-LPN- 023/2019	B) CALLE MORENO S/N, CONDOMINIO PORTAL SAN PABLO II. C) CALLE DEL LIBRO N° 3 ESQUINA AVENIDA LA PERLA, COLONIA AMPLIACIÓN EL TESORO. D) AVENIDA REAL S/N ESQUINA AHUEHUTES, COLONIA LOS REYES. E) FUENTE DE TROYA S/N, FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE	22-08-19	20-10-19	C	-	50%	70%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 1,771,826.65



Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Entidad Municipal:

(1) TULITLÁN, 7

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %	Clave	Importe
1235-98-54-6-1	RP-006-2019 REHABILITACIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS EN: F) "ESCUELA SECUNDARIA JUAN RUIFO NO 123", CLAVE: 150E50258Q. G) "ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE N° 976", CLAVE: 15EE51473M. TERMINACIÓN DE: I) SANITARIOS EN "ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Y AGUSTÍN TAPIA MIRANDA", CLAVE: 15DP242435 Y 15DP2356L. J) COMEDOR ESCOLAR EN "ESCUELA PRIMARIA UC. ISIDRO FABELA", CLAVE 15EP20259K. K) SANITARIOS EN "ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE", CLAVES: 15EP2393U, 15EP24026Z.	CONT-00P-MTU/PP-LPN-030/2019	F) FUENTE DE HÉRCULES S/N ESQUINA DALLA, FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE 2ª SECCIÓN. G) PRESA HUAPANGO S/N, COLONIA LOS REYES. I) AVENIDA DE LA PRADERA S/N, UNIDAD HABITACIONAL IZCALLI SAN PABLO II. J) CALLE SANTA LUCÍA N° 432, COLONIA RINCONADA SAN MARCOS. K) MAYANE S/N, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PAIQUE 2ª SECCIÓN.	17-09-19	25-11-19	C	-	30%	70%	1101	\$ 1,708,543.98
	RP-007-2019 REHABILITACIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS EN: L) "JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL SALAS BONILLA", CLAVE: 15DND0253M. M) "ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ", CLAVE: 15DP30707L. N) "ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA", CLAVE: 15DP3234T.	CONT-00P-MTU/PP-LPN-031/2019	L) VALLE DE LOS PIRACANTOS N° 70, FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE. M) BENITO JUÁREZ S/N, REAL DEL BOSQUE. N) CALLE ZODIACO S/N, FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3ª SECCIÓN. O) CONSTITUYENTES S/N, UNIDAD HABITACIONAL ALBORADA II.	27-09-19	25-11-19	C	-	60%	70%	1101	\$ 2,708,151.17
	1235-98-47-7-1 "ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0551.2 DE MARZO", CLAVE: 15E50905G. P) "JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL CERVANTES", CLAVE: 15DNI437Z. Q) "ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO ENRIQUET", CLAVE: 15EP2384U, 15EP2390K. R) "JARDÍN DE NIÑOS MANUEL MARTÍNEZ DE LA CONCHA", CLAVE: 15DNI0358F.	CONT-00P-MTU/PP-LPN-040/2019	P) AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO S/N, CONDOMINIOS RESIDENCIAL MORELOS. Q) CALLE 9 S/N, UNIDAD HABITACIONAL SAN PABLO CASTERA II. R) AVENIDA DEL CANAL Y ANASTASIO BUSTAMANTE S/N, FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3ª SECCIÓN.	24-10-19	31-12-19	C	-	50%	100%	1101	\$ 249,639.81
	RP-008-2019 REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN LA "ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO" CLAVE: 15DP0666B	CONT-00P-MTU/PP-LPN-040/2019	AV. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SAUNAS	24-10-19	31-12-19	C	-	50%	100%	1101	\$ 249,639.81



Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

(1) TULTITLÁN, 7

Entidad Municipal:

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)			Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-98-50-9-1	RP-009-2019 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CASTERA DE 61 CM	CONT-DOP-MTU/RP-AD-038/2019	AVENIDA CANAL DE CASTERA, UNIDAD MORELOS 3RA SECCIÓN A UNIDAD MORELOS 2DA SECCIÓN	04-10-19	02-12-19	C	-	90%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 2,133,000.00
1235-98-46-10-1	RP-010-2019 REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CAJASTRO, PREDIO Y CAJAS RECAUDADORAS	CONT-DOP-MTU/RP-LPN-041/2019	EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TULTITLÁN, PLANTA BAJA Y PRIMER PISO, UBICADO EN PLAZA HIDALGO NO. 1, CABECERA MUNICIPAL	01-11-19	30-12-19	C	X	80%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 1,909,357.97
1235-98-47-11-1	RP-011-2019 CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL	CONT-DOP-MTU/RP-LPN-042/2019	BOULEVARD TULTITLÁN ORIENTE, BARRIO SANTIAGUITO (A LADO DEL ANTIRRÁBICO MUNICIPAL) CABECERA MUNICIPAL	01-11-19	31-12-19	C	X	50%	70%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 1,749,950.58
1235-98-54-12-1	RP-012-2019 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AVENIDA NICOLÁS BRAVO TRAMO: DE CANAL DE CASTERA A TÓRTOLAS	CM-01/CONT-DOP-MTU/PAD-LPN-029/2019	FRACCIONAMIENTO MARIANO ESCOBEDO, LAS TÓRTOLAS Y UNIDAD MORELOS 2DA SECCIÓN	16-08-19	29-10-19	C	-	98%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 760,000.00
1235-98-64-13-1	RP-013-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BUENAVISTA, TRAMO: CALLE PENSADOR MEXICANO A CALLE OLIVO	CONT-DOP-MTU/RP-LPN-058/2019	PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN Y UNIDAD HABITACIONAL VILLAS DE SAN FRANCISCO I Y II	06-12-19	09-02-20	C	-	20%	50%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 3,292,566.51
1235-98-61-14-1	RP-014-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, TRAMO: AVENIDA BENITO JUÁREZ A LAS TORRES	CONT-DOP-MTU/RP-LPN-059/2019	COLONIA BENITO JUÁREZ	06-12-19	19-01-20	C	-	12%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 3,800,812.78
1235-98-46-15-1	RP-015-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO: AVENIDA INSURGENTES A CALLE MORELIA	CONT-DOP-MTU/RP-LPN-061/2019	COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA	06-12-19	03-02-20	C	-	20%	50%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 2,008,705.04
1235-98-61-16-1	RP-016-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FUENTES DE CLEO, TRAMO: CALLE FUENTES DE ADÁN A BOULEVARD DE LAS FUENTES	CONT-DOP-MTU/RP-LPN-064/2019	UNIDAD HABITACIONAL FUENTES DEL VALLE 2ª SECCIÓN	06-12-19	18-02-20	C	-	10%	50%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 4,530,217.10

Tlaxiátlán
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019 Informe Anual de Construcciones en Proceso (Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULITILÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %	Clave	Importe
1235-98-70-17-1	RP-017-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ISLA BURDEOS, TRAMO: CALLE PASEO DE LAS ISLAS A FUENTE DE TAUBO	CONT-DOP-MTU/PP-LPN- 082/2019	COLONIA VILLA ESMERALDA	23-12-19	21-01-20	C	-	98%	100%	1101	\$ 644,548.44
1235-98-68-18-1	RP-018-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA ISLA DE MADAGASCAR, TRAMO: AVENIDA MEXIQUENSE A PASEO DE LAS ISLAS	CONT-DOP-MTU/PP-LPN- 086/2019	COLONIA VILLA ESMERALDA	06-12-19	04-01-20	C	-	98%	100%	1101	\$ 1,008,958.94
1235-98-62-19-1	RP-019-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA LEONARDO BRANCO, TRAMO: CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE A CANAL DE DESAGÜE	CONT-DOP-MTU/PP-LPN- 062/2019	UNIDADES HABITACIONALES ALBORADA I, UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN, JARDINES DE LOS CLAUSTROS VI, MARIANO ESCOBEDO LOS FAROLLES, Y CONDOMINIOS LOTE 13 (EL CREPUSCULO) Y COLONIA EMILIO CHUATITLÁN	06-12-19	04-03-20	C	-	50%	50%	1101	\$ 9,512,512.30
1235-98-48-20-1	RP-020-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CONSTITUCION DE 1857, TRAMO: AVENIDA PRADOS (CURVA ELECTRICA) A JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONT-DOP-MTU/PP-LPN- 063/2019	UNIDAD HABITACIONAL ALBORADA II, Y CONDOMINIOS CONJUNTO SAN PABLO, RESIDENCIAL MORELOS, LOTE 84 (LAS ADELAS) EL ROCÍO, Y GUSTAVO BAZ	06-12-19	04-03-20	C	-	25%	50%	1101	\$ 13,458,582.03
1235-98-46-21-1	RP-021-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA INCORPORACIÓN Y (LATERAL O BRAZO SUR) TRAMO: AUTOMISTA MÉXICO QUERÉTARO A TEPALCAPA	CONT-DOP-MTU/PP-LPN- 060/2019	ZONA CORREDOR ECHEVERÍA - CUAUTITLÁN	06-12-19	19-01-20	C	-	98%	50%	1101	\$ 1,870,840.73
1235-98-50-22-1	RP-022-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL DE 8, TRAMO: CALLE CIUDAD LABOR A CALLE 2	CONT-DOP-MTU/PP-LPN- 069/2019	UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE CARTAGENA	07-12-19	20-01-20	C	-	60%	50%	1101	\$ 1,683,536.67
1235-98-47-23-1	RP-023-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE WENCESLAO LABRA, TRAMO: AVENIDA SAN ANTONIO A 18A CERRADA	CONT-DOP-MTU/PP-LPN- 065/2019	BARRIO LA CONCEPCIÓN	07-12-19	05-01-20	C	-	98%	100%	1101	\$ 900,946.25
1235-98-47-24-1	RP-024-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEOHUACÁN, TRAMO: CALLE TIMILPAN A CALIMAYA	CONT-DOP-MTU/PP-LPN- 067/2019	BARRIO LA CONCEPCIÓN	07-12-19	05-01-20	C	-	95%	100%	1101	\$ 1,327,760.97



Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

(1) TULTITLÁN, 7

Entidad Municipal:

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %	Clave	Importe
1235-98-70-25-1	RP-025-2019 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 1ER CUADRO DE TULTITLÁN TRAMO: BARRIOS DE ZONA CENTRO	CONT-DOP-MTU/RR-LPN-068/2019	BARRIO DE SANTIAGUITO, SAN BARTOLO, SAN JUAN, BELEM, CONCEPCIÓN, NATIVITAS, Y LOS REYES	07-12-19	05-01-20	C	-	5%	100%	1101	\$ 499,137.61
1235-98-58-26-1	RP-026-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PALMA, TRAMO: CALLE PUEBLA A JADWIN	CONT-DOP-MTU/RR-LPN-070/2019	COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS	07-12-19	05-01-20	C	-	90%	50%	1101	\$ 704,080.36
1235-98-58-27-1	RP-027-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PETUNIAS Y SANTA LUCIA, TRAMO: CALLE SAN FRANCISCO A PALMA	CONT-DOP-MTU/RR-LPN-071/2019	COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS Y RINCONADA SAN MARCOS	07-12-19	05-01-20	C	-	90%	50%	1101	\$ 1,879,102.07
1235-98-61-28-1	RP-028-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OTUMBA, TRAMO: CALLE COATEPEC DE HARINAS A JILOTEPEC	CONT-DOP-MTU/RR-LPN-072/2019	COLONIA SOLIDARIDAD SEGUNDA SECCIÓN	07-12-19	20-01-20	C	-	60%	100%	1101	\$ 2,503,801.41
1235-98-52-29-1	RP-029-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OLIVO, TRAMO: AVENIDA DEL POZO A CERRADA TECOLUTLA	CONT-DOP-MTU/RR-LPN-073/2019	COLONIA RECURSOS HIDRÁULICOS	07-12-19	20-01-20	C	-	30%	100%	1101	\$ 640,316.48
1235-98-52-30-1	RP-030-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DEL POZO, TRAMO: CALLE OLIVO A TERCERA SUR	CONT-DOP-MTU/RR-LPN-074/2019	COLONIA INDEPENDENCIA Y RECURSOS HIDRÁULICOS	07-12-19	20-01-20	C	-	60%	100%	1101	\$ 1,227,877.03
1235-98-52-31-1	RP-031-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIAMANTE, TRAMO: AVENIDA EL TESORO A CALLE GERMANO	CONT-DOP-MTU/RR-LPN-075/2019	COLONIA EL TESORO	11-12-19	24-01-20	C	-	30%	100%	1101	\$ 4,303,076.63
1235-98-50-32-1	RP-032-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TENANCINGO, TRAMO: CALLE TOLUCA A LA TECTHUIACÁN	CONT-DOP-MTU/RR-LPN-076/2019	COLONIA LA SARDÑA	11-12-19	24-01-20	C	-	30%	100%	1101	\$ 4,352,033.93
1235-98-63-33-1	RP-033-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AURELIO RIVERA, TRAMO: AVENIDA CENTRAL A HERMENEGILDO GALEANA	CONT-DOP-MTU/RR-LPN-077/2019	COLONIA FERRICARRILERA MARIANO ESCOBEDO	11-12-19	09-01-20	C	-	20%	50%	1101	\$ 1,318,955.48
1235-98-64-34-1	RP-034-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TRAMO: AVENIDA LA PERLA A NAUCALPAN	CONT-DOP-MTU/RR-LPN-078/2019	COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA PRIMERA SECCIÓN	11-12-19	23-02-20	C	-	15%	50%	1101	\$ 4,053,936.21
1235-98-62-35-1	RP-035-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CANAL DE DESAGÜE, TRAMO: AVENIDA LEONARDO BRAVO A LÍMITES DE FRACCIONAMIENTO LORETO	CONT-DOP-MTU/RR-LPN-079/2019	LÍMITES CON EL MUNICIPIO NEXTALPAN DEL FRACCIONAMIENTO LORETO Y COLONIA EMILIO CHUATFET	11-12-19	24-01-20	C	-	2%	100%	1101	\$ 4,492,194.46



Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)			Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-96-62-36-1	RP-036-2019 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE LA AVENIDA LEONARDO BRAVO, RAMO: CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE A CANAL DE DESAGÜE	CONT-DOP-MTU/RR-AD-052/2019	UNIDADES HABITACIONALES ALBERCADA I. UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN, JARDINES DE LOS CLAUSTROS VI, MARIANO ESCOBEDO (LOS FAROLES), Y CONDOMINIOS LOTE 12 (EL CREPUSCULO) Y COLONIA EMILIO CHUATYFET	11-12-19	09-01-20	C	-	96%	100%	1101	Ingresos Propios Municipales (RP - Recurso Propio)	\$ 1,463,362.12
1235-96-53-1-1	FISMOD-001-2019 CONSTRUCCIÓN DE "CUARTOS DORMITORIOS"	CONT-DOP-MTU/FISMOD-FJN-018/2019	151090025 (SAN PABLO DE LAS SALINAS) 1788 (SAN PABLO) 0328 (SAN PABLO) 0027 (LOMAS DE SAN PABLO, SAN PABLO) 151090069 (SAN MATEO SOLIDARIDAD) 1311 (SOLIDARIDAD 2DA SECCIÓN) 1328 (SOLIDARIDAD 3RA SECCIÓN) 1330 (SOLIDARIDAD 3RA SECCIÓN) 1345 (SOLIDARIDAD 3RA SECCIÓN) 1453 (SOLIDARIDAD 3RA SECCIÓN) 1468 (SOLIDARIDAD 3RA SECCIÓN) 2023 (SOLIDARIDAD 3RA SECCIÓN) 2038 (SOLIDARIDAD 3RA SECCIÓN) 151090003 (BUENAVISTA) 085A (SAN MARCOS) 128A (BUENAVISTA 2DA SECCIÓN) 135A (SIERRA DE GUADALUPE) 142A (SIERRA DE GUADALUPE) 0997 (EL TESORO) 0648 (SAN MARCOS) 0741 (LAS TORRES, SIERRA DE GUADALUPE) 0845 (SAN MARCOS) 1082 (SIERRA DE GUADALUPE) 1256 (BELLO HORIZONTE) 1275 (EL TESORO, SIERRA DE GUADALUPE) 1364 (SIERRA DE GUADALUPE) 1415 (SIERRA DE GUADALUPE) 1576 (EL PARAJE) 1627 (LAS TORRES)	19-09-19	27-12-19	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 4,344,703.36



Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) Tuxtla, 7

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-96-57-3-1	FISMDF-005-2019 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE "CALENTADORES SOLARES" (*)	CONT-DOP-MTU/FISMDF-LPN-094/2019	151090025 (SAN PABLO DE LAS SALINAS) 1788 (SAN PABLO) 0928 (SAN PABLO) 0027 (LOMAS DE SAN PABLO, SAN PABLO) 151090069 (SAN MATEO SOLIDARIDAD) 1311 (SOLIDARIDAD 2DA SECCIÓN) 1328 (SOLIDARIDAD 3RA SECCIÓN) 1330 (SOLIDARIDAD 3RA SECCIÓN) 1345 (SOLIDARIDAD 3RA SECCIÓN) 1453 (SOLIDARIDAD 1RA SECCIÓN) 1468 (SOLIDARIDAD 3RA SECCIÓN) 2023 (SOLIDARIDAD 3RA SECCIÓN) 2088 (SOLIDARIDAD 3RA SECCIÓN) 151090003 (BUENAVISTA) 0854 (SAN MARCOS) 1284 (BUENAVISTA 2DA SECCIÓN) 1354 (SIERRA DE GUADALUPE) 1424 (SIERRA DE GUADALUPE) 0597 (EL TESORO) 0648 (SAN MARCOS) 0741 (LAS TORRES, SIERRA DE GUADALUPE) 0845 (SAN MARCOS) 1082 (SIERRA DE GUADALUPE) 1256 (BELLO HORIZONTE) 1275 (EL TESORO, SIERRA DE GUADALUPE) 1364 (SIERRA DE GUADALUPE) 1415 (SIERRA DE GUADALUPE) 1576 (EL PARAÍSO) 1627 (LAS TORRES)	21-10-19	16-12-19	C	-	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 7,540,000.00
1235-96-59-4-1	FISMDF-004-2019 CONSTRUCCIÓN DE "ELECTRIFICACIÓN"	CONVENIO 2862 (CFE)	151090025 (SAN PABLO DE LAS SALINAS) 0027 (LOMAS DE SAN PABLO, SAN PABLO)	-	-	C	-	0%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 1,802,597.74
1235-96-59-5-1	FISMDF-005-2019 CONSTRUCCIÓN DE "ELECTRIFICACIÓN"	CONVENIO 2862 (CFE)	151090069 (SAN MATEO SOLIDARIDAD) 1311 (SOLIDARIDAD 2DA SECCIÓN)	-	-	C	-	0%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 2,010,681.24
1235-96-59-6-1	FISMDF-006-2019 CONSTRUCCIÓN DE "ELECTRIFICACIÓN"	CONVENIO 2862 (CFE)	151090003 (BUENAVISTA) 1646 (FIMESA I - EL PARAÍSO)	-	-	C	-	0%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 2,085,958.51
1235-96-48-7-1	FISMDF-007-2019 CONSTRUCCION DE "CARCAMO"	CONT-DOP-MTU/FISMDF-LPN-010/2019	AVENIDA HIDALGO ESTACIONAMIENTO DEL DEPORTIVO CARTAGENA PARQUE INDUSTRIAL CARTAGENA	21-06-19	29-10-19	C	X	100%	100%	250101	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 19,923,141.51

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal:

(1) Tuxtlián, 7

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %	Clave	Importe
1235-96-45-14-1	FSMDF-014-2019 CONSTRUCCION DE SANITARIO "ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CLAVE: 15EPK2833X, 15EPK2931W	CONT-DOP-MTU/FSMDF-LYN-011/2019	CALLE TAMARINDOS S/N COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS	03-08-19	16-10-19	C	-	100%	100%	250101	\$ 834,833.53
1235-96-45-15-1	FSMDF-015-2019 CONSTRUCCION DE BARRAS PERIMETRALES "ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CLAVE: 15EPK2833X, 15EPK2931W	CONT-DOP-MTU/FSMDF-LYN-011/2019	CALLE TAMARINDOS S/N COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS	03-08-19	16-10-19	C	-	100%	100%	250101	\$ 302,476.57
1235-96-45-16-1	FSMDF-016-2019 CONSTRUCCION DE SANITARIO "ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIENNA MENDEZ" CLAVE: 15EPK3016T, 15EPK4124H	CONT-DOP-MTU/FSMDF-LYN-011/2019	CALLE AGUILA REAL S/N COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE (SIERRA DE GUADALUPE)	03-08-19	16-10-19	C	-	100%	100%	250101	\$ 830,000.19
1235-96-45-17-1	FSMDF-017-2019 CONSTRUCCION DE BARRAS PERIMETRALES "ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIENNA MENDEZ" CLAVE: 15EPK3016T, 15EPK4124H	CONT-DOP-MTU/FSMDF-LYN-011/2019	CALLE AGUILA REAL S/N COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE (SIERRA DE GUADALUPE)	03-08-19	16-10-19	C	-	100%	100%	250101	\$ 289,052.83
1235-96-50-18-1	FSMDF-018-2019 CONSTRUCCION DE AULAS "ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL" CLAVE: 15EPK017Z, 15EPK4282X	CONT-DOP-MTU/FSMDF-LYN-012/2019	CALLE JAZMINES S/N ESQUINA RIO ORINOCO COLONIA AMPLIACION LAS TORRES	12-07-19	09-09-19	C	X	100%	100%	250101	\$ 674,415.50
1235-96-50-19-1	FSMDF-019-2019 CONSTRUCCION DE AULAS "JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS" CLAVE: 15DIN1931Z	CONT-DOP-MTU/FSMDF-LYN-012/2019	CALLE ZUMPAÑO S/N COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION	12-07-19	09-09-19	C	-	100%	100%	250101	\$ 675,902.17
1235-96-54-24-1	FSMDF-024-2019 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA EN "ESCUELA PRIMARIA, LUC SIDRO PABELA" CLAVE: 15EPK0059K	CONT-DOP-MTU/FSMDF-AD-022/2019	AVENIDA SAN MARCOS COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	19-08-19	08-11-19	C	-	100%	100%	250101	\$ 895,645.85
1235-96-54-25-1	FSMDF-025-2019 PAVIMENTACIÓN (CONCRETO HIDRAULICO) DE CALLE DALIAS TRAMO: GAVILAN A JAGUAR	CONT-DOP-MTU/FSMDF-LYN-035/2019	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES SEGUNDA SECCIÓN	05-11-19	25-12-19	C	-	100%	100%	250101	\$ 1,368,233.44
1235-96-56-16-1	FSMDF-026-2019 PAVIMENTACIÓN (CONCRETO HIDRAULICO) DE CALLE DALIAS TRAMO: GAVILAN A JAGUAR	CONT-DOP-MTU/FSMDF-LYN-036/2019	COLONIA LA LIBERTAD	21-10-19	15-12-19	C	-	100%	100%	250101	\$ 1,039,564.33
1235-96-48-18-1	FSMDF-028-2019 PAVIMENTACIÓN (CONCRETO HIDRAULICO) DE CALLE VILLA GUERRERO TRAMO: CALLE SANTIAGO TIANGUSTENCO A HUXQUILUCAN	CONT-DOP-MTU/FSMDF-LYN-038/2019	COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION	07-11-19	30-12-19	C	-	100%	100%	250101	\$ 4,636,859.20



Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

(1) TUXTLA, 7

Entidad Municipal:

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %	Clave	Importe
1235-100-65-4-1	FISE-004-2019 Construcción de cuartos dormitorio Zona Centro, Pueblo de San Pablo de las Salinas, Colonia la Libertad y Belio Horizonte (Solidaridad 1ra, 2da y 3ra Sección, Las Torres, Santa María de Guadalupe, Ampliación y Rincón de San Marcos, Ampliación Buenavista y Finesa) (Obra Nueva)	CONT-DOP-MTU/FEFOM-LPN-048/2019	Tuxtla, Varas Localidades	14-11-19	19-12-19	C	-	100%	100%	250101	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) \$ 1,999,993.34
1235-99-54-11-1	FEFOM-011-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE AVENIDA PRADOS CENTRO, TRAMO: DE CALLE CAPRICORNIO A CALLE TRUENO	CONT-DOP-MTU/FEFOM-LPN-044/2019	UNIDAD HABITACIONAL MORELOS BRA SECCIÓN	08-11-19	23-12-19	C	-	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) \$ 11,514,324.18
1235-99-66-12-1	FEFOM-012-2019 ALUMBRADO MUNICIPAL	CONT-DOP-MTU/FEFOM-LPN-057/2019	MUNICIPIO DE TUXTLA	02-12-19	23-12-19	C	-	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) \$ 3,801,309.58
1235-99-61-13-1	FEFOM-013-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE CALLE MIGUEL SÁNCHEZ Y DE LA CALLE CRISANTEMOS, ESTÁ ÚLTIMA DEL TRAMO: DE CALLE PENSAMIENTOS A CALLE BETUNAS	CONT-DOP-MTU/FEFOM-LPN-045/2019	UNIDADES HABITACIONALES LOTE 105 SOLIDARIDAD SOCIAL, GRANAS SAN PABLO, Y PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	08-11-19	31-12-19	C	-	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) \$ 5,284,094.54
1235-99-60-14-1	FEFOM-014-2019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE CALLE VALENTINO TRUANO, TRAMO: DE CALLE LEONARDO BRAVO A CALLE NICOLÁS BRAVO	CONT-DOP-MTU/FEFOM-LPN-047/2019	UNIDAD HABITACIONAL MARIANO ESCOBEDO (LOS FAROLLES) Y COLONIA EMILIO CHUAYFET	08-11-19	20-12-19	C	-	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) \$ 2,668,796.18
1235-99-56-15-1	FEFOM-015-2019 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	CONT-DOP-MTU/FEFOM-LPN-048/2019	AV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO S/N VILLAS DE SAN JOSÉ	08-11-19	31-12-19	C	X	100%	100%	260101	Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) \$ 3,634,087.53
SUB TOTAL											278,601,727.12

Tuxtla
2019-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANAY BELTRÁN REYES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



C. ANDRÉS SÁLA MEÑERA
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRÁDE
TESORERO



ING. JOSÉ HERÓY JAIMÉ SILVA MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TOTAL \$498,056,223.33