



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
02	01	01	01	02	01	25 01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA 5TA CDA DE CIRUELOS Y 4A CDA DE CIRUELOS ENTRE CALLES CIRUELOS Y PIRULES EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	AGEB: 1510900721839	116.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,750,000.00	\$ -	\$ 3,654,065.69	\$ 3,629,603.24	\$ 3,629,603.24	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	25 01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA DEL RIO Y/O PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y AVENIDA DE LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS LA LIBERTAD, EJIDO DE BUENAVISTA Y BELLO HORIZONTE	AGEBS: 1510900031256 Y 1510900031260	1,495.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ 7,150,000.00	\$ 7,027,585.00	\$ 7,027,585.00	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25 01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PETUNIAS ENTRE AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO Y CALLE MARGARITAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LOTE 47	AGEB: 1510900251665	1,390.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 4,650,000.00	\$ 4,996,716.77	\$ -	\$ 4,996,716.77	\$ 4,996,716.77	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25 01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NARCISO ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y CALLE PETUNIAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN	AGEB: 1510900251665	248.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,460,000.00	\$ -	\$ 2,429,188.92	\$ 2,429,188.92	\$ 2,429,188.92	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25 01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AGUILA REAL ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE AGUILA AZTECA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE	AGEB: 1510900031082	218.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,450,000.00	\$ -	\$ 2,078,197.60	\$ 2,078,197.60	\$ 2,078,197.60	\$ -	100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
02	02	01	01	02	01	25	01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROL. COLIBRÍ ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE COLIBRI EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE	AGEB: 151090003135A	305.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,650,000.00	\$ -	\$ 2,323,553.34	\$ 2,323,553.34	\$ 2,323,553.34	\$ -	100%
02	02	03	01	02	01	25	01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE SINAI ENTRE LAS CALLES ACULCO Y MONTE DE LOS OLIVOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC, EJIDO DE SAN MATEO CUAUTEPEC COLONIA LA MARISCALA	AGEB: 1510900680667	77.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ 650,000.00	\$ 576,848.77	\$ 576,848.77	\$ -	100%
02	02	03	01	02	01	25	01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROCA ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y CALLE COLORINES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN	AGEB: 1510900250188	309.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 880,000.00	\$ -	\$ 873,851.18	\$ 873,851.18	\$ 873,851.18	\$ -	100%
02	02	03	01	02	01	25	01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DEL CANAL ENTRE CALLE LARA CAMACHO Y CONGRESO DE ANAHUAC EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO GUSTAVO BAZ Y UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN	AGEBS: 151090025092A Y 1510900250900	807.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,200,000.00	\$ -	\$ 1,732,652.09	\$ 1,732,652.09	\$ 1,732,652.09	\$ -	100%
02	02	03	01	02	01	25	01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VALLE DEL PINO ENTRE CALLE VALLE DE LOS CIPRESSES A AVENIDA VALLE DE LOS EUCALIPTOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE	AGEB: 1510900030807	409.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 845,000.00	\$ -	\$ 792,618.92	\$ 792,618.92	\$ 792,618.92	\$ -	100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	03	01	02	01	25	01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TULTEPEC ENTRE AVENIDA MONEDA Y CALLE TENANCINGO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA SARDAÑA	AGEB: 1510900031557	243.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ 1,322,256.09	\$ 1,322,256.09	\$ 1,322,256.09	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25	01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SOSTENES ROCHA ENTRE AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA FERROCARRILERA MARIANO ESCOBEDO	AGEBS: 1510900031735 Y 151090003174A	280.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 6,100,000.00	\$ 6,440,000.00	\$ -	\$ 6,336,106.28	\$ 6,336,106.28	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25	01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LOS PIRULES TAMBIEN CONOCIDA COMO CALLE EBANO ENTRE CALLES PALMITAS Y ENCINO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA SECCIÓN	AGEBS: 1510900031275	94.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,400,000.00	\$ -	\$ 3,218,000.00	\$ 3,218,000.00	\$ 3,218,000.00	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25	01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DURAZNOS DE BOULEVARD REFORMA A SU TÉRMINO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE SAN FRANCISCO CHILPAN	AGEBS: 1510900031576	120.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,900,000.00	\$ -	\$ 3,060,140.06	\$ 2,760,221.98	\$ 2,760,221.98	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25	01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CHALCO ENTRE CALLES NOPALTEPEC Y TEMOAYA EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCIÓN	AGEB: 15109000691311	401.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 9,100,000.00	\$ -	\$ 8,585,543.53	\$ 8,084,759.63	\$ 8,084,759.63	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25	01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPANA ENTRE AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA Y AVENIDA SANTA CECILIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL TESORO	AGEBS: 1510900030597	60.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 837,015.62	\$ 837,015.62	\$ 837,015.62	\$ -	100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
02	02	03	01	02	01	25 01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TÉCNICOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	AGEBS: 1510900031720	61.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 402,093.47	\$ 402,093.47	\$ 402,093.47	\$ -	100%
02	02	03	01	02	01	25 01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALONDRA ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y TÓRTOLAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LAS TÓRTOLAS	AGEBS: 1510900251025	61.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,530,000.00	\$ -	\$ 1,528,766.06	\$ 1,528,766.06	\$ 1,528,766.06	\$ -	100%
02	02	03	01	02	01	25 01 01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DEL CANAL ENTRE LA CALLE EUCALIPTO Y PRADOS SUR EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN Y FRACCIONAMIENTO LAS ALMENAS	AGEB: 1510900251129, 1510900250188 Y 1510900250135	2,282.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,837,819.85	\$ -	\$ 2,897,917.10	\$ 2,897,917.10	\$ 2,897,917.10	\$ -	50%
02	02	01	01	02	01	25 01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CALIMAYA ENTRE LAS CALLES SAN MATEO CUAUTEPEC Y LOS REYES LA PAZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SOLIDARIDAD 1A SECCIÓN	AGEB: 1510900680667	443.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 4,025,000.00	\$ 4,313,744.92	\$ -	\$ 4,313,744.92	\$ 4,313,744.92	\$ -	50%
02	02	03	01	02	01	25 01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PAVORREAL ENTRE LAS CALLES COLIBRÍ Y QUETZAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE	AGEB: 151090003135A	672.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,800,000.00	\$ 4,124,796.01	\$ -	\$ 4,124,796.01	\$ 4,124,796.01	\$ -	50%
02	02	03	01	02	01	25 01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES QUERETARO E INSURGENTES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD	AGEBS: 1510900030741	191.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 715,000.00	\$ -	\$ 544,059.43	\$ 534,603.82	\$ 534,603.82	\$ -	100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mun (1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
02	02	01	01	02	01	25 01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AMANALCO DE BECERRA ENTRE LAS CALLES CALIMAYA Y LOS REYES LA PAZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SOLIDARIDAD 1A SECCIÓN	AGEB: 1510900680667	2,473.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ 1,889,987.83	\$ 1,889,987.83	\$ 1,889,987.83	\$ -	50%
02	02	01	01	02	01	25 01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MARIANO SALAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO	AGEB: 1510900010084	2,473.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ 1,583,276.85	\$ 1,583,276.85	\$ 1,583,276.85	\$ -	50%
02	02	01	01	02	01	25 01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE LAS CALLES 4A CERRADA MORELOS, EMILIANO ZAPATA Y FRESNO ENTRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA Y EJIDO DE BUENAVISTA	AGEB: 1510900030953	2,473.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,741,526.60	\$ -	\$ 3,736,822.18	\$ 3,736,822.18	\$ 3,736,822.18	\$ -	50%
02	02	01	01	03	01	25 01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SAN PABLO ENTRE EJE 3 Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	AGEB: 1510900250281	2,039.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 16,900,000.00	\$ -	\$ 16,685,018.37	\$ 16,685,018.37	\$ 16,685,018.37	\$ -	50%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE EJIDO DE SANTA MARÍA CUAUTEPEC	AGEB: 1510900680582	6,984.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ 1,648,393.28	\$ 1,648,393.28	\$ 1,648,393.28	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA SECUNDARIA MAXIMINO MARTÍNEZ NO. 137 EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC	AGEB: 1510900680582	6,984.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ 1,643,413.84	\$ 1,643,413.84	\$ 1,643,413.84	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	REHABILITACIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN ARCOTECHO Y CONSTRUCCIÓN DE PATIO EN EL PREESCOLAR MIGUEL CERVANTES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS	AGEB: 1510900250915	5,262.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 299,682.51	\$ 299,682.51	\$ 299,682.51	\$ -	50%



Conta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mun (1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
02	05	01	01	01	06	25 01 01	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA SILVIA NOVOA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO ALBORADA II	AGEB: 1510900251218	1,402.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 455,000.00	\$ -	\$ 453,093.22	\$ 453,093.22	\$ 453,093.22	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN	AGEB: 1510900250900	2,843.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 470,000.00	\$ -	\$ 389,843.53	\$ 389,843.53	\$ 389,843.53	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO ALBORADA I	AGEB: 1510900250898	2,667.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 660,000.00	\$ -	\$ 540,956.27	\$ 540,956.27	\$ 540,956.27	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y PATIOS EN LA SECUNDARIA JUAN RULFO EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN TAMBIÉN CONOCIDA COMO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA	AGEB: 1510900680879	13,226.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 700,000.00	\$ -	\$ 590,430.35	\$ 590,430.35	\$ 590,430.35	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN LA SECUNDARIA CARMEN SERDAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE	AGEB: 1510900681519	2,751.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 370,000.00	\$ -	\$ 360,286.30	\$ 360,286.30	\$ 360,286.30	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS HORACIO ZUÑIGA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE	AGEB: 1510900681523	3,853.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 635,000.00	\$ -	\$ 633,767.33	\$ 633,767.33	\$ 633,767.33	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GRISELDA ALVAREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE	AGEB: 1510900681519	2,751.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 535,000.00	\$ -	\$ 328,147.21	\$ 328,147.21	\$ 328,147.21	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA	AGEB: 1510900030614	2,196.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 540,000.00	\$ -	\$ 466,576.86	\$ 466,576.86	\$ 466,576.86	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA A E P EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA SARDAÑA	AGEB: 1510900030826	5,920.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 99,730.58	\$ 99,730.58	\$ 99,730.58	\$ -	100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Linealidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
02	05	01	01	01	06	25 01 01	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA Y CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA PROFR AGRIPIN GARCÍA ESTRADA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA CAÑADA	AGEB: 1510900031608	6,853.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 860,000.00	\$ 1,082,134.12	\$ -	\$ 1,082,134.12	\$ 1,082,134.12	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA LIC ISIDRO FABELA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	AGEB: 1510900030848	4,704.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 625,000.00	\$ -	\$ 619,324.06	\$ 619,324.06	\$ 619,324.06	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO Y RAMPAS DE ACCESO EN LA PRIMARIA FILIBERTO NAVAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA VALLE DE TULES	AGEB: 1510900031542	4,873.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,950,000.00	\$ -	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE	AGEB: 1510900031082	2,473.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 483,664.04	\$ 483,664.04	\$ 483,664.04	\$ -	100%
02	02	01	01	04	01	25 01 01	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES Y PISOS FIRMES	LOCALIDADES DE TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO 151090001, BUENAVISTA 151090003, LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS 151090072, AMPLIACIÓN SAN MATEO 151090069, FUENTES DEL VALLE 151090068, SIERRA DE GUADALUPE 151090014 Y SAN PABLO DE LAS SALINAS 151090025	68.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,500,000.00	\$ 2,300,000.00	\$ -	\$ 2,247,748.54	\$ 2,247,748.54	\$ -	100%
02	02	01	01	04	01	25 01 01	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES	LOCALIDADES DE TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO 151090001, BUENAVISTA 151090003, LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS 151090072, AMPLIACIÓN SAN MATEO 151090069, FUENTES DEL VALLE 151090068 Y SAN PABLO DE LAS SALINAS 151090025	1,695.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 4,200,000.00	\$ 3,163,629.14	\$ 3,163,629.14	\$ -	100%
02	02	01	01	04	01	25 01 01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO	LOCALIDADES DE BUENAVISTA 151090003, AMPLIACIÓN SAN MATEO 151090069, FUENTES DEL VALLE 151090068 Y SAN PABLO DE LAS SALINAS 151090025	68.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,000,000.00			\$ 1,927,968.90	\$ 1,927,968.90	\$ -	100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Montos por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	01	03	01	01	01	25	01 01	CONSTRUCCIÓN DE ENCAJONAMIENTO DE CANAL DE AGUAS RESIDUALES DEL CANAL TEMAMATLA TRAMO DE LA CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA A CALLE RICARDO LOPEZ MENDEZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO BELEM	AGEB: 1510900010101	333.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,890,246.00	\$ -	\$ 1,508,760.99	\$ 1,508,760.99	\$ 1,508,760.99	\$ -	50%
02	01	03	01	01	01	25	01 01	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DEL CANAL DE CARTAGENA TRAMO DE LA CALLE LAGO MAYOR A CALLE ALVARO OBREGON EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA CUEYAMIL	AGEB: 1510900721839	69.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ 832,051.01	\$ 832,051.01	\$ 832,051.01	\$ -	100%
02	01	03	01	01	01	25	01 01	REVESTIMIENTO DE MUROS DEL CANAL LAS CRUCES ENTRE LAS CALLES PIÑÓN Y 4A CERRADA DE INDEPENDENCIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS LAS TORRES Y AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN	AGEB: 1510900031400 Y 1510900030741	262.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 5,458,451.00	\$ 6,503,882.37	\$ -	\$ 5,915,322.11	\$ 5,915,322.11	\$ -	50%
02	01	03	01	01	01	25	01 01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENZONTLES Y/O ZENZONTLE ENTRE LAS CALLES FLAMINGOS Y CARDENALES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA VALLE DE TULES	AGEB: 1510900031542	4,873.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 370,000.00	\$ -	\$ 368,385.13	\$ 368,385.13	\$ 368,385.13	\$ -	100%
02	01	03	01	01	01	25	01 01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPAN ENTRE LAS AVENIDAS DE LA PERLA Y ROSARIO IBARRA DE PIEDRA Y/O DE LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN EL TESORO	AGEB: 1510900030760	4,552.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,150,000.00	\$ 1,387,183.07	\$ -	\$ 1,387,183.07	\$ 1,387,183.07	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	25	01 01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA Y PAVIMENTACIÓN DE LOS RETORNOS DE LA AVENIDA LAS TORRES TAMBIEN CONOCIDA COMO ROSARIO IBARRA DE PIEDRA ENTRE LA AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE JARDÍN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS AMPLIACIÓN SAN MARCOS AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2A SECCIÓN EL TESORO AMPLIACIÓN EL TESORO Y COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE	AGEBS: 1510900030845, 151090003128A, 1510900031275, 151090003142A, 151090003136A, 1510900030597, 1510900031082	31,678.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ -	50%



Conta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
02	02	04	01	02	01	26 01 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES: TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO, BUENAVISTA, FUENTES DEL VALLE, SIERRA DE GUADALUPE Y SAN PABLO DE LAS SALINAS, TULTITLÁN	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 4,409,232.38	\$ -	\$ 4,408,947.72	\$ 4,408,947.72	\$ 4,408,947.72	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	26 01 01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROLONGACIÓN MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y BOSQUE DE AHUEHUETES, LOCALIDAD SANTA MARÍA CUAUTEPEC, TULTITLÁN	PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC Y FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE	148.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 2,097,595.73	\$ 2,097,595.73	\$ 2,097,595.73	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	26 01 01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CENZONTLES Y/O ZENZONTLE ENTRE CALLES FLAMINGOS Y CARDENALES, LOCALIDAD VALLE DE TULES, TULTITLÁN	COLONIA VALLE DE TULES	167.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,444,364.40	\$ 1,444,364.40	\$ 1,444,364.40	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	26 01 01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE TULIPÁN ENTRE AVENIDAS DE LA PERLA Y ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, LOCALIDAD AMPLIACIÓN EL TESORO, TULTITLÁN	COLONIA AMPLIACIÓN EL TESORO	167.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 4,668,464.75	\$ 4,768,464.75	\$ -	\$ 4,766,644.94	\$ 4,766,644.94	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	26 01 01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE ALONDRA ENTRE CALLES NICOLÁS BRAVO Y TÓRTOLAS, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LAS TÓRTOLAS, TULTITLÁN	FRACCIONAMIENTO LAS TÓRTOLAS	706.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 4,150,000.00	\$ -	\$ 4,050,000.00	\$ 3,926,556.99	\$ 3,926,556.99	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	26 01 01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE LEOPOLDO LUGONES, LOCALIDAD SAN BARTOLO, TULTITLÁN	BARRIO SAN BARTOLO	488.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 759,232.38	\$ -	\$ 759,062.73	\$ 759,062.73	\$ 759,062.73	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	26 01 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES: TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO, BUENAVISTA, FUENTES DEL VALLE, SIERRA DE GUADALUPE Y SAN PABLO DE LAS SALINAS, TULTITLÁN	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	488.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 4,409,232.38	\$ -	\$ 4,409,116.85	\$ 4,409,116.85	\$ 4,409,116.85	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	26 01 01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ENCINO ENTRE CALLE ALCANFORRES Y LOS FRESNOS. LOCALIDAD AMPLIACIÓN EL FRESNO, TULTITLÁN	COLONIA AMPLIACIÓN EL FRESNO	488.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,300,000.00	\$ -	\$ 3,299,458.02	\$ 3,299,458.02	\$ 3,299,458.02	\$ -	100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Finalidad Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual- autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)		
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES A CALLE QUERÉTARO, LOCALIDAD LA LIBERTAD, TULTITLÁN	COLONIA LA LIBERTAD	488.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,109,232.38	\$ -	\$ 1,109,211.59	\$ 1,109,211.59	\$ 1,109,211.59	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE VALLE DE BRAVO ENTRE CALLES ZUMPANGO Y HUICUILUCÁN, LOCALIDAD SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN, TULTITLÁN.	COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN	563,656.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 8,431,191.63	\$ -	\$ 8,427,601.29	\$ 8,427,601.29	\$ 8,427,601.29	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	26	01	02	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, GLORIETA, SEMAFORIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DEL CANAL ENTRE LAS CALLES LARA CAMACHO Y CONGRESO DE ANÁHUAC	FRACCIONAMIENTO O GUSTAVO BAZ Y UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN	229.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 12,300,000.00	\$ 14,999,999.99	\$ -	\$ 14,999,999.99	\$ 14,999,999.99	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	26	01	02	APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SANTA CECILIA ENTRE AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA Y CALLE NAYARIT	COLONIAS SANTA MARIA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE, EL TESORO, AMPLIACIÓN EL TESORO, AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA SECCIÓN Y AMPLIACIÓN SAN MARCOS	14,226.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 24,950,000.00	\$ -	\$ 17,789,000.00	\$ 17,439,000.00	\$ 17,439,000.00	\$ -	100%
02	02	01	01	02	04	26	01	02	APOYO ECONÓMICO PARA EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE FUENTE INTERACTIVA UBICADA EN LA PLAZA HIDALGO	COLONIA CENTRO	3,918.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ 4,698,000.00	\$ 4,698,000.00	\$ 4,698,000.00	\$ -	100%
02	02	01	01	02	04	26	01	02	APOYO ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DEPORTIVO "EL RELOJ"	AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO S/N, FRACCIONAMIENTO O LOTE 66	9,854.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 10,000,000.00	\$ 18,561,000.00	\$ -	\$ 18,540,405.21	\$ 18,540,405.21	\$ -	100%
02	02	01	01	02	04	26	01	02	APOYO ECONÓMICO PARA EL RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HIDALGO	COLONIA CENTRO	3,918.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 6,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$ 6,571,307.51	\$ 6,571,307.51	\$ 6,571,307.51	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	02	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 30 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA VALERIO TRUJANO Y CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO	UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN	110.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 8,500,000.00	\$ -	\$ 8,496,057.26	\$ 8,496,057.26	\$ 8,496,057.26	\$ -	100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	02	04	26	01 02	APOYO ECONÓMICO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN CALLE DEL CARMEN ESQUINA CON CALLE EMILIANO ZAPATA	BUENAVISTA PARTE ALTA	2,211.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,199,726.61	\$ 1,199,726.61	\$ 1,199,726.61	\$ -	100%
02	02	01	01	02	04	26	01 02	APOYO ECONÓMICO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL "PARQUE EL POLVORÍN" UBICADO EN CALLE BUENAVISTA ESQUINA CALLE VICENTE GUERRERO	BUENAVISTA PARTE BAJA	3,843.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,000,000.00	\$ 2,141,057.44	\$ -	\$ 2,141,057.44	\$ 2,141,057.44	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	26	01 02	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN AV. ANDRÉS QUINTANA ROO, TRAMO DE RECURSOS HIDRÁULICOS A CALLE SINALOA	FRACCIONAMIENTO ALCÁZAR II, ALCÁZAR III, ALCÁZAR IV, LOTE 59 (TORRES DEL RELOJ) BONITO TULTITLÁN (CONOCIDO COMO LOTE 60) Y LOTE 47, CONDOMINIO LOTE 46 (CONOCIDO COMO EL RELOJ VILLAS), LOTE 62 ORIENTE (JUAN RULFO) Y LOTE 63 (LOTIFICACIONES EN CONDOMINIO) Y PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	22,684.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 5,650,000.00	\$ -	\$ 4,510,502.50	\$ 4,510,502.50	\$ 4,510,502.50	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	26	01 02	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA DEL CANAL ENTRE CALLE EUCALIPTO Y PRADOS SUR	UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN Y FRACCIONAMIENTO O LAS ALMENAS	979.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 30,000,000.00	\$ -	\$ 29,796,324.08	\$ 29,796,324.08	\$ 29,796,324.08	\$ -	100%
02	02	01	01	02	04	26	01 02	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DEL DEPORTIVO "EL RELOJ"	AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO S/N, FRACCIONAMIENTO O LOTE 66	9,854.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 5,500,000.00	\$ 5,979,535.24	\$ -	\$ 5,979,396.38	\$ 5,979,396.38	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	26	01 02	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, CICLOVIA Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA ENTRE LA CALLE QUERÉTARO Y AV. LAS TORRES	COLONIAS LAS TORRES, AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN Y AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA SECCIÓN	4,880.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 15,800,000.00	\$ -	\$ 15,796,729.43	\$ 15,796,729.43	\$ 15,796,729.43	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	26	01 02	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NOCHEBUENA ENTRE LAS CALLES CEIBA Y FRESNO	COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS	2,269.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 11,700,000.00	\$ -	\$ 11,690,604.07	\$ 11,690,604.07	\$ 11,690,604.07	\$ -	50%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) TULTITLÁN 7

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	02	01	26	01 02	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DÍAZ MIRÓN ENTRE LAS AVENIDAS INSURGENTES Y LAS TORRES	COLONIA BENITO JUÁREZ	1,413.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 10,200,000.00	\$ -	\$ 10,197,982.58	\$ 10,197,982.58	\$ 10,197,982.58	\$ -	50%
02	02	01	01	02	04	26	01 02	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DEL PARQUE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ "LA CORREGIDORA"	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ NÚMERO OCHENTA Y TRES PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN	9,854.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 5,470,974.09	\$ -	\$ 5,466,858.15	\$ 5,466,858.15	\$ 5,466,858.15	\$ -	50%
02	02	01	01	05	03	11	01 01	SERVICIO DE LABORATORIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 1,995,588.10	\$ 1,995,588.10	\$ 1,995,588.10	\$ -	50%
02	02	01	01	05	02	11	01 01	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	\$ -	50%
02	02	01	01	02	01	11	01 01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ROCA ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y CALLE COLORINES	UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARIA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN	309.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 2,413,648.34	\$ 2,413,648.34	\$ 2,413,648.34	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01 01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VALLE DEL PINO ENTRE CALLE VALLE DE LOS CIPRESES Y AVENIDA VALLE DE EUALIPTOS	FRACCIONAMIENTO O IZCALLI DEL VALLE	409.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,430,000.00	\$ -	\$ 2,428,439.22	\$ 2,428,439.22	\$ 2,428,439.22	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01 01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MONTE SINAI ENTRE LAS CALLES MONTE DE LOS OLIVOS Y ACULCO	PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC, EJIDO DE SAN MATEO CUAUTEPEC Y COLONIA LA MARISCALA	77.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 1,350,000.00	\$ 1,349,997.54	\$ 1,349,997.54	\$ -	50%
02	02	01	01	02	01	11	01 01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE JARDINES Y BOULEVARD REFORMA	FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA CAÑADA Y COLONIA OJO DE AGUA 1RA SECCIÓN	949.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 9,400,000.00	\$ -	\$ 9,104,575.66	\$ 8,286,904.57	\$ 8,286,904.57	\$ -	100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Flujo	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
02	02	01	01	04	01	11	01	01	AMPLIACIÓN AL PANTEÓN MUNICIPAL EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN	PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN	6,321.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 1,996,379.61	\$ 1,996,379.61	\$ 1,996,379.61	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, PUENTE VEHICULAR, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ÁGUILA ENTRE LAS CALLES JAGUAR Y GAVILÁN	AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA SECCIÓN	93.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,900,000.00	\$ -	\$ 3,836,406.23	\$ 3,762,691.54	\$ 3,762,691.54	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TOLUCA ENTRE JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE A CALLE TEMASCALZINGO (LATERAL CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE)	BARRIO LA CONCEPCIÓN	287.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,800,000.00	\$ -	\$ 1,861,501.67	\$ 1,856,759.73	\$ 1,856,759.73	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MATORRAL ENTRE AVENIDA PLANICIE Y CALLE PRADO	FRACCIONAMIENTO O IZCALLI SAN PABLO DE LAS SALINAS	74.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,605,000.00	\$ 3,605,000.00	\$ -	\$ 3,378,515.37	\$ 3,376,515.37	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CERRADA IGNACIO COMONFORT DE CALLE IGNACIO COMONFORT A SU TÉRMINO	BARRIO SAN JUAN	156.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ 1,787,346.08	\$ 1,787,346.08	\$ 1,787,346.08	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TÉCNICOS TRAMO CALLE PRINCIPAL A SU TÉRMINO	COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	61.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,550,000.00	\$ -	\$ 1,484,646.30	\$ 1,484,646.30	\$ 1,484,646.30	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, CICLOVÍA Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA ENTRE CALLE QUERÉTARO A AVENIDA ESTADO DE MÉXICO	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN	131.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 16,720,000.00	\$ -	\$ 12,234,516.44	\$ 12,228,300.63	\$ 12,228,300.63	\$ -	0%
02	02	03	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LOS ANDADORES GRUTA ENTRE ANDADOR ARROYO Y AV. LAS TORRES, PARAJE ENTRE ANDADOR ARROYO Y AV. LAS TORRES, BOSQUE ENTRE ANDADOR ARROYO Y AV. LAS TORRES Y EN AV. LAS TORRES ENTRE ANDADOR GRUTA A ANDADOR PARAJE.	FRACCIONAMIENTO O CIUDAD LABOR	4,923.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 1,513,686.34	\$ 1,513,686.34	\$ 1,513,686.34	\$ -	100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) TULTITLÁN, 7

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)			
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
02	02	01	01	02	04	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR ECOLÓGICO EN AVENIDA PORTALES DE AVENIDA RANCHO SANTA MARÍA A AVENIDA FUENTE DE FAUNO	FRACCIONAMIENTO O VILLAS DE SAN JOSÉ	5,126.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 1,996,609.20	\$ 1,996,609.20	\$ 1,996,609.20	\$ -	100%
02	02	01	01	05	02	11	01	01	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL DEPORTIVO EL RELOJ	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	563,656.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 249,980.00	\$ 249,980.00	\$ 249,980.00	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO, ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y CALLE RAYO	CONDOMINIO CONJUNTO SAN PABLO, RESIDENCIAL MORELOS Y LOTE 52 (TORRES DE TULTITLÁN), FRACCIONAMIENTOS JARDINES DE LOS CLAUSTROS I Y II, LAS FUENTES I, GUSTAVO BAZ, UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN Y ALBORADA II, UNIDADES HABITACIONALES TERCERA UNIDAD JOSE MARIA MORELOS (CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN) Y CONJUNTO HABITACIONAL CALLE LAVA LOTE 52	22,753.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE LA AVENIDA REAL DEL BOSQUE Y CALLE BOSQUE DE NIDMEY ENTRE CALLES BOSQUE DE GARDENIAS Y BOSQUE DE OCOZALES	FRACCIONAMIENTO O REAL DEL BOSQUE	18,822.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 211,000.00	\$ -	\$ 204,031.19	\$ 204,031.19	\$ 204,031.19	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE VALLE DE BRAVO ENTRE CALLES ZUMPANGO Y ZACUALPAN	COLONIA SOLIDARIDAD 3A SECCIÓN	1,033.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 4,700,000.00	\$ -	\$ 4,698,934.04	\$ 4,698,934.04	\$ 4,698,934.04	\$ -	50%
02	02	01	01	02	04	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DENTRO DEL "PARQUE EL POLVORÍN" UBICADO EN CALLE BUENAVISTA ESQUINA CALLE VICENTE GUERRERO	BUENAVISTA PARTE BAJA	3,843.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 1,997,573.21	\$ 1,997,573.21	\$ 1,997,573.21	\$ -	50%
02	02	01	01	03	01	11	01	01	ADECUACIÓN VIAL EN LA INTERSECCIÓN DEL CAMINO LAGO DE GUADALUPE Y LATERAL AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO	CORREDOR LECHERÍA-CUAUTITLÁN	563,656.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 1,787,736.45	\$ 1,787,736.45	\$ 1,787,736.45	\$ -	50%
02	02	01	01	02	04	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DEPORTIVO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	COLONIA VALLE DE TULES	9,854.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 848,635.97	\$ 848,635.97	\$ 848,635.97	\$ -	50%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) TULTITLÁN 7

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA TRANSICIÓN AÉREA A SUBTERRÁNEA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN FRENTE A PALACIO MUNICIPAL Y EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE PLAZA HIDALGO Y CALLE ING. SALVADOR SÁNCHEZ COLÍN	COLONIA CENTRO	147.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 2,499,580.16	\$ 2,499,580.16	\$ 2,499,580.16	\$ -	50%
02	02	01	01	04	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y BARDAS DE RESTRICCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DERECHOS DE VIA SOBRE LA CALLE DE LA LLANURA ENTRE LAS AVENIDAS PRADOS Y DEL CANAL	CONJUNTO HABITACIONAL PRADOS SECCIÓN A	9,854.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 1,979,990.87	\$ 1,979,990.87	\$ 1,979,990.87	\$ -	50%
02	02	01	01	04	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y BARDAS DE RESTRICCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DERECHOS DE VIA SOBRE LA AVENIDA DEL CANAL ENTRE LARA CAMACHO Y CALLE DE LA LLANURA	CONJUNTO HABITACIONAL PRADOS SECCIÓN B	9,854.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,101,073.91	\$ 1,101,073.91	\$ 1,101,073.91	\$ -	50%
02	02	01	01	04	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUNDA ETAPA	CALLE MARIANO ESCOBEDO, BARRIO BELEM	563,656.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 7,950,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ 4,999,072.11	\$ 4,999,072.11	\$ -	50%
02	02	01	01	04	01	11	01	01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA DE ELEVADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CALLE MARIANO ESCOBEDO, BARRIO BELEM	563,656.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,950,000.00	\$ -	\$ 2,495,019.58	\$ 2,495,019.58	\$ 2,495,019.58	\$ -	50%
02	02	01	01	02	04	26	01	03	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO UBICADO EN CALLE JARDÍN, ENTRE CALLE LAS TORRES Y AVENIDA SANTA CECILIA	COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO	1,160.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,574,699.34	\$ -	\$ 3,564,146.83	\$ 3,564,146.83	\$ 3,564,146.83	\$ -	100%

LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCION
RESIDENCIA

LIC. GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
 TESORERA

TULTITLÁN
 Gobierno Municipal
 2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL

ING. GERARDO ADALBERTO OLVERA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS