

LOGO

Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mu TULTITLÁN, 000

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
			(3)				(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	0201	020103	02010301	0201030101	20103010101	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE ENTRE LA CERRADA ORIZABA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	TULTITLÁN, LOCALIDAD BUENAVISTA, COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA	1,392.00	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 7,300,000.00	\$ 9,000,000.00	\$ 8,714,851.74	\$ 8,550,160.83	\$ 8,550,160.83	\$ -	100%	
02	0205	020501	02050101	0205010101	20501010106	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPANA ENTRE LA CALLE OROPEL A LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA	TULTITLÁN, LOCALIDAD BUENAVISTA, COLONIA EL TESORO	924	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 5,500,000.00	\$ 5,500,000.00	\$ 5,484,894.39	\$ 5,484,894.39	\$ 5,484,894.40	\$ -	100%	
02	0202	020205	02020501	0202050101	20205010101	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE XONACATLÁN ENTRE LAS CALLES VILLA DEL CARBÓN Y TEJUPILCO	TULTITLÁN, LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO, COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN	295	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 6,400,000.00	\$ 6,400,000.00	\$ 5,697,016.71	\$ 5,697,016.71	\$ 5,697,016.71	\$ -	100%	
02	0202	020201	02020101	0202010102	20201010201	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PRADOS DEL NORTE ENTRE LAS AVENIDAS PRADOS DEL CENTRO Y DEL CANAL	TULTITLÁN, SAN PABLO DE LAS SALINAS, CONDOMINIO EL FARO CONOCIDO COMO LOTE 3 PONIENTE, FRACCIONAMIENTO LAS ALMENAS Y TERCERA UNIDAD JOSÉ MARIA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN	2512	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 17,500,000.00	\$ 20,200,000.00	\$ 20,200,000.00	\$ 20,200,000.00	\$ 10,371,386.74	\$ 9,828,613.26	56%	
02	0202	020201	02020101	0202010103	20201010301	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VALERIO TRUJANO ENTRE LA AVENIDA DEL CANAL Y CALLE NICOLÁS BRAVO	FRACCIONAMIENTOS LAS TORTOLAS, LAS ESMERALDAS CONOCIDAS COMO ESTRELLAS DE TULTITLÁN Y O LA GALAXIA, LOS AGAVES CONOCIDOS COMO LOTE 71 Y UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN	2943	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 8,600,000.00	\$ 12,100,000.00	\$ 10,281,830.41	\$ 10,281,830.41	\$ 10,281,830.40	\$ -	100%	
02	0202	020203	02020301	0202030102	020203010201	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VÍCTOR BRAVO ENTRE LA AVENIDA DEL CANAL Y CALLE CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN	TULTITLÁN, LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS, UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN	150	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 7,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,404,235.16	\$ 2,404,235.16	\$ 2,404,235.16	\$ -	100%	
02	0201	020103	02010301	0201030101	020103010101	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DEL CANAL ENTRE LAS AVENIDAS PRADOS DEL SUR Y CONSTITUCIÓN DE 1857	TULTITLÁN, LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS, TERCERA UNIDAD JOSÉ MARIA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN	2875	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 18,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 9,864,601.74	\$ 9,864,601.74	\$ 9,864,601.74	\$ -	100%	
02	0202	020203	02020301	0202030102	020203010201	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FUENTE DE CERVANTES ENTRE BOULEVARD DE LAS FUENTES A SU TÉRMINO	TULTITLÁN, LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE, FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN, TAMBIÉN CONOCIDA COMO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA	600	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 11,000,000.00	\$ 15,500,000.00	\$ 14,503,799.24	\$ 14,503,799.24	\$ 14,503,799.24	\$ -	100%	
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ACOLMAN ENTRE LAS CALLES IXTLAHUACA Y AYAPANGO	TULTITLÁN, LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE, COLONIA SOLIDARIDAD 1A. SECCIÓN	137	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 1,100,000.00	\$ 1,042,597.93	\$ 1,042,597.93	\$ 1,042,597.93	\$ 1,042,597.93	\$ -	100%	
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CERRADA DE AMANALCO DE CALLE AMANALCO DE BECERRA A SU TÉRMINO	TULTITLÁN, LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE, COLONIA SOLIDARIDAD 1A. SECCIÓN	91	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,572,163.11	\$ 1,572,163.11	\$ 1,572,163.11	\$ -	100%	

LOGO

Conta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mu_TULTITLÁN_000

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	0202	020201	02020101	0202010103	020201010301	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA ESTADO DE MÉXICO, CONOCIDA COMO ANDADOR ATLACOMULCO ENTRE CALLES NICOLAS ROMERO Y AMFCAMEFA	TULTITLÁN, LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE, COLONIA SOLIDARIDAD 1A SECCIÓN	103	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 884,419.29	\$ 884,419.29	\$ -	100%	
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAGO DE GUADALUPE ENTRE LAS CALLES LAGO MAYOR Y LAGO SALADO	TULTITLÁN, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA EL CUEYAMIL	148	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00	\$ 2,585,096.99	\$ 2,598,575.15	\$ 2,598,575.15	\$ -	100%	
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS, PUENTE VEHICULAR Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ÁLAMOS ENTRE EL CANAL Y CALLE SAUCES	TULTITLÁN, LOCALIDAD BUENAVISTA, COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA SECCIÓN	451	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,241,335.92	\$ 1,241,335.92	\$ 1,241,335.92	\$ -	100%	
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN LA CALLE MARGARITAS TAMBIEN CONOCIDA COMO SAN JOSE ENTRE LAS AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA ESTADO DE MEXICO	TULTITLÁN, LOCALIDAD BUENAVISTA, COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN	234	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,468,228.95	\$ 1,468,228.95	\$ 1,468,228.95	\$ -	95%	
02	0202	020203	02020301	0202030102	020203010201	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE HEROES DE NACOZARI Y AVENIDA LAS TORRES	TULTITLÁN, LOCALIDAD BUENAVISTA, COLONIA BENITO JUAREZ	1410	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 3,903,096.00	\$ 4,103,096.00	\$ 2,859,843.40	\$ 2,859,843.40	\$ 2,859,843.40	\$ -	100%	
02	0202	020205	02020501	0202050101	020205010101	25	01	01	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES	LOCALIDAD DE BUENAVISTA 151090003, LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS 151090072, AMPLIACIÓN SAN MATEO 151990069, FUENTES DEL VALLE 151090068, Y SAN PABLO DE LAS SALINAS 151090025	534	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 1,100,000.00	\$ 1,070,170.99	\$ 1,070,170.99	\$ 1,070,170.99	\$ 1,070,170.99	\$ -	100%	
02	0202	020205	02020501	0202050101	020205010101	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO	LOCALIDADES DE BUENAVISTA 151090003, FUENTES DEL VALLE 151090068 Y SAN PABLO DE LAS SALINAS 151090025 SAN PABLO DE LAS SALINAS 151090025	40	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 845,736.56	\$ 845,736.56	\$ 422,868.28	\$ 422,868.28	\$ -	55%
02	0202	020205	02020501	0202050101	020205010101	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES	LOCALIDADES DE BUENAVISTA 151090003, LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS 151090072 Y SAN PABLO DE LAS SALINAS 151090025	80	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 1,200,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 935,338.55	\$ 935,338.55	\$ 935,338.55	\$ -	100%	
02	0205	020501	02050101	0205010101	020501010105	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y CANCHA DEPORTIVA EN LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA N° 0682	TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMINETO LOTE 41 O EL CARMEN	285	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 350,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,288,584.65	\$ 1,288,584.65	\$ 664,292.32	\$ 624,292.33	\$ -	55%
02	0205	020501	02050101	0205010101	020501010105	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMINETO LOTE 50 A	59	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 250,000.00	\$ 650,000.00	\$ 494,524.57	\$ 494,524.57	\$ 247,262.28	\$ 247,262.28	\$ -	10%
02	0205	020501	02050101	0205010101	020501010105	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO	TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMINETO LOTE 47	426	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 590,608.78	\$ 590,608.78	\$ 590,608.78	\$ 590,608.78	\$ -	60%
02	0205	020501	02050101	0205010101	020501010105	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL CONALEP PLANTEL TULTITLÁN 194	TULTITLÁN, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	640	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 2,400,000.00	\$ 1,550,000.00	\$ 1,414,310.20	\$ 1,414,310.20	\$ 1,414,310.20	\$ 1,414,310.20	\$ -	30%
02	0205	020501	02050101	0205010101	020501010105	25	01	01	REHABILITACIÓN DE AULAS, PASILLOS Y ESCALERAS DE LA PRIMARIA LEONA VICARIO	TULTITLÁN, LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA SARDAÑA	640	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 2,300,000.00	\$ 1,350,000.00	\$ 1,321,380.59	\$ 1,321,380.59	\$ 1,321,380.59	\$ 1,321,380.59	\$ -	25%
02	0205	020501	02050101	0205010101	020501010105	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA N° 0460 VICENTE GUERRERO	TULTITLÁN, LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA	180	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 1,300,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,605,119.97	\$ 1,605,119.97	\$ 1,605,119.97	\$ 1,605,119.97	\$ -	25%

LOGO

Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mu TULTITLÁN, 000

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
			(3)			(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	0205	020501	02050101	0205010101	020501010105	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	TULTITLÁN, LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS, TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN	362	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 2,200,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,421,551.19	\$ 2,421,551.19	\$ 2,421,551.19	\$ -	100%
02	0205	020501	02050101	0205010101	020501010105	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 25 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	TULTITLÁN, LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS, PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	694	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 1,800,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,342,088.35	\$ 2,421,551.19	\$ 2,342,088.35	\$ -	100%
02	0205	020501	02050101	0205010101	020501010105	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE	TULTITLÁN, LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR		CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 2,500,000.00	\$ 1,203,096.00	\$ 1,160,083.72	\$ 1,160,083.72	\$ 1,160,083.72	\$ 1,160,083.72	15%
02	0205	020501	02050101	0205010101	020501010105	25	01	01	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	TULTITLÁN, LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO, BARRIO SAN JUAN	356	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 1,450,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 623,995.40	\$ 528,013.81	20%
02	0205	020501	02050101	0205010101	020203010201	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN EL EJE 4 ENTRE EL BOULEVARD CIUDAD LABOR Y CALLE 3 Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL EJE 7 ENTRE CALE 3 Y 6	TULTITLÁN, LOCALIDAD BUENAVISTA, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA	1687	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 599,204,204.75	\$ 6,159,895.66	\$ 6,159,895.66	\$ 6,159,895.66	\$ 3,079,850.74	\$ 3,079,850.73	13%
02	0201	020103	02010301	0201030101	20103010101	25	01	01	PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LATERAL Y EN LA SALIDA DE LA CARRETERA MÉXICO-QUERÉTARO HACIA EL BOULEVARD REFORMA DE LOS CADENAMIENTOS 0+000.00 AL 0+104.00 Y AL 0+72.00	COLONIA EL PARAJE SAN FRANCISCO CHILPAN	2222	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 17,634,717.04	\$ 8,817,358.52	\$ 1,300,000.00	\$ 1,291,731.97	\$ 1,291,731.97	\$ -	100%
02	0202	020201	02020101	0202010103	20201010301	25	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LATERAL DEL BOULEVARD REFORMA DE SU INICIO A CALLE RIO COATZACOALCOS DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+349.70	COLONIA EL PARAJE SAN FRANCISCO CHILPAN	2222	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 17,134,717.10	\$ 8,737,300.00	\$ 8,733,291.11	\$ 8,733,291.11	\$ 8,733,291.11	\$ -	100%
02	0202	020201	02020101	0202010103	020201010301	25	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AVENIDA PRADOS DEL NORTE ENTRE LAS AVENIDAS PRADOS DEL CENTRO Y DEL CANAL CUERPO SUR DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+532.50	CONDominio EL FARO CONOCIDO COMO LOTE 3 PONIENTE, FRACCIONAMIENTO LAS ALMENAS Y TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN	1250	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 8,817,358.52	\$ 8,817,358.52	\$ 8,817,358.52	\$ 8,733,291.11	\$ 8,733,291.11	\$ -	100%
02	0202	020201	02020101	0202010103	020201010301	25	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AVENIDA PRADOS DEL NORTE ENTRE LAS AVENIDAS PRADOS DEL CENTRO Y DEL CANAL CUERPO NORTE DEL CADENAMINETO 0+000.00 AL 0+541.50	CONDominio EL FARO CONOCIDO COMO LOTE 3 PONIENTE, FRACCIONAMIENTO LAS ALMENAS Y TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN	1250	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 8,817,358.52	\$ 8,817,358.52	\$ 8,817,358.52	\$ 8,740,418.75	\$ 8,740,418.75	\$ -	100%
02	0202	020201	02020101	0202010103	020201010301	25	01	01	PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD REFORMA DE LA VIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A LA SALIDA DE LA CARRETERA MÉXICO-QUERÉTARO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+170.00	COLONIA EL PARAJE SAN FRANCISCO CHILPAN	2222	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 7,190,842.65	\$ 7,190,842.65	\$ 8,817,358.52	\$ 7,190,045.13	\$ 7,190,045.13	\$ -	100%
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010204	11	01	01	TERMINACIÓN DEL PARQUE MAGNOLIAS 2000	AVENIDA MAGNOLIAS SN, FRACCIONAMIENTO MAGNOLIAS 2000	11006	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,999,938.58	\$ 2,999,938.58	\$ 2,999,938.58	\$ -	100%
02	0202	020201	02020101	0202010103	020201010301	11	01	01	TERMINACIÓN DEL APARCA BICICLETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SU ENTORNO URBANO EN LA ESTACION DEL MEXIBUS "LA BANDERA"	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	520232	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 749,833.57	\$ 749,833.57	\$ 749,833.57	\$ -	100%
02	0202	020201	02020101	0202010102	20201010201	11	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES MUNICIPIO LIBRE Y 5 DE FEBRERO	COLONIA LA LIBERTAD	143	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 2,650,000.00	\$ 1,847,991.92	\$ 1,847,991.92	\$ 1,847,991.92	\$ 1,847,991.92	\$ -	100%

LOGO

Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mu TULTITLÁN, 000

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
02	0202	020201	02020101	0202010104	20201010401	11	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ATLAUTLA TAMBIEN CONOCIDA COMO CALLE GIRASOL ENTRE LAS AVENIDAS ESTADO DE MEXICO Y ROSARIO IBARRA DE PIEDRA	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN	649	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 1,350,000.00	\$ 1,349,062.89	\$ 1,349,062.89	\$ 1,349,062.89	\$ 1,349,062.89	\$ -	100%	
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	11	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ISLA BERMUDAS ENTRE LAS CALLES ISLAS TERRANOVA E ISLA ARUBA	COLONIA VILLA ESMERALDA	272	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00	\$ 2,774,388.73	\$ 2,774,388.73	\$ 2,774,388.73	\$ -	100%	
02	0202	020201	02020101	0202010103	020201010301	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN AVENIDA DEL CANAL ENTRE LAS AVENIDAS QUINTANA ROO Y CONSTITUCIÓN DE 1857	FRACCIONAMIENTO GUSTAVO BAZ	2167	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,999,985.65	\$ 2,999,985.65	\$ 2,999,985.65	\$ -	100%	
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	11	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE BRISA	CONJUNTO HACIENDA SAN PABLO	259	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 5,000,000.00	\$ 5,340,000.00	\$ 5,213,521.59	\$ 5,213,521.57	\$ 5,213,521.57	\$ -	100%	
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	11	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE RAYO ENTRE AVENIDA PRADOS DEL SUR A CALLE COLORINES	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN	56	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 3,600,000.00	\$ 4,500,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 3,804,677.96	\$ 3,804,677.96	\$ -	100%	
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	11	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE VALERIO TRUJANO ENTRE LA AVENIDA DEL CANAL Y CALLE NICOLÁS BRAVO	FRACCIONAMIENTO LAS TORTOLAS, LAS ESMERALDAS CONOCIDAS COMO ESTRELLAS DE TULTITLÁN Y O GALAXIA, LOS AGAVE CONOCIDO COMO LOTE 71 Y UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN	1844	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ 12,235,719.23	\$ 12,235,719.23	\$ 12,235,719.23	\$ -	100%	
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	11	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE VÍCTOR BRAVO ENTRE LA AVENIDA DEL CANAL Y CALLE CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN	UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN	744	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 7,500,000.00	\$ 9,000,000.00	\$ 9,000,000.00	\$ 8,987,709.75	\$ 995,217.27	\$ 7,992,492.48	\$ -	78%
02	0202	020201	02020101	0202010103	020201010301	11	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AVENIDA DEL CANAL ENTRE LAS AVENIDAS PRADOS DE SUR Y CONSTITUCIÓN DE 1857	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN	2875	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 19,000,000.00	\$ 19,350,000.00	\$ 18,998,177.97	\$ 18,170,226.05	\$ 18,170,226.05	\$ -	100%	
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	11	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE FUENTE DE CERVANTES ENTRE BOULEVARD DE LAS FUENTES A SU TÉRMINO	FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN, TAMBIEN CONOCIDA COMO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA	4360	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 18,500,000.00	\$ 18,500,000.00	\$ 18,500,000.00	\$ 18,472,086.05	\$ 11,262,779.82	\$ 7,209,306.23	\$ -	69%
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	11	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CERRADA TEXCOCO	BUENAVISTA PARTE BAJA	243	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 1,600,000.00	\$ 1,596,975.31	\$ 1,596,975.31	\$ 1,548,877.76	\$ 1,548,877.76	\$ -	100%	
02	0202	020201	02020101	0202010103	020201010301	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR ECOLÓGICO, PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA EL SABINO ENTRE BOULEVARD TULTITLÁN ORIENTE Y AVENIDA HIDALGO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CALLE ISIDRO FABELA Y AVENIDA HIDALGO	PARQUE INDUSTRIAL SAN MIGUEL, BARRIOS DE SANTIAGUITO Y NATIVITA	2762	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 18,500,000.00	\$ 19,500,000.00	\$ 19,500,000.00	\$ 19,500,000.00	\$ 19,500,000.00	\$ -	100%	
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA EJE 3 ENTRE AVENIDA PRADOS A PRIVADA DE AYUNTAMIENTO CUERPO NORTE	PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS	8626	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 4,000,000.00	\$ 6,994,620.68	\$ 6,773,552.65	\$ 6,773,552.65	\$ 6,773,552.65	\$ -	100%	
02	0202	020201	02020101	0202010103	020201010301	11	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AVENIDA EJE 3 ENTRE LAS AVENIDAS SAN PABLO Y MANUEL MORELOS	PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS, LA GRANJA, ISIDRO FABELA, IMEX II	2962	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 26,000,000.00	\$ 23,000,000.00	\$ 23,000,000.00	\$ 22,719,110.11	\$ 9,715,528.09	\$ 13,003,582.02	\$ -	43%
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	11	01	01	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VALLE LOS CIPRESSES ENTRE LAS AVENIDAS DE VALLE DE LAS ALAMEDAS Y VALLE DE LAS MARIPOSAS	IZCALLI DEL VALLE	1361	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 1,650,000.00	\$ 2,350,000.00	\$ 2,348,666.96	\$ 2,348,666.96	\$ 2,348,666.96	\$ -	100%	
02	0205	020501	02050101	0205010101	020501010105	11	01	01	CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL EN PREDIO MUNICIPAL DONDE SE UBICARÁ LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL N° 296 "FIDEL CASTRO RUIZ"	AVENIDA MONEDA ESQUINA CALLE DE LAS FLORES, COLONIA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN	77600	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,942,906.20	\$ 1,581,680.61	\$ 118,009.19	\$ -	93%

LOGO

Nombre de la Entidad Mu TULTITLÁN, 000

Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
			(3)			(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010204	11	01	01	COMPLEMENTO DE LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS CON PERSPECTIVA DE GENERO EN LA AVENIDA LAS TORRES, ENTRE LAS AVENIDAS ROSARIO IBARRA DE PIEDRA Y ESTAADO DE MEXICO	AMPLIACION LAS TORRES 2DA SECCION Y SANTA MARIA DE GUADALUPE (SIERRA DE GUADALUPE)	1519	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 2,500,000.00	\$ 2,420,392.54	\$ 2,420,392.54	\$ 2,420,392.54	\$ 2,420,392.54	\$ -	100%
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010204	11	01	01	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTIVO IZCALLI DEL VALLE	IZCALLI DEL VALLE	16723	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 4,500,000.00	\$ 6,100,000.00	\$ 6,100,000.00	\$ 6,100,000.00	\$ 3,508,346.37	\$ 895,709.63	80%
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010204	11	01	01	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTIVO LOMAS DEL PARQUE	FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR, LOMAS DEL PARQUE, EL PARAJE SAN FRANCISCO CHILPAN	26862	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 2,197,182.11	\$ 2,197,182.11	\$ -	100%
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010204	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CHANCA DE FUTBOL 11 EN EL DEPORTIVO ALBORADA 1	UNIDAD HABITACIONAL ALBORADA 1	14295	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 3,200,000.00	\$ 3,450,000.00	\$ 3,450,000.00	\$ 3,450,000.00	\$ 3,176,314.81	\$ 270,651.26	99%
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	11	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE NISPERO ENTRE EJE 9 Y CALLE MARGARITAS, EN CALLE DURAZNOS ENTRE CALLES NISPERO Y 16 DE SEPTIEMBRE, Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES DURAZNOS Y TAMARINDOS	COLONIA EL PARAJE SAN FRANCISCO CHILPAN Y FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA	1016	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,987,124.39	\$ 2,827,076.33	\$ 2,827,076.33	\$ -	100%
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ECOLOGIA TAMBIEN CONOCIDA COMO TUCÁN ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE SIERRA MADRE DEL NORTE	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA SECCIÓN	933	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,131,810.72	\$ 3,131,810.72	\$ -	100%
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	11	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE HÉROES DE NACOZARI Y AVENIDA LAS TORRES	COLONIA BENITO JUÁREZ	524	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 6,600,000.00	\$ 6,600,000.00	\$ 6,600,000.00	\$ 6,600,000.00	\$ 6,600,000.00	\$ 5,600,000.00	55%
02	0202	020201	02020101	0202010103	020201010301	11	01	01	MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD MEXIQUENSE TRAMO ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ A LA CERRADA HACIENDA PORTALES	ZONA INDUSTRIAL EXEJIDO SAN MATEO CUAUTEPEC	31338	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 7,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 6,453,955.29	\$ 332,431.14	95%
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	11	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ANDADOR DEL VALLE ENTRE LA CALLE ALCATRAZES Y ANDADOR CUMBRES	FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR Y JARDINES DE LA CAÑADA	356	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00	\$ 2,559,723.51	\$ 2,559,723.51	\$ 2,559,723.51	35%
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010201	11	01	01	PAVIMENTACIÓN DE LA SLATERALES DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y TEMASCALCINGO	ZONA INDUSTRIAL INDEPENDENCIA, COLONIA INDEPENDENCIA Y PARQUE INDUSTRIAL EL CRISTO	4,991	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 11,097,906.57	\$ 11,097,906.57	\$ 11,097,906.57	\$ 13,446,446.13	\$ 13,446,446.13	\$ 13,446,446.13	1%
02	0205	020501	02050101	0205010101	020501010105	11	01	01	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PPREDIO MUNICIPAL DONDE SE UBICARÁ LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL N° 296 "FIDEL CASTRO RUZ"	AVENIDA MONEDA ESQUINA CALLE DE LAS FLORES, COLONIA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN	77400	CONTRATO	ADJUDUCACIÓN DIRECTA	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	1%
02	0202	020201	02020101	0202010105	20201010502	11	01	01	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERIA ESTRUCTURAL	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	1	CONTRATO	ADJUDUCACIÓN DIRECTA	\$ 550,000.00	\$ 354,000.00	\$ 353,800.00	\$ 353,800.00	\$ 353,800.00	\$ -	100%
02	0202	020201	02020101	0202010105	020201010502	11	01	01	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO GEOMETRICO DE GAZAS DE INCORPORACION ENTRONQUE BOLEVARD TULTITLAN ORIENTE Y AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS.	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	1	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 1,000,000.00	\$ 978,000.00	\$ 977,218.80	\$ 977,218.80	\$ 977,218.80	\$ -	100%
02	0202	020201	02020101	0202010105	020201010502	11	01	01	SEVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL PARA EL DESPORTIVO REAL DEL BOSQUE	FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE	1	CONTRATO	ADJUDUCACIÓN DIRECTA	\$ 275,000.00	\$ 195,228.00	\$ 195,228.00	\$ 195,228.00	\$ 195,228.00	\$ -	100%

LOGO

Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025 (2)

Nombre de la Entidad Mu TULTITLÁN, 000

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	0202	020201	02020101	0202010105	020201010502	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL EDIFICIO DE OBRAS PÚBLICAS	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	56	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	10%
02	0202	020201	02020101	0202010105	020201010502	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN DE BODEGA CASCO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1RA ETAPA	FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOS	56	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 1,823,753.20	\$ 1,823,753.20	\$ 1,823,753.20	\$ 1,823,753.20	\$ 1,823,753.20	\$ 1,823,753.20	3%
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010204	26	01	03	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA AVENIDA LAS TORRES, ENTRE LAS AVENIDAS ROSARIO IBARRA DE PIEDRA Y ESTADO DE MÉXICO	AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA SECCIÓN Y SANTA MARÍA DE GUADALUPE, TAMBIEN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE	560120.00	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 4,436,515.87	\$ 4,319,711.62	\$ 4,319,711.62	\$ 4,319,711.62	\$ 4,319,711.62	\$ 4,319,711.62	100%
02	0202	020201	02020101	0202010103	020201010301	26	01	02	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD REFORMA CUERPO SUR ENTRE LA SALIDA DE LA CERRADA MEXICO-QUERÉTARO Y LA CALLE NARDOS DEL CADENAMIENTO 0+170 AL 1+805 EN TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO	FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PARQUE, EL PARAJE, JARDIN DE LA CAÑADA Y COLONIA EL SAN FRANCISCO CHILPAN	4740	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 15,126,050.42	\$ 15,126,050.42	\$ 15,126,050.42	\$ 15,126,050.42	\$ 15,126,050.42	\$ 15,126,050.42	100%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. ANA MARÍA CASTRO FERNÁNDEZ
President(a) Municipal


TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ
Tesorero(a) Municipal


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
LIC. JOSÉ ALFREDO CONTRERAS SUÁREZ
Secretario(a) del Ayuntamiento


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. ARQ. OSCAR RAMÍREZ PERALTAING.
Director(a) Obras Públicas